

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN W 2012 ROKU**

W roku 2012 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina XVII/186/2011 z dnia 28 grudnia 2011 roku na realizację wydatków majątkowych zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 13.796.100,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 11.472.844,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 9.056.744,00 zł i na objęcie udziałów w spółkach kwotę 2.416.100,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 9.191.114,20 zł, tj. 80,1 % planu, w tym: zadań inwestycyjnych – 6.775.114,20 i objęcie udziałów - 2.416.000,00 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Strzelin w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

### **Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Rozdział 60013**

##### **1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Chociwel.**

**Plan 33.000,00 zł      Wykonanie 30.750,00 zł      93,2%**

W roku 2012 podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z firmą „MARBUT” na kwotę 30.750,00 zł. Ponieważ chodnik usytuowany będzie przy drodze wojewódzkiej nr 396 należało jego parametry i lokalizację uzgodnić w DSDiK. Uzgodnienia trwały bardzo długo dlatego aneksowano termin realizacji dokumentacji do 28 lutego 2013 roku a środki zostały zdeponowane na koncie środków niewygasających.

##### **2. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396.**

**Plan 73.247,00 zł      Wykonanie 73.247,00zł      99,00 %**

W roku 2012 pozyskano dokumentację projektową za kwotę 23.247,00 zł. Wykonawca dokumentacji zapłacił kary umowne za zwłokę w realizacji dokumentacji w kwocie 6.741,63 zł. Po pozyskaniu dokumentacji w drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę robót za kwotę 119.696,65 zł. Ustanowiono Inspektora Nadzoru za środki w kwocie 3.075,00 zł. Wykonawca nie zdążył przed nastaniem warunków zimowych wykonać nawierzchnię bitumiczną chodnika i zdążył zafakturować jedynie roboty na kwotę 50.000,00 zł. Pozostałe środki zostały zdeponowane na koncie środków niewygasających. Wykonano elementy chodnika o długości 241,00 mb i o szerokości 1,50 m, na całej długości ułożono krawężnik betonowy, rolkę betonową oraz zamknięto powierzchnię krawężnika obrzeżem betonowym. Nie wykonano nawierzchni bitumicznej chodnika.

#### **Rozdział 60016**

##### **1. Modernizacja ulicy Wodnej w Strzelinie prowadzącej do miejsc atrakcyjnych turystycznie o znaczeniu regionalnym.**

**Plan 533.725,00 zł      Wykonanie 516.712,25 zł      96,8 %**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. W 2012r. wyłoniono Inspektora nadzoru inwestorskiego, nadzór archeologiczny oraz nadzór konserwatorski. Podpisano umowę o roboty budowlane z Wykonawcą robót wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. W pierwszej połowie czerwca zakończono prace archeologiczne i konserwatorskie na odcinku od ul. Floriana do ul. Brzegowej. Obecnie Zaawansowanie prac budowlanych wynosi ok. 55%. Planowany termin zakończenia zadania przewidziano na 16 maj 2013r. Zmiana terminu realizacji inwestycji na 16.05.2013r. wynikała z następujących czynników:

- przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych oraz badań architektonicznych;
- uzyskania dodatkowych uzgodnień Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu w sprawie zabezpieczenia odkrytych reliktyw;
- kolizji podziemnej infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej;
- rozbieżności sieci podziemnego uzbrojenia technicznego z lokalizacją określoną na mapie do celów projektowych;

- ujawnienia bardzo złego stanu technicznego sieci gazowej nadającej się do wymiany;
- oraz konieczności wykonania zamiennej dokumentacji technicznej w tym uzgodnień.

## **Dział 60017**

### **2. Gęsiniec-Dębniki droga dojazdowa do gruntów rolnych.**

**Plan 180.000,00 zł Wykonanie 178.716,06 zł 99,3 %**

W roku 2012 pozyskano dokumentację projektową za kwotę 9.840,00 zł. W dniu 24.10.2012 r. została podpisana umowa z inspektorem nadzoru dla w/w zadania za kwotę 1230,00 zł. W dniu 24.10.2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego za kwotę 164.601,06 zł. Zadania zostało zrealizowane w terminie. Zadanie pozyskało pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w kwocie 87.520,00 zł. Wykonano jezdnię bitumiczną o szerokości 3,5 m oraz długości 547,0 m gdzie na długości 154,0 m ułożono krawężniki betonowe oraz rolkę kamienną.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Rozdział 70005**

#### **1. Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin.**

**Plan 290.000,00 zł Wykonanie 271.012,87 zł 93,5 %**

W ramach zadania wykonano:

- a) w miejscowości Gościęcice odcinek sieci wodociągowej z rur PEHD Ø 90 o długości 80,0 mb, dwa odcinki sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 6,0 i odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 79,6 mb, dwa odcinki sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 160 o łącznej długości 3,0 mb
- b) odcinek sieci wodociągowej w Nowolesiu z rur PEHD Ø 125 o długości 294 mb, dwa odcinki sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 9,5 mb
- c) odcinek sieci wodociągowej w Pławnej z rur PEHD Ø 110 o długości 130,4 mb, osiem odcinków sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 40 mb
- d) odcinek sieci wodociągowej w Pławnej z rur PEHD Ø 110 o długości 179,7 mb, odcinek sieci wodociągowej z rur PE Ø 40 o długości 1,7 mb, osiem odcinków sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 32 mb
- e) w Strzelinie ul. Kraszewskiego odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 29,5 mb, odcinek sieci wodociągowej z rur PE Ø 125 o długości 43,9 mb
- f) odcinek sieci wodociągowej w Szczawinie z rur PEHD Ø 110 o długości 346,6 mb, siedem odcinków sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 48 mb
- g) odcinek sieci wodociągowej w Gościęcicach z rur PEHD Ø 160 o długości 50 mb
- h) odcinek sieci wodociągowej w Karszowie z rur PEHD Ø 90 o długości 127,8 mb, cztery odcinki sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 4 mb
- i) odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Ulica z rur PEHD Ø 110 o długości 93,8 mb
- j) odcinek przyłącza wodociągowego w Białym Kościele do budynku sportowo-rekreacyjnego z rur PEHD Ø 40 o długości 145 mb

Niższe wydatki wynikają z oszczędności powstałych w procesie rynkowego wyłaniania wykonawców poszczególnych zadań.

#### **2. Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie.**

**Plan 984.000,00 zł Wykonanie 908.049,28 zł 92,3 %**

W ramach zadania wykonano 44 zadane stanowiska targowe o wym. 4,5x3m, 26 niezadanych stanowisk targowych o szer. 3m, 15 miejsc targowych przeznaczonych do sprzedaży z samochodu o wym. 8x3m, 17 miejsc parkingowych, 1 miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych, instalację oświetleniową oraz elektryczną, instalację wodociągową wewnątrz działki, przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzające wody opadowe, ogrodzenie terenu, drogi wewnętrzne, chodniki, obiekty małej architektury (kosze na śmieci, stojaki na rowery). Zadanie zostało dofinansowane w ramach „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

### **3. Budowa budynku mieszkalnego wielofunkcyjnego na dwadzieścia lokali przy ul. Żeromskiego w Strzelinie**

*Plan 5.000,00 zł      Wykonanie 4.305,00 zł      86,1 %*

W dniu 31.08.2012 r. została podpisana umowa na wykonanie aktualizacji kosztorysów dla w/w zadania inwestycyjnego. Kwota według umowy: 4.305,00 zł. Kosztorysy wykonano w terminie. Kosztorysy wykonano w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania.

### **4. Budowa obiektu przeznaczonego na miejsce spotkań w miejscowości Dobrogoszcz**

*Plan 50.000,00 zł      Wykonanie 0,00 zł      0,00 %*

W dniu 28.09.2012 r. została podpisana umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania za kwotę 47.970,00 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy: 10.12.2012 r. Dokumentacja została wykonana i dostarczona w terminie. Faktura została zapłacona w styczniu 2013 roku.

### **5. Wykup nieruchomości na powiększenie mienia Gminy**

*Plan 61.000,00 zł, wykonano 60.520,00 zł      99,2%*

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75095**

#### **1. Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu na terenie Gminy Strzelin**

*Plan 5.000,00 zł, wykonano 2.460,00 zł      0,00 %*

Wydatek został poniesiony zgodnie z umową nr UR/59/WRGI/2012 z dnia 07.09.2012 r., która dotyczyła opracowania analizy finansowej projektu, stanowiącej obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Zgodnie z przedmiotową umową, opiewającą na kwotę 4 920,00 zł, 50% wynagrodzenia płatne było po opracowaniu dokumentu. Pozostała część ma być opłacona po zakończeniu oceny projektu i zaakceptowaniu analizy przez Instytucję Wdrażającą – organizującą nabór. Do dnia dzisiejszego Gmina Strzelin nie otrzymała oficjalnego pisma w sprawie oceny formalnej projektu. Poza wydatkami związanymi z opracowaniem analizy finansowej nie planowano innych kosztów przedmiotowego projektu w roku 2012.

## **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### **Rozdział 75412**

#### **1. Budowa remizy w Broźcu /dokumentacja/**

*Plan 35.000,00 zł, wykonano 35.000,00 zł      100,00 %*

W dniu 05.04.2012 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania inwestycyjnego. Z uwagi na długotrwałe czynności uzgadniania koncepcji remizy Wykonawca nie zdążył w roku 2012 wykonać dokumentację. Środki zostały zdeponowane na koncie środków niewygasających w 2013 roku.

#### **2. Rozbudowa remizy OSP w Nowolesiu**

*Plan 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł      100,00 %*

W dniu 17.12.2012 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania inwestycyjnego. Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.03.2013 r. Środki zostały zdeponowane na koncie środków niewygasających w 2013 roku. Kwota według umowy: 6.150,00 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z właścicielami sąsiednich działek aneksowano termin realizacji dokumentacji projektowej do końca marca 2013 roku..

### **Rozdział 75414**

#### **1. Wymiana syreny O.C. w systemie SWiA – plac 1-go Maja w Strzelinie**

*Plan 12.000,00 zł      Wykonanie 11.254,50      93,8%*

Zadanie zostało zrealizowane.

## **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozdział 80101**

#### **1. Budowa boiska przy Zespole Szkół w Kuropatniku**

**Plan 26.000,00 zł, wykonano 25.215,00 zł 0,00 %**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkół w Kuropatniku. Z uwagi na dość znaczny koszt realizacji przedsięwzięcia przewyższający zaplanowane środki finansowe w budżecie Gminy Strzelin na 2012r. oczekujemy na uzyskanie dofinansowania w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

#### **2. Zakup transportera schodowego dla Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie**

**Plan 8.500,00 zł Wykonanie 8.330,00 zł 98,0%**

Schodolaz zakupiono i oddano do użytkowania.

### **Rozdział 80104**

#### **1. Budowa przedszkola w Strzelinie**

**Plan 2 400.000,00 zł, wykonano 810.435,99 zł 33,80 %**

W dniu 30.01.2012 r. została podpisana umowa na pełnienie funkcji inżyniera Kontraktu dla w/w zadania. Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.06.2016 r. Kwota według umowy: 67.588,50 zł

W dniu 29.03.2012 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego. Termin zakończenia robót budowlanych: 30.06.2013 r.

W roku 2012 wykonano:

- zdjęcie humusu
- wykopy fundamentowe
- fundamenty budynku przedszkola
- ściany zewnętrzne murowane I część ścian wewnętrznych
- konstrukcja drewniana dachu
- pokrycie dachu warstwą folii izolacyjnej
- okablowanie elektryczne w części budynku
- wewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej, wody i co ( 80 % )
- podbitka piaskowa pod posadzki
- chudy beton pod posadzki

Zakres finansowy robót wykonanych i zafakturowanych w 2012 roku to 19,99 % wartości kontraktu.

### **Rozdział 80110**

#### **1. Zakup transportera schodowego dla Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie**

**Plan 8.500,00 zł Wykonanie 8.330,00 zł 98,0%**

Schodolaz zakupiono i oddano do użytkowania

## **Dział 900**

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **Rozdział 90001**

##### **1. Budowa podłączeń w miejscowości Szczawin.**

**Plan 235.000,00 zł Wykonanie 231.494,34 zł 98,5%**

Zadanie otrzymało dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach zadania wykonano 65 przyłączy do gospodarstw domowych w miejscowości Szczawin. Ponadto złożono wniosek o zwiększenie zakresu rzeczowego zadania o 18 nowych przyłączy. Z uwagi na otrzymanie zgody na rozszerzenie zadania w miesiącu grudniu 2012 roku nie wykonano w całości zadania w roku 2012. Uchwałą nr XXXV/293/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28.12.2012 r. kwotę w wysokości 55.556,92 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2012 r.

**2. Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Gminie Strzelin dla miejscowości objętych projektem finansowanym z Funduszu Spójności pn: „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu” - opracowanie dokumentacji.**

**Plan 220.000,00 zł Wykonanie 195.693,00 zł 89,0 %**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Parkowego, Osiedla Na Skarpie, ulic Glinianej, Wita Stwosza i części ulicy Oławskiej oraz miejscowości Chociwel i Kuropatnik. Natomiast faktura za dokumentację dla miejscowości Mikoszków i Pęcz nie została opłacona w 2012 roku ponieważ Wykonawca dokumentacji, nie złożył oświadczenia o zgodności przedmiotu umowy z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Braki zostały uzupełnione w dniu 03.01.2013 r. Z uwagi na opóźnienie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej objętych projektem finansowanym z Funduszu Spójności nie wykonano w całości zadania w roku 2012. Uchwałą nr XXXV/293/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28.12.2012 r. kwotę w wysokości 109.224,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2012 r.

**Rozdział 90002**

**1. Rekultywacja kwatery składowania Nr 1 i Nr 2 na składowisku w Wąwolnicy**

**Plan 500.000,00 zł Wykonanie 471.469,37 zł 94,3**

Powyższa kwota została przeznaczona na zadanie pn. Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Wąwolnica. Zadanie zostało zrealizowane.

**Rozdział 90017**

**1. Dokapitalizowanie spółki ZWiK w Strzelinie w związku z realizacją programu „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”**

**Plan 1 516.100,00 zł Wykonanie 1 516.000,00 zł 100,0%**

Zadanie zostało zrealizowane, dokapitalizowanie spółki następuje w wyniku prowadzenia przez ZWiK Strzelin projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu” w ramach Funduszu Spójności.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Rozdział 92109**

**1. Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury – etap I.**

**Plan 2 810.000,00 zł Wykonanie 2 505.246,36 zł 89,2%**

W dniu 05.12.2010 r. została podpisana umowa z Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie w/w zadania inwestycyjnego. Termin wykonania zadania: 29.10.2011 r. Kwota według umowy: 5 742.506,82 zł

W dniu 02.02.2011 r. podpisano Aneks nr 1/2011 zmieniający kwotę wynagrodzenia Wykonawcy na 5.788.936,85 zł. W dniu 28.10.2011 r. podpisano Aneks nr 2/2011 zmieniający termin zakończenia robót na 31.05.2012 r. A następnie 16.05.2012 r. podpisano Aneks nr 3/2012 zmieniający termin zakończenia robót na 17.10.2012 r.

Od dnia 18.10.2012 r. naliczamy kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Zadanie posiada dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie: 3 832.994,48 zł

W dniu 21.05.2012 r. podpisano umowę z Wykonawcą. na wykonanie robót dodatkowych dla w/w zadania. Termin wykonania przedmiotu umowy: 31.07.2012 r. Kwota według umowy: 265.466,57 zł

Zadanie w trakcie realizacji

W roku 2012 wykonano:

- roboty rozbiórkowe części istniejących murów obiektu po byłym kinie
- fundamenty i izolacje pod budynek po byłej bibliotece oraz fragment fundamentów budynku kina na styku obu w/w obiektów
- ściany zewnętrzne na całej inwestycji wraz z wieńcami i słupami żelbetowymi
- przyłącze kanalizacji sanitarnej i deszczowej

- kanalizację deszczową na terenie Inwestycji
  - wszystkie stropy systemowe żelbetowe na całym obiekcie
  - konstrukcję dachu z drewna klejonego
  - część Instalacji wewnętrznych wody, co, kan. sanitarnej oraz elektrycznej
- Wartość rzeczowo – finansowa robót wykonanych do końca 2012 roku to 45,44 % wartości kontraktu.

## **2. Zakup sprzętu nagłaśniającego – sołectwo Dobrogoszcz**

*Plan 4.300,00 zł Wykonanie 4.299,99 zł 100,0%*

Zakupiono sprzęt nagłaśniający, który będzie wykorzystywany podczas organizacji integracyjnych spotkań plenerowych dla mieszkańców wsi.

## **3. Centrum Integracyjno-Rekreacyjne w Gębczycach**

*Plan 27.500,00 Wykonanie 27.056,55 98,4 %*

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na budowę wiaty rekreacyjnej i oświetlenie terenu. Ponadto wykonano przepust fi 800 mm o długości 5 mb wraz ze ściankami czołowymi i balustradami na drodze dojazdowej do projektowanego miejsca posadowienia wiaty.

## **4. Wykonanie aneksu sanitarnego w świetlicy wiejskiej w Gębicach.**

*Plan 20.000,00 zł Wykonano 20.000,00 zł 100,0 %*

W dniu 12.07.2012 r. została podpisana umowa z dostawcą na zakup i dostarczenie kabiny toaletowej podwójnej i ogrzewanej dla świetlicy w miejscowości Gębice w ramach w/w zadania. Termin wykonania zadania: 07.09.2012 r.

Kwota według umowy: 20.000,00 zł

Pozyskano kabinę toaletową podwójną ocieplaną dla 2 osób z metalu i tworzywa sztucznego o powierzchni użytkowej 2,5 m<sup>2</sup> i wymiarach wewnątrz:

Głębokość 110 cm

Szerokość 220 cm

Wysokość 220 cm

Wyposażoną w: 2 umywalki, 2 zbiorniki na wodę po 20 l pojemności, 2 podajniki na ręczniki papierowe, 2 lustra, 2 wieszaki na odzież, instalację elektryczną wraz z oświetleniem wewnątrz kabiny, ogrzewanie przy pomocy 2 konwektorów elektrycznych.

## **Rozdział 92120**

### **1. Odbudowa wieży ratuszowej w Strzelinie**

*Plan 100.000,00 zł Wykonanie 93.450,76 zł 93,5 %*

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano zamienną dokumentację techniczną oraz prace budowlane niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. W grudniu 2012r. Gmina Strzelin, uzyskała pozwolenie na użytkowanie obiektu – I etapu odbudowy wieży ratuszowej w Strzelinie.

### **2. Wykonanie modułu sterującego zegarami wieży ratuszowej, wykonanie tabliczek informacyjnych i innych elementów związanych z funkcjonowaniem wieży ratuszowej**

*Plan 7.500,00 zł Wykonanie 5.621,50 zł 75,0%*

Zadanie zostało zrealizowane.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601**

#### **1. Budowa szatni przy stadionie miejskim w Strzelinie – dokumentacja.**

*Plan 5.000,00 zł Wykonanie 2.214,00 zł 44,3%*

W ramach zadania wykonano badania geologiczne podłoża gruntowego analizowanej inwestycji.

## **2.Wykonanie remontu dachu oraz wymiana stolarki okiennej sali sportowej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie**

**Plan 235.000,00 zł                      Wykonanie 112.979,85 zł                      48,1 %**

W dniu 08.06.2012 r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji technicznej dla w/w zadania.

Termin opracowania dokumentacji: 06.07.2012 r. Kwota według umowy: 8.610,00 zł

W dniu 11.10.2012 r. wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawcę robót na w/w zadaniu z terminem realizacji 31.12.2012 r. na kwotę 177.501,40 zł. W trakcie realizacji wynikła konieczność wykonania robót dodatkowych na kwotę 41.735,62 zł. Całe zadanie zostało wykonane w roku 2012, lecz odbiór mógł się odbyć dopiero 31.12.2012 r. Czynności odbiorowe zakończono o godz. 13<sup>00</sup>, co spowodowało, że faktury za remont dachu i zamontowanie stolarki okiennej fizycznie nie zostały opłacone.

- rozbiórkę starego pokrycia dachu z kilku warstw papy na lepiku wraz z opierzeniami  
- pokrycie dachu izolacją ze styropapy gr. 15 cm oraz dwoma warstwami papy termozgrzewalnej na pow. 561,92 m<sup>2</sup>

- obróbki blacharskie o pow. 64,40 m<sup>2</sup>

- rynny dachowe o śr. 150 mm dł. 33,00 m

- rury spustowe o śr. 150 mm dł. 64,40 m

- wewnątrz budynku wzmocnienie konstrukcji kratownic drewnianych dachu sali (pas dolny)

- impregnacja grzybobójcza desek bali i krawędziaków konstrukcji dachu

- zamontowanie płyt akustycznych typu HERAKUSTIK F na pow. 446,40 m<sup>2</sup>

- wymiana całej stolarki okiennej i drzwiowej sali gimnastycznej

## **3.Ogrodzenie boiska sportowego w Kuropatniku.**

**Plan 10.000,00 zł                      Wykonanie 10.000,00 zł                      100,00 %**

Rozpoczęte w grudniu 2011r. zadanie polegające na ogrodzeniu boiska sportowego w Kuropatniku (od strony drogi i lasu) zostało zakończone. Całe zadanie obejmowało wykonanie ok. 280mb ogrodzenia panelowego, dwóch bram wjazdowych oraz jednej furtki.

## **4.Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora Krytej Pływalni w Strzelinie.**

**Plan 900.000,00 zł                      Wykonanie 900.000,00 zł                      100,0 %**

W 2012r. Gmina Strzelin z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 900.000zł wykorzystano i przekazano spółce pełniącej obowiązki operatora Krytej Pływalni w Strzelinie celem podwyższenia kapitału zakładowego Strzelińskiego Centrum Sportowo – Edukacyjnego Sp. z o.o. wszystkie zaplanowane środki.

## **Rozdział 92604**

### **1. Rozwój bazy turystycznej w miejscowości Biały Kościół**

**Plan 48.472,00 zł                      Wykonanie 48.472,00 zł                      100,00%**

Zadanie zostało zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Strzelinie. Zakupiono domek campingowy „Jędrek”.