

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN ZA 2016 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina XVI/233/15 z dnia 28 grudnia 2015 roku na realizację wydatków majątkowych w 2016 r. zostały przeznaczone środki finansowe w 7.276,00 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 7.977.297,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 7.027.297,00 zł i na objęcie udziałów w spółkach kwotę 950.000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 7.635.794,36 zł, tj. 95,7 % planu, w tym: zadań inwestycyjnych 6.685.794,36 zł, objęcie udziałów 950.000,00 zł.

## 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### **60002 Opracowanie dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej nr 319 Strzelin – Kondratowice**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.500,00 zł, wykonano 17.500,00 zł 100,00%**

Zadanie zakończono i rozliczono.

### **60004 Organizacja Gminnego Transportu Zbiorowego**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 73.800,00 zł, wykonano 73.800,00 zł 100,00 %**

W ramach zadania opracowano koncepcję organizacji Gminnego Transportu Zbiorowego oraz Studium Wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym oraz niezbędnymi załącznikami zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi sporządzania dokumentacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu planowany jest zakup taboru autobusowego niezbędnego do obsługi miasta i gminy Strzelin. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.

### **60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 39.360,00 zł, wykonano 39.360,00 zł 100,00 %**

Gmina Strzelin złożyła w 2015 roku wniosek o ujęcie w planie zadań drogowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu zadania dotyczącego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski. Otrzymaliśmy informację, że złożony w ramach VII edycji „Programu infrastruktury drogowej” wniosek został wytypowany do realizacji w cyklu dwuletnim 2016-2017. Zgodnie z deklaracjami inwestycja będzie współfinansowana (w wysokości 50% kosztów realizacji zadania) i wykonana w zastępstwie inwestorskim przez Gminę Strzelin. Podpisane zostało porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Strzelin realizacji zadania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót. W 2016 opracowano i rozliczono wykonanie dokumentacji technicznej. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na kwotę 795.810,00. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta w styczniu 2017r. Zadanie będzie realizowane w 2017 roku.

### **60013 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł, wykonano 54.593,00 zł 99,26 %**

Zadanie zakończono. Gmina Strzelin w 2015 roku zleciła opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice. Projekt wykonywany był w cyklu dwuletnim (2015-2016). Część środków finansowych w kwocie 55.000,00 zł została wydatkowana w 2015 roku. Porozumienie w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania własnego Województwa Dolnośląskiego

pn: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice” w zakresie opracowania dokumentacji projektowej oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Strzelin zostało zawarte w 2016r. Gmina Strzelin sfinansowała w 100% dokumentację techniczną.

#### **60014 Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Górzec (odcinek I)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 116.000,00 zł , wykonano 115.969,55 zł 99,97%**

Wspólne zadanie Gminy Strzelin i Powiatu Strzelińskiego zostało zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował przebudowę chodnika o długości ok. 454 mb poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych, wykonanie nowego chodnika w technologii z kostki betonowej typu Polbruk, regulację infrastruktury technicznej (studni, wpustów, skrzynek wody) zamontowanie obrzeża betonowego po obu krawężniach chodnika, regulację krawężników kamiennych, montaż nowych studzienek ściekowych. Równocześnie z realizacją zadania strzeliński Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonał pierwszy etap prac związanych z przebudową wodociągu, które były podyktowane koniecznością zapewnienia bezawaryjnej dostawy wody do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych do istniejących budynków.

#### **60014 Remont drogi powiatowej nr 3047D od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3074D do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3048D (z wyłączeniem odcinka z kostki kamiennej w miejscowości Zielenice)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 133.000,00 zł , wykonano 132.366,00 zł 99,52%**

W myśl zawartego porozumienia strzeliński samorząd udzielił Powiatowi Strzelińskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 132.366,00 zł za prace zrealizowane na terenie Gminy Strzelin.

#### **60016 Budowa ul. Reja w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 305.000,00 zł , wykonano 304.350,00 zł 99,79 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną oraz zrealizowano roboty budowlane. Zakres prac obejmował m.in. przebudowę ponad 200-metrowego odcinka jezdni oraz remont części istniejącego chodnika. Na początkowym odcinku drogi (od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej) wymieniono krawężniki, ściek oraz wykonano korektę wysokościową nawierzchni jezdni poprzez ułożenie nowej warstwy ścieralnej. Na końcowym odcinku o nawierzchni szutrowej wykonano nową jezdnię, krawężniki, ściek z kostki betonowej oraz kanalizację deszczową. W ramach inwestycji powstała też nowa linia kablowa zasilająca oświetlenie uliczne oraz 5 nowych lamp.

#### **60016 Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 267.000,00 zł, wykonano 266.612,59 zł 99,86%**

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną oraz zrealizowano roboty budowlane. Zakres prac obejmował przebudowę ulicy o długości ok. 180 mb. W ramach inwestycji rozebrano mocno sfatygowaną nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej i brukowca, a następnie odbudowano nawierzchnię jezdni w technologii z kostki kamiennej, pochodzącej z rozbiórki i uzupełnionej nowym materiałem. Wykonawca przebudował też chodnik, którego nawierzchnię z płyt betonowych zastąpiła nawierzchnia z kostki kamiennej. W ramach przebudowy wykonano ponadto m.in. remont istniejących zjazdów indywidualnych, regulację infrastruktury technicznej (studni, wpustów, skrzynek wody i gazu).

Przed rozpoczęciem inwestycji oraz już w trakcie jej realizacji strzeliński Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wykonał na ulicy Sikorskiego prace związane z wymianą wodociągu.

#### **60016 Przebudowa drogi do cmentarza wraz z wykonaniem parkingu w miejscowości Brozec - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 14.944,00 zł 99,62%**

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano mapę do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną.

#### **60016 Budowa chodnika w miejscowości Pęcz**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 144.279,00 zł 96,19%**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in. budowę chodnika o szerokości zmiennej od 1,5 m do 2,0 m i powierzchni 426,5 m<sup>2</sup> wraz ze zjazdami na posesję o szerokości zmiennej wg obmiaru wynoszącego 177,5 m<sup>2</sup> oraz ułożenie krawężników wraz z rolką z kostki betonowej.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Strzelin na wniosek Gminy Strzelin wymienił żelbetowe i sfatygowane słupy energetyczne na nowe, w pełni bezpieczne dla pieszych i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

#### **60016 Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park podstrefa Strzelin” wraz z przebudowa ciągów komunikacyjnych – etap I**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.000,00 zł, , wykonano 15.375,00 zł 96,1%**

W ramach zadania opracowano studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym zgodnie z przepisami dotyczącymi sporządzania dokumentacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oś priorytetowa „Przedsiębiorstwa i innowacje”.

#### **60016 Budowa chodnika ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie (do ul. Sienkiewicza)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 240.000,00 zł, wykonano 239.559,05 zł 99,82%**

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną i wykonano roboty budowlane. Zakres prac obejmował przebudowę chodników ulicy Ogrodowej w Strzelinie (ok. 244 mb) i ul. Słowackiego w Strzelinie (ok. 235 mb) m.in. poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki kamiennej, brukowca, kostki betonowej na całej szerokości ciągów pieszych i zjazdów, odbudowę nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej, odbudowę nawierzchni chodnika w ulicy Ogrodowej z kostki betonowej, odbudowę nawierzchni chodnika w ulicy Słowackiego z kostki kamiennej 9/11 cm, regulację infrastruktury technicznej (studni, wpustów, skrzynek wody i gazu), wykonanie obramowania od strony posesji z obrzeża betonowego, wykonanie ścieku z kostki betonowej na odcinku ulicy Ogrodowej, korektę mieszanką mineralną nawierzchni od strony nowo projektowanego chodnika, korektę światła krawężników w rejonie zjazdów, wejść i przejść dla pieszych, wypełnienie przestrzeni pomiędzy nowym obrzeżem a istniejącymi cokołami okolicznych płotów kruszywem naturalnym.

Wykonawcy zostały naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 41.853,64 zł.

#### **60016 Remont ul. Wichrowej w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 60.823,16 zł 60,82%**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres robót obejmował m.in. wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o dł. ok.220 metrów i szerokości 4 metrów, regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych, wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 10 cm na tym samym odcinku ok.220 metrów, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- bitumicznej warstwa ścieralna na całej długości drogi ok.220 metrów.

#### **60016 Przebudowa ul. Gen. Grota Roweckiego w Strzelinie etap I**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.000,00 zł, wykonano 123.521,86 zł 88,23 %**

W ramach zadania przeprowadzono remont chodnika z kostki betonowej o powierzchni ~ 366 m<sup>2</sup>. Wybudowano również oświetlenie parkowe. Wykonano odcinek oświetlenia o długości ok. 665 mb, 21 słupów oświetleniowych aluminiowych o wys. 4m oraz 21 opraw oświetleniowych LED 16W.

#### **60016 Odbudowa chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie etap I**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.000,00 zł, wykonano 47.374,95 zł 98,7%**

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres robót budowlanych obejmował wykonanie remontu nawierzchni chodnika o długości ok. 194,3 mb poprzez rozebranie istniejącej nawierzchni z płytek betonowych, rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej na wjazdach, demontaż obrzeży i krawężników betonowych, odbudowę chodnika w technologii z kostki betonowej typu Polbruk o zmiennej szerokości: rozpoczynając od posesji nr 61 w stronę Szkoły Podstawowej nr 5 o szerokości 2,0-2,5 m, regulację infrastruktury technicznej (studni, wpustów, skrzynek wody i gazu), zamontowanie obrzeża betonowego.

**60016 Budowa drogi gminnej – ul. Turkusowej w Szczawinie – PT (f.s)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.000,00 zł, wykonano 17.220,00 zł** **95,67 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną budowy drogi gminnej – ul. Turkusowej w Szczawinie. Zakres prac obejmował wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

**60016 Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Gościęcice (f.s.)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, wykonano 11.000,00 zł** **100,0 %**

Wykonano remont nawierzchni tłuczniowej drogi Gościęcice Średnie – Gościęcice Górne o długości 317 m. Zadanie zakończono i rozliczono.

**60016 Utwardzenie drogi śródpolnej w Karszowie(f.s.)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł.** **100,0%**

Zadanie zakończone i rozliczone.

**60016 Utwardzenie ul. Wiosennej w Gęsińcu**

**Zaplanowano 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł** **100,0 %**

Wykonano nawierzchnię tłuczniową ul. Wiosennej w Gęsińcu na długości 260 m. Zadania zakończono i rozliczono.

**60016 Odwodnienie parkingu przy bloku mieszkalnym nr 42 w Mikoszowie**

**Zaplanowano 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł** **100,0%**

Zadanie zakończono i rozliczono.

**60016 Ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Muchowiec – etap I**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, wykonano 11.000,00 zł** **100,0%**

W ramach zadania ułożono krawężniki i ścieki z kostki betonowej tłuczniowej przy drodze gminnej - 140m w Muchowcu. Roboty wykonała firma Usługi Ogólnobudowlane Kazimierz Dłubacz, Zrelowice9, 57-150 Prusy.

**60016 Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 138.158,00 zł, wykonano 127.157,97 zł** **92,04%**

W ramach zadania wykonano:

- remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy Rubinowej w Szczawinie 220 m
- remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy Gala Anonima w Strzelinie 440 m
- remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy Sosnowej w Gęsińcu 150 m
- remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy Orzechowej w Gęsińcu 125 m
- remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy Kadłubka w Strzelinie 350 m
- remont nawierzchni tłuczniowej na ulicy Jagodowej w Gęsińcu 84 m
- obniżenia krawężników przy parkingu w ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie 28 m
- obniżenia krawężników na zjeździe przy ulicy Brzegowej w Strzelinie 6 m
- remont chodnika w Rynku w Strzelinie 4,5 m<sup>2</sup>
- remont nawierzchni tłuczniowej w ulicy prostopadłej do ulicy Kadłubka 63 m
- remont drogi o nawierzchni tłuczniowej na ulicy Pogodnej w Gęsińcu 163 m
- remont chodnika przy ulicy Bolka I Świdnickiego i ulicy Pocztowej w Strzelinie 11 m<sup>2</sup>

- remont częściowej nawierzchni tłuczniowej dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie 185 m<sup>2</sup>

Wykonano remont drogi o nawierzchni tłuczniowej w Dobrogoszczy 185 m  
Roboty wykonała firma WIL-STNE Sp. z o.o. ul. Skawińska 1 57-100 Strzelin.

#### **Wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.800,00 zł, wykonano 12.795,00 zł 100,0 %**

W ramach zadania zakupiono i zamontowano 3 wiaty przystankowe typu Eos.

#### **60016 Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 3.075,00 zł 76,88 %**

W ramach zadania wykonano podkłady geodezyjne (mapę do celów projektowych), wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej. Wykonawca ma przekazać opracowany projekt do dnia 31.03.2017r.

#### **60016 Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 2.100,00 zł 21,00 %**

Wykonano mapy do celów projektowych oraz wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. Zadanie będzie realizowane w roku 2017.

#### **60016 Remont dróg położonych w graniach dz. nr 4/2 AM-1 oraz dz. nr 30/9 AM-1 w miejscowości Głęboka**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 290.974,00 zł, wykonano 285.862,42 zł 98,20 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Gmina Strzelin przejęła od Agencji Nieruchomości Rolnych dwie drogi osiedlowe w miejscowości Głęboka. Na remont tych dróg strzeleński samorząd otrzymał bezzwrotną pomoc finansową, która wyniosła 211.825,14 zł.

Zakres prac obejmował remont dwóch dróg osiedlowych, tj. drogi przy blokach oraz drogi za placem zabaw. Pierwsza z nich obejmowała przebudowę drogi o długości ok. 202 mb poprzez wykonanie nowych warstw podbudowy, budowę jezdni szerokości od 3,44 do 3,86 m oraz chodnika szerokości od 1,46 do 2,07 m – wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym w postaci cieku z kostki betonowej, utwardzenie tłuczniami odcinka drogi za garażami, korektę wysokościową istniejących studni sanitarnych deszczowych oraz zaworów wodociągowych, ułożenie i regulację zgodnie z projektowanymi wysokościami, remont istniejącego przepustu wraz z wymianą rury przepustowej i ścianek czołowych na nową betonową Ø600 mm. Droga za placem zabaw ma długość ok. 106,17 mb i wykonana została jej przebudowa poprzez rozbiórkę zniszczonych nawierzchni jezdni, wykonanie nowych warstw podbudowy, budowę jezdni szerokości od 3 do 3,5m – wykonanie nawierzchni z mieszanki asfaltowej wraz z odwodnieniem powierzchniowym w postaci cieku z kostki betonowej, korektę wysokości istniejących studni telekomunikacyjnych oraz zaworów wodociągowych, wykonanie odcinka przyłącza deszczowego wraz z wpięciem do projektowanej studni chłonnej, przebudowę wszystkich zjazdów i nawiązanie ich do projektowanej drogi, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.

#### **60017 Górzec – droga dojazdowa do gruntów rolnych**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 122.000,00 zł, wykonano 121.789,44 zł 99,82 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował przebudowę drogi o długości 319 mb. Zużyta nawierzchnia została gruntownie wyremontowana, ułożono nawierzchnię bitumiczną, co mocno ucieszyło nie tylko miejscowych rolników, ale też właścicieli posesji zlokalizowanych przy drodze. Ponadto, wykonano odwodnienie pasa drogowego z korytek betonowych oraz nowy przepust drogowy. Rów przy drodze na odcinku 60 mb został oczyszczony z namułu. Na sfinansowanie zadania gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 66.900,00 zł.

#### **60017 Kuropatnik – droga dojazdowa do gruntów rolnych**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 391.000,00 zł, wykonano 390.504,21 zł 99,9 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował przebudowę drogi o długości ok. 980 mb poprzez przygotowanie podbudowy, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, zjazdów indywidualnych na posesje, karczowania – oczyszczenie rowu z krzewów, ścianek czołowych dla przepustów fi 400 mm, fi 500 mm, fi 600 mm, skrzyżowań z drogami przyległymi, ułożenie nowych krawężników betonowych na długości ok. 27 mb oraz ułożenie ścieków przykrawędziowych na długości ok. 60 mb. Na sfinansowanie inwestycji strzeliński samorząd otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 195.510,00 zł.

#### **60017 Gościence – droga dojazdowa do gruntów rolnych**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 154.000,00 zł, wykonano 153.200,01 zł 99,5%**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 620 mb (droga łącząca Gościence z ul. Leśną w Kuropatniku). Na sfinansowanie inwestycji strzeliński samorząd otrzymał pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 62.000,00 zł.

### **630 TURYSTYKA**

#### **63095 Budowa krytej pływalni w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł 100,00 %**

Dokonano zapłaty kwoty 50 000,00 zł wynikającej z zawartej umowy z dnia 20.11.2015 r. pomiędzy Gminą Strzelin a PPHU ARFIT Beata Ważniaczek.

### **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### **70005 Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 180.000,00 zł, wykonano 165.847,20 zł 91,14%**

W ramach zadania wykonano:

- a) odcinek sieci wodociągowej w ul. Słonecznej w Strzelinie o długości ~ 121,4 mb z rur PEHD Ø 160;
- b) odcinek sieci wodociągowej w miejscowości Ulica o długości ~ 58,8 mb z rur Ø 90PE;
- c) odcinek sieci wodociągowej w Gęsińcu w rejonie ulicy Stawowej z rur PEHD Ø 110 o długości 150,6 mb, oraz odcinek kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø 200 o długości 143,1 mb;
- d) odcinek sieci wodociągowej w Gęsińcu w ul. Malowniczej o długości ~ 189,1 mb z rur PEHD Ø 184,4;
- e) opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano odcinek sieci wodociągowej w Białym Kościele z rur PE Ø 160 o długości 52,1 mb, sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 o długości 137,4 mb, hydrant nadziemny Dn80.

#### **70005 Wykup działek na powiększenie mienia gminy**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.800,00 zł, wykonano 15.422,90 zł 64,8%**

Nabyto działkę nr 66/2 AM 15 za kwotę 4.415,70 zł; rozliczono znieśnienie współwłasności w Białym Kościele – 11.000,00 zł.

#### **70005 Wykup działek pod drogi, zgodnie z mpzp**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 126.200,00 zł, wykonano 126.192,80 zł 100,0%**

Wykupiono działki pod drogi, zgodnie z mpzp: działka nr 109/2,109/3 AM 28 Strzelin 68.260,00 zł (II rata); nr 448/83 AM2 Kuropatnik 21.710,00 zł; nr 36/16 M1 Biały Kościół 20.000,00 zł; nr 448/85 AM 2 Kuropatnik 16.200,00 zł; dz. Nr 310/10 w Gęsińcu 22,80 zł.

#### **70005 Rozbudowa targowiska miejskiego w Strzelinie - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 49.938,00 zł 0,00 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę pozostałej części targowiska miejskiego w Strzelinie.

### **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

#### **71004 Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 90.164,00 zł, wykorzystano 90.163,60 zł 100,0%**

W ramach zadania wykonano mpzp:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- Strzelin – Osiedle Na Skarpie II
- Strzelin – Piłsudskiego
- Strzelin – Zachodnie Przedmieście
- Strzelin Żąbkowicka III
- Strzelin Brama Wrocławska
- Strzelin Zachodni – Szczawin
- Pławna – Trzeźnia
- dla miejscowości Gębice.

#### **754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

##### **75404 Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.200,00 zł, wykonano 21.182,03 zł 91,3%**

Zadanie zakończono i rozliczono.

##### **75411 Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 86.800,00 zł, wykonano 86.800,00 zł 100,0%**

Zadanie zakończono i rozliczono.

##### **75412 Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Kuropatniku**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 9.998,10 zł 100,0%**

Zadanie zakończono i rozliczono.

##### **75412 Zakupy inwestycyjne Monitoring w remizie OSP w Kuropatniku**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, wykorzystano 5.996,25 zł 100,0 %**

Zadanie zakończono i rozliczono.

##### **75414 Zakup i montaż syreny elektrycznej tubowej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.800,00 zł, wykorzystano 16.789,50 zł 100,0%**

Zadanie zakończono i rozliczono.

##### **75495 Modernizacja istniejącego systemu monitoringu**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 8.118,00 8,12%**

W ramach zadania opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy. Na jego podstawie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania w formie zaprojektuj i wybuduj. Z uwagi na to, że wszystkie złożone oferty w postępowaniu przekroczyły kwotę zabezpieczoną na realizację zadania przetarg został unieważniony. Zadanie będzie realizowane w roku 2017.

#### **801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

##### **80101 Wykonanie dokumentacji technicznej zabezpieczeń pęknięć oraz rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 64.200,00 zł, wykonano 63.243,40 zł 98,82 %**

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, opracowano dokumentację techniczną dotyczącą ustalenia przyczyn i zabezpieczenia pęknięć elementów konstrukcyjnych Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie, opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw oraz

wykonano dokumentację techniczną rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie o salę gimnastyczną wraz z łącznikiem. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**80101 Wymiana pokrycia dachowego daszku nad łącznikiem szkoły z salą gimnastyczną oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.500,00 zł, wykonano 12.351,02 zł 98,80 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Przebudowano kanalizację sanitarną w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie. Zakres prac obejmował:

- rozbiórkę nawierzchni chodnika z polbruku;
- wykonanie wykopu poniżej rzędnej rurociągu kanalizacji sanitarnej;
- demontaż części rurociągu z kamionki;
- posadowienie i montaż studni kanalizacyjnej za pomocą kształtek połączeniowych;
- zasypanie i zagęszczenie wykopu, odbudowa nawierzchni chodnika;
- likwidacja studni rewizyjnej w pomieszczeniach szkoły przy zachowaniu przepustowości rurociągu kanalizacyjnego.

Wymieniono pokrycie dachowe nad łącznikiem szkoły z salą gimnastyczną. Zakres prac obejmował w szczególności zerwanie pofałdowanej i zniszczonej papy termozgrzewalnej, ułożenie nowej papy na powierzchni ok. 38 m<sup>2</sup>, wykonanie opaski przyściennej z papy o szer. 0,25 m i długości 20m, uszczelnienie kominków wentylacyjnych i opierzeń przyściennych, dwukrotne wykonanie konserwacji pozostałej części pokrycia dachu.

**80101 Wykonanie wejścia do Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie (łącznik sala sportowa kompleks boisk) oraz wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej – 6 szt.**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 49.800,00 zł, wykonano 49.792,74 zł 100,00 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował montaż nowych drzwi zewnętrznych 120/205 aluminium ciepłe kolor brązowy - 6 szt. kompletnych wraz z dwoma zamkami i klamkami, zamurowanie otworu po demontażu okna wraz z otynkowaniem, pomalowaniem, ociepleniem i wykonaniem wyprawy tynkarskiej, przełożenie - obniżenie istniejącego utwardzenia z kostki betonowej (wraz z obniżeniem krawężników i obrzeży) wraz z uzupełnieniem ubytków (dodatkowa kostka gr 8 cm) przy wejściu do szkoły.

**80101 Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł 100,00 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną: budowy boiska sportowego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele, na które składają się: projekt zagospodarowania terenu, projekt budowlano-wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

**80104 Naprawa dachu oraz częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej w przedszkolu miejskim przy ul. Sikorskiego w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł 100,00 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował częściową wymianę kanalizacji sanitarnej oraz wymianę sanitariów.

**80104 Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %**

Decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego Gmina Strzelin otrzyma na realizację zadania dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w kwocie 1.496.890,56 zł. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na rozbudowę przedszkola miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie. W dniu 20.12.2016r. podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę 2 428 635,00 zł. Okres gwarancji i rękojmi na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia wynosi 61 miesięcy. Wyłoniono również inspektora nadzoru inwestorskiego. Inwestycja ma się zakończyć do dnia 11 sierpnia 2017r.

Zakres prac obejmuje rozbudowę przedszkola miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Strzelinie o 4 oddziały wraz z zagospodarowaniem terenu, która obejmuje w szczególności wykonanie: fundamentów, ścian nośnych budynku, więźby dachowej oraz pokrycia dachowego, instalacji wod-kan, elektrycznej oraz gazowej, przyłączy wod-kan, deszczowych, energetycznych i gazowych, instalacji ppoż. wraz z hydrantem nadziemnym, tynków, okładzin ścian, podejść i podjazdów, kotłowni gazowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej. Budynek przedszkola będzie parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym blachą tytanowo cynkową. Nawiązując do kształtu istniejącego wykonany zostanie budynek o identycznym kącie nachylenia dachu oraz o podobnej architekturze. Ze względu na wygląd działki i istniejący już budynek, przedszkole zlokalizowano w północnej części działki. Wejście do budynku zlokalizowano tak, aby zapewniało optymalne wykorzystanie możliwości przedszkola. Umieszczono je od strony zachodniej.

#### **80110 Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kuropatniku - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 4.000,00 zł 100,00 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną: budowy placu zabaw przy Zespole Szkół w Kuropatniku, na którą składa się: projekt zagospodarowania terenu, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

#### **80110 Renowacja lamperii klatki schodowej w Zespole Szkół w Kuropatniku**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 22.000,00 zł, wykonano 21.525,00 zł 97,84 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował: przygotowanie podłoża pod tynkowanie, zabezpieczenie terenu folią budowlaną i taśmami malarskimi, zabezpieczenie narożników kątownikami aluminiowymi, gruntowanie podłoża pod tynkowanie oraz wykonanie tynku mozaikowego żywicznego na powierzchni ok. 364,0 m<sup>2</sup>. Prace obejmowały parter oraz pierwsze i drugie piętro budynku.

#### **80110 Wymiana rur kanalizacyjnych w Zespole Szkół nr 1 w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 31.000,00 zł, wykonano 30.999,85 zł 100,00 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował wykonanie studzienki kanalizacyjnej rewizyjnej na zewnątrz budynku szkoły, wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej z rur z tworzyw sztucznych PCV o średnicy 150 mm i 100 mm, zamurowanie przebiegów przez stropy, zamontowanie nowych wykładzin z tarketu na podłogach w piwnicy, ułożenie płytek ceramicznych typu Gres w szatni.

#### **80110 Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 1.968,00 zł 49,2%**

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował montaż dwóch punktów oświetleniowych, gniazd, rozdzielni wewnętrznej, wykonanie przyłącza energetycznego z szatni przy sali gimnastycznej do budynku gospodarczego.

#### **80110 Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.000,00 zł, wykonano 15.990,00 zł 100,00 %**

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie. W związku z długim czasem otrzymania podstawowych uzgodnień wykonanego projektu i procedurą wydawania uzgodnień, która wiąże się z określonymi terminami administracyjnymi, niezależnymi od projektanta i zamawiającego, aneksowano termin wykonania dokumentacji do dnia 31.03.2017r. Nie było możliwości wykonania całego zadania w roku 2016r., w związku z czym uchwałą nr XXVIII/383/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 grudnia 2016 r. kwotę w wysokości 15.990,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2017 r.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

### **85121 Zakup lasera okulistycznego**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykorzystano 30.000,00 zł 100,0%

Dofinansowano zakup lasera okulistycznego. Zadanie zakończono i rozliczono.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

### **85211 Zakupy inwestycyjne**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 21.506,00 zł, wykorzystano 21.505,64 zł 100,0%

Zakupiono szafy, sprzęt komputerowy, kserokopiarkę.

### **85219 Zakupy inwestycyjne**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.238,00 zł, wykorzystano 13.237,80 zł 100,0%

Zakupiono klimatyzator do serwerowni, szafę aktową w zabudowie i kserokopiarkę .

## **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **90001 Przebudowa zbiorników wodnych służących małej retencji: zbiornik dolny – zbiornik górny**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 770.000,00 zł, wykonano 765.154,19 zł 99,40 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach prac na zbiorniku dolnym naprawiono koronę grobli, naprawiono podnoża grobli od strony wody, oczyszczono dno z namulów, oczyszczono rowy opaskowe, dokonano naprawy urządzeń spiętrzających, zlikwidowano nieszczelności oraz odtworzono plażę. Na zbiorniku górnym naprawiono koronę grobli, oczyszczono rowy opaskowe oraz naprawiono urządzenia spiętrzające. Na sfinansowanie zadania strzebiński samorząd otrzymał środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 466.200,00 zł, z czego 116.500,00 zł stanowi dotację, natomiast 349.700,00 zł to kwota udzielonej pożyczki na preferencyjnych warunkach. Ponadto, otrzymaliśmy środki z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 200.000,00 zł.

### **90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karszów – etap II**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 3.567,00 zł 89,2%

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych.

### **90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół - PT**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 28.000,00 zł, wykonano 26.568,00 zł 94,88 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną.

### **90002 Dolnośląski Projekt Rekultywacji**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 105.472,00 zł, wykorzystano 105.472,00 zł 100,0 %

W ramach zadania przekazano środki w kwocie 105.472,00 zł.

### **90002 Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku socjalnego na Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.300,00 zł, wykorzystano 5.289,00 zł 99,8%

Zadania zakończono i rozliczono.

### **90004 Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin: przy ul. Kościuszki/Wojska , przy ul. Zamkowej/Kościuszki/Podwale, przy ul. Łokietka – etap I, zestaw zabawowy w Parku Jordanowskim**

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 370.000,00 zł, wykorzystano 358.356,10 zł 99,6%

W ramach zadania wykonano : modernizację placu zabaw przy ul. Kościuszki / Wojska Polskiego – kupno i montaż urządzenia zabawowego pn. „Wielofunkcyjna ścianka wspinaczkowa” (wydatki poniesione na podstawie umowy dla NOVUM)

- modernizację placu zabaw przy ul. Zamkowej / Kościuszki / Podwale – kupno i montaż urządzenia zabawowego pn. „Linowy wehikuł czasowy” (wydatki poniesione na podstawie umowy dla NOVUM)  
- modernizację placu zabaw przy ul. Łokietka – montaż urządzenia zabawowego pn. „Statek Magellana” (wydatki poniesione na podstawie umowy dla NOVUM).

#### **90004 Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Ulica**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 21.000,00 zł, wykonano 20.910,00 zł 99,6%**

Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono urządzenie zabawowe metalowe typu Dwie wieże.

#### **90004 Rewitalizacja parku miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 90.000,00 zł, wykonano 88.888,41 zł 98,8%**

Wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację techniczną. Zakres dokumentacji technicznej obejmował: projekt budowlano-wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót.

#### **90004 Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie placu zabaw przy Centrum Integracyjno-Rekreacyjnym w Gębzczych (przeniesienie z dotychczasowej lokalizacji)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł 98,4%**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną.

#### **90015 Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykorzystano 164.864,12 zł 82,43%**

W ramach zadania pod nazwą „Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin” wykonano następujące zadania:

1. Opracowano dokumentacje techniczne na budowę i dobudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach, Górzec, Strzegów, Szczodrowice, Gościęcice ul. Orzechowa.
2. Przeniesiono oprawę oświetleniową w miejscowości Gęsiniec z ul. Widokowej na ul. Róży Wiatrów. Oprawa LED 1 szt. razem z wysięgnikiem plus kabel energetyczny.
3. Dokonano wymiany żarówek sodowych na żarówki LED przy ul. Kościuszki w Strzelinie. Wymieniono łącznie 31 szt. żarówek.
4. Wybudowano nowe oświetlenia drogowe w miejscowościach:
  - Kazanów (majątek) - Zabudowano i wyposażono szafkę sterowniczą zasilaną kablem YKY 3x10mm<sup>2</sup>, Wykonano odcinek linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> o długości około 40 mb oraz odcinek linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup> o długości około 120 mb. Zostało zabudowanych 6 szt. słupów betonowych w tym: 2 szt. słupów typu E-10,5/4,3 oraz 4 szt. słupów typu ŻN-10 na których zamontowano wysięgniki wraz oprawami LED „Voltana” w ilości 6 szt.
  - Pławna ( na odcinku Pławna-Trzeźnia) - Zabudowano i wyposażono szafkę sterowniczą zasilaną kablem YKY 5x10 mm<sup>2</sup>, Wykonano odcinek linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4x35mm<sup>2</sup> o długości około 180 mb oraz odcinek linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup> o długości około 260 mb. Zostało zabudowanych 5 szt. fundamentów B-70 oraz 5 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka SAL-80 na których zamontowano wysięgniki WR-2/1 wraz z oprawami Led Voltana w ilości 5 szt. Zabudowano dodatkowo 9 szt. słupów betonowych w tym 2 szt. słupów typu E-10,5/4,3 oraz 7 szt. słupów typu ŻN-10 na których zamontowano wysięgniki wraz oprawami LED „Voltana” w ilości 9 szt.
  - Szczodrowice - Zabudowano i wyposażono szafkę sterowniczą zasilaną kablem YKY 3x10mm<sup>2</sup>. Wykonano odcinek linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup> o długości około 165 mb Zabudowano 6 szt. słupów betonowych typu E-10,5/4,3 na których zamontowano wysięgniki wraz z oprawami LED typu Voltana w ilości 6 szt.
  - Gęsiniec ul. Orzechowa. - Zabudowano i wyposażono szafkę sterowniczą zasilaną kablem YKY 5x10 mm<sup>2</sup>. Wykonano odcinek linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> o długości około mb. Zostało zabudowanych 9 szt. fundamentów B-60 oraz 9 szt. słupów

aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka SAL-70 na których zamontowano wysięgniki WR-2/1 wraz z oprawami Led „Voltana” w ilości 9 szt.

- Prowadzony był nadzór inspektora nadzoru nad zadaniami wykonywanymi w ramach zadania pn. „Modernizacją, dobudową i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin”.

#### **90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Górcu**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.500,00 zł, wykorzystano 5.596,50 zł 86,1%**

Zadanie zakończono.

#### **90017 Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki samojezdnej i dwóch kosiarek ręcznych, wymiana zużytego i awaryjnego sprzętu komputerowego, doposażenie w sprzęt do utrzymania terenów zielonych, zakup oświetlenia świątecznego Bożonarodzeniowego, wyposażenie nowopowstałego lokalu mieszkalnego przy ul. Okrzei 14 w Strzelinie)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 97.859,00 zł, wydatkowano 97.859,08 zł 100,0%**

Zadanie zakończono i rozliczono.

#### **90017 Remont elewacji, ocieplenie ścian, wymiana stolarki w budynku przy ul. Konopnickiej w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.669,00 zł, wykorzystano 50.668,41 zł 100,0%.**

Zadanie zakończono i rozliczono.

### **921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### **92109 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice – PT,**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 2.214,00 zł 14,76%**

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. Faktura za zrealizowane prace (dokumentacja techniczna) nie została złożona do końca grudnia 2016 r.

#### **92109 Utwardzenie terenu i montaż stopni przed wejściem do świetlicy kontenerowej w miejscowości Czeszyce (f.s)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.510,00 zł, wykonano 6.229,59 zł 46,11%**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano kosztorys inwestorski, wykonano i zamontowano stopnie przed wejściem do świetlicy kontenerowej oraz zakupiono kostkę betonową oraz obrzeża betonowe do utwardzenia terenu przy świetlicy.

#### **92109 Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka (f.s.)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.500,00 zł, wykonano 12.915,00 zł 95,67%**

Opracowano dokumentację techniczną. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje: wykonanie projektu adaptacji typowej wiaty i dostosowanie jej do warunków miejscowych, opracowanie map do celów projektowych, wykonanie projektu przyłącza elektroenergetycznego, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

#### **92109 Założenie rolet i alarmu na części osłoniętej wiaty rekreacyjnej w miejscowości Warkocz (f.s.)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.500,00 zł, wykonano 13.161,00zł 97,5 %**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano kosztorys inwestorski oraz zamontowano rolety i alarm w wiacie rekreacyjnej.

#### **92195 Rewitalizacja terenu przy Rotundzie Św. Gotarda w Strzelinie - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 27.821,00 zł 79,5 %**

Wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano dokumentację techniczną . Zakres dokumentacji technicznej obejmuje: projekt budowlano-wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót.

**92195 Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja południowo-wschodnia Rynku w Strzelinie - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 41.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł 73,17 %**

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz wykonano dokumentację techniczną. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje: projekt budowlano-wykonawczy, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar robót i kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

**92195 Odbudowa ratusza w Strzelinie etap II - PFU**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 48.251,95 zł 0,00 %**

Wykonano przyłącze do sieci Tauron oraz zlecono wykonanie usługi doradztwa technicznego które obejmuje: opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej obiektu Ratusza, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), opracowanie na podstawie PFU zbiorczego zestawienia kosztów planowanej inwestycji, obsługa procesu kontraktowania wszystkich robót i usług przewidzianych w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego. W związku z tym, że zaistniała konieczność przeprowadzenia dodatkowych, nieprzewidywanych wcześniej uzgodnień w zakresie koncepcji programowo-przestrzennej obiektu Ratusza przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu nie było możliwości wykonania zadania w roku 2016r. i uchwałą nr XXVIII/383/16 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 27 grudnia 2016 r. kwotę w wysokości 42.000,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2017 r.

**92195 Remont schodów zewnętrznych i podejść do kościoła filialnego p.w. Św. Jana Kantego w Nieszkowicach**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %**

W ramach zadania wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane w roku 2017.

**926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**92601 Dokapitalizowanie spółki – Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne sp. z o.o.**

**Zaplanowano środki w kwocie 950.000,00 zł, przekazano 950.000,00 zł 100,0%**

Zadanie zakończono.

**92601 Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin.**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 895.000,00 zł, wykonano 888.262,46 zł 99,2%**

Zadanie w trakcie realizacji. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną, wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., wykonano przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A, wyłoniono inspektora nadzoru oraz w ramach przetargu nieograniczonego Wykonawcę robót budowlanych za kwotę 1 393.590,00 zł. Wykonano roboty ziemne: zdjęto humus, wykonano korytowanie pod podbudowę nawierzchni, wykonano przyłącza kanalizacji deszczowej, drenaż oraz odwodnienie liniowe. Zadanie będzie kontynuowane w 2017 roku.

Zakres robót budowlanych obejmuje m.in. budowę kortu tenisowego o nawierzchni z trawy syntetycznej przy jednoczesnej budowie płyty lodowiska sezonowego z systemem chłodniczym, agregatem i kompletnym układem chłodniczym. Powstaje również budynek zaplecza, w którym znajdować się będzie sprzęt sportowy. Obiekt zostanie oświetlony i ogrodzony a teren w pełni zagospodarowany. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie 410 tys. zł ze środków Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pierwsza transza środków w wysokości 266.000,00 zł została wypłacona przez Ministerstwo.

**92601 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Dębniki (f.s.)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.156,00 zł, , wykonano 4.151,25 zł 100,0 %**

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowe typu motyl i prasa nożna.

**92601 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Gesińcu (f.s.)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 7.995,00 zł 99,9%**

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowe typu wioślarz i wyciskanie siedząc oraz orbitrek i stepper.

**92601 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Gościęcice**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.500,00 zł, wykonano 6.426,75 zł 98,9%**

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowe typu twister i wahadło oraz orbitrek i wioślarz.

**92601 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – sołectwo Karszówek**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.815,00 zł, wykonano 8.671,50 zł 94,4%**

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowe typu wioślarz i orbitrek, twister i wahadło oraz stepper.

**92601 Rekonstrukcja nawierzchni trawiastej boiska sportowego – sołectwo Krzepice**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł 100,00 %**

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano rekonstrukcję nawierzchni trawiastej boiska. Zakres prac obejmował nawiezienie ziemi, profilowanie nawierzchni boiska oraz wysiew trawy.

**92601 Wyburzenie starej wiaty znajdującej się przy boisku i postawienie nowej w miejscowości Szczodrowice (f.s)**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.685,00 zł, wykonano 9.190,00 zł 94,89%**

Zadanie zakończone. W ramach zadania zakupiono wiatę drewnianą o wym. 3x6 z dachem kopertowym pokrytym gontem bitumicznym dwukrotnie pomalowaną.

**92601 Zagospodarowanie terenu placu zabaw w miejscowości Żeleźnik**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 3.567,00 zł 89,2%**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania zakupiono urządzenie siłowe typu orbitrek oraz stepper..

**92601 Budowa zaplecza sportowo-turystyczno-rekreacyjnego przy OWŚ w Białym Kościele - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 35.670,00 zł 79,3%**

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Na jej podstawie ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację zadania. Z uwagi na to, że wszystkie złożone oferty w postępowaniu przekroczyły kwotę zabezpieczoną na realizację zadania przetarg został unieważniony.

**92601 Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem typu LED na obiekcie OWŚ w Białym Kościele - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.400,00 zł, wykonano 8.364,00 zł 99,6%**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną.

**92601 Wykonanie studni na boisku sportowym w miejscowości Kuropatnik**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.500,00 zł, wykonano 16.482,00 zł 99,9%**

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano studnię kopaną.