

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych w roku 2011

W roku 2011 uchwałą Rady Miejskiej Strzelina V/29/11 z dnia 1 lutego 2011 roku na realizację wydatków majątkowych zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 24.115.200 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 24.006.208 zł, w tym na zadania inwestycyjne i objęcie udziałów w spółkach kwotę 24.002.187 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 22.299.749,93 zł, tj. 92,9 % planu, w tym: zadań inwestycyjnych i objęcie udziałów łącznie wynosi 22.295.729,31 zł, tj. 92,9 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków majątkowych ujętych w planie budżetu Gminy Strzelin w okresie sprawozdawczym przedstawia się następująco:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014

1. Przebudowa ulicy Okulickiego w Strzelinie

Plan 840.000,00 zł Wykonanie 831.216,00 zł 98,95%

Zabezpieczone środki finansowe przeznaczone były na udzielenie dotacji Starostwu Powiatowemu w Strzelinie. Starostwo złożyło wniosek do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych z wnioskiem o dofinansowanie zadania w kwocie szacowanych kosztów całości zadania. W dniu 15.07.2011r. Starostwo Powiatowe podpisało umowę z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie tego zadania w roku 2011. Zakres rzeczowy zadania objął odcinek ul. Okulickiego od skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ulicą Grota Roweckiego. Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone .

2. Budowa chodnika w miejscowości Karszów w ciągu drogi powiatowej nr 3012D

Plan 100.000,00 zł Wykonanie 100.000,00 zł 100%

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3021 D w Karszowie jest prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Strzelinie a koordynowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Strzelinie. W dniu 16.06.2011r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Strzelińskim a Gminą Strzelin na udzielenie Powiatowi Strzelińskiemu dotacji w wysokości 100.000,00 zł. W roku 2011 wykonano roboty oraz zakupiono materiały za kwotę 251.632,16 zł z czego 100.000,00 zł to była dotacja Gminy Strzelin. Zadanie zostało rozliczone w terminie i dotacja przekazana.

Rozdział 60016

1. Przebudowa ulicy Górniczej w Strzelinie etap I

Plan 250.000,00 zł Wykonanie 238.262,23 zł 95,3 %

Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone. Ulica pełni funkcję ciągu pieszo-jezdnego o przekroju poprzecznym daszkowym i szerokości 5,7-6,4m, oraz 5,0m. Na odcinku I wybudowano ciąg pieszo-jezdny o szerokości zmiennej 5,7-6,4m o nawierzchni z kostki betonowej koloru szarego oraz z koloru czerwonego.

Wydzielono jezdnię o szerokości 3,0m gdzie nawierzchnia jest z kostki betonowej w kolorze szarym oraz część wspólna dla pieszych i pojazdów, gdzie nawierzchnia będzie w kolorze czerwonym. Część jezdnię ograniczono obustronnymi ściekami odwodnieniowymi z 1 rzędu z kostki betonowej.

Długość przebudowanej ulicy -206,00m. Powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych i jezdni – 1257,00m². Początkowo zgodnie z kosztorysem inwestorskim na zadanie w budżecie przeznaczono 300.000,00 zł. W wyniku przetargu osiągnięto oszczędności, dlatego zmieniona została wartość zadania w budżecie

do kwoty 250.000,00 zł. Zadanie wymagało również rozliczenia robót dodatkowych których weryfikacja spowodowała małe oszczędności.

2. Przebudowa ulicy J. Piłsudskiego w Strzelinie

Plan 130.000,00 zł

Wykonanie 120.424,66 zł

92,6%

Wykonano inspekcję telewizyjną nowej kanalizacji deszczowej wybudowanej w ul. Piłsudskiego. Zlecono i wykonano roboty dodatkowe na ul. Piłsudskiego polegające na dostosowaniu wjazdów do posesji oraz wejść na chodniki wewnętrzne. Wykonano nowe ogrodzenie do parku Jordanowskiego nie przewidziane w zadaniu „Przebudowa ul. Piłsudskiego”. Wykonano odcinek chodnika i zamontowano ławki i kosze przed Publicznym Zakładem Leczenia Ambulatoryjnego. Całość zadania została rozliczona w 2011 roku. Na zadanie w roku 2012 przeznaczono 130.000,00 zł w celu wykonania robót dodatkowych. Zweryfikowane kosztorysy na roboty dodatkowe spowodowały nieco mniejsze wydatki na tym zadaniu.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63095

1. Budowa Krytej Pływalni w Strzelinie

Plan 6 538.600,00 zł

Wykonanie 6 471 048,93 zł

98,95 %

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Na realizację tego przedsięwzięcia otrzymano również dotację z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Inwestycję rozpoczęto w roku 2009. Zadanie zostało ukończone w całości. W ramach zadania wybudowano kompleks krytej pływalni w Strzelinie obejmujący: tor pływacki, brodzik, zjeżdżalnię, saunę, jacuzzi, bicz wodny i inne atrakcje wodne. Zagospodarowanie terenu wokół obiektu krytej pływalni w Strzelinie obejmuje drogi dojazdowe wraz z parkingami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (sieć kanalizacyjna, sanitarna, gazowa, elektryczna oraz teletechniczna).

Zakres przedsięwzięcia (charakterystyka techniczna):

- powierzchnia zabudowy: 2064m²;
- powierzchnia całkowita: 4253m²
- powierzchnia użytkowa: 3720m²;
- kubatura: 22228m³
- powierzchnia terenu – opracowania: 12576m².

Obiekt krytej pływalni w Strzelinie został wyposażony w następujące instalacje:

- wodociągowa: woda zimna, ciepła, użytkowa;
- kanalizacja sanitarna;
- kanalizacja deszczowa;
- centralnego ogrzewania;
- instalacje technologiczne;
- wentylacja mechaniczna;
- wentylacja grawitacyjna;
- oświetlenie elektryczne, siła;
- sieć teletechniczna;
- sieć sygnalizacji pożarowej;
- oraz sieć odgromową.

2. Dokapitalizowanie spółki pełniącej obowiązki operatora krytej pływalni w Strzelinie

Plan 530.000,00 zł

Wykonanie 530.000,00 zł

100%

Przekazano kwotę 530.000 zł na objęcie udziałów w spółce Strzelińskie Centrum Sportowo-Edukacyjne.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

1. Rozbudowa istniejących systemów wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin

Plan 128.445,00 zł Wykonanie 126.953,80 zł 98,9 %

W ramach zadania wykonano:

- a) odcinek sieci wodociągowej w Gębczycach o długości PEHD Ø 110 – 90,1 mb
- b) odcinek sieci wodociągowej w Pławnej o długości PEHD Ø 110 – 148,1 mb, 4 odcinki o łącznej długości Ø PE 32 - 3,2 mb
- c) odcinek sieci wodociągowej w Gęsińcu o długości PEHD Ø 90 – 131,5 mb
- d) odcinek sieci wodociągowej w Białym Kościele o długości PEHD Ø 160 – 70,0 mb
- e) odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelinie ul. Żeromskiego o długości PCV Ø 200 – 78,0 mb

Opracowano również dokumentację techniczną na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościęcice.

2. Budowa sieci wodociągowej w Gęsińcu – ul. Orzechowa i ul. Sosnowa

Plan 260 000,00 zł Wykonanie 251.538,69 zł 96,74%

Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do eksploatacji. W ramach zadania wykonano: pompownię wody, sieć wodociągową W160 – 300 mb, sieć wodociągową W110 – 1496 mb (w tym ul. Orzechowa – 610 m, ul. Sosnowa 886 m), sieć eN 6,4 mb, hydranty 11 szt. Mniejszy zakres finansowy wynika z niewypłacenia w całości zabezpieczonej kwoty przeznaczonej na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem.

3. Zakup gruntów na powiększenie mienia gminy

Plan 20 000,00 zł Wykonanie 16 843,14 zł 84,2%

Zamieniono dwie nieruchomości w miejscowości Gębczyce o pow. 0,54 ha z dopłatą 16.843,14 zł. Działki przeznaczono pod budowę Centrum Sportowo-Integracyjnego dla mieszkańców wsi.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

1. Zakup pontonu przystosowanego do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych dla OSP w Nowolesiu

Plan 45 500,00 zł Wykonanie 45 500,00 zł 100,0%

Zakupiono ponton ratowniczy typu FALCON z silnikiem BF50 dla sekcji ratownictwa wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowolesiu.

Rozdział 75414

1. Zakup i montaż syreny elektronicznej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności na obiekcie kościoła przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie

Plan 13 000,00 Wykonanie 13 000,00 zł 100,0%

Zamontowano syrenę alarmową w systemie scentralizowanego ostrzegania ludności na obiekcie budynku Parafii Rzymsko - Katolickiej w Strzelinie przy ul. Staromiejskiej.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział 80101

1. Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie w ramach projektu ORLIK 2012

Plan 1 390.000,00 zł Wykonanie 1 380.231,81 zł 99,3 %

W roku 2011 wykonano dokumentację projektową na to zadanie oraz wybudowano wszystkie obiekty:

- budynek szatniowy o wymiarach 15,78x5,88m
- boisko o nawierzchni syntetycznej do gry w piłkę nożną o polu 62mx30m,
- boisko o nawierzchni syntetycznej do gry w siatkówkę i koszykówkę o polu 17,0mx30,0m,
- bieżnię 4 torową długości 74,42m o nawierzchni sztucznej
- skocznię w dal

ponadto wykonano następującą infrastrukturę techniczną:

- piłko chwyty wysokości 6,0m
- ogrodzenie terenu z paneli zgrzewanych wys. 1,8m
- przyłącze kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz deszczowej
- chodniki dla ruchu pieszego
- wewnętrzną linię zasilającą, elektroenergetyczną n/n.
- drenaż odwadniający boiska
- zamontowano urządzenia małej architektury- ławki śmietniki

Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone

Rozdział 80104

1. Budowa przedszkola w Strzelinie

Plan 62.000,00 zł Wykonanie 61.500,00 zł 99,2%

W skład pozyskanego w roku 2011 **Programu Funkcjonalno-Użytkowego** otrzymaliśmy następujące elementy:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla budynków, obiektów inżynierskich i sieciowych
2. Koncepcję programowo-przestrzenną KPP
3. Program funkcjonalno-użytkowy
4. Ponadto dla prawidłowego wykonania KPP na w/w zadanie wykonana została mapa do celów projektowych

Wykonawca PFU zlecił wykonanie opinii geotechnicznej dla potrzeb przygotowania koncepcji budowy przedszkola oraz wykonał inwentaryzację dendrologiczną terenu pod inwestycję.

Zadanie zostało wykonane w terminie i rozliczone.

Rozdział 80110

1. Modernizacja kotłowni wraz z instalacją c.o. w Gimnazjum nr 1 w Strzelinie

Plan 270.000,00 zł Wykonanie 266.365,89 zł 97,7 %

W celu wykonania przedmiotowego zadania Zamawiający opracował dokumentację techniczną w skład, w której wchodzi:

- projekt budowlany - wykonawczy branży: instalatorskiej i elektrycznej
- projekt zagospodarowania terenu na działce nr 60 AM-12;
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
- przedmiar robót.

Następnie wykonano roboty budowlano instalacyjne. Wykonano instalację centralnego ogrzewania zaprojektowaną jako układ dwururowy, pompowy z rozdzielaczem dolnym, na parametry 80/60 °C. Źródłem ciepła jest zmodernizowana kotłownia gazowa dwóch kotłów Viessmanna zlokalizowana w piwnicy budynku szkoły w miejscu istniejącej.

Inwestycja została zakończona w terminie i rozliczona w 2011 roku.

2. Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2 w Strzelinie

Plan 15.500,00 zł Wykonanie 15.116,99 zł 97,5%

zadania przewidziane do realizacji w roku 2011. Mniejsze wydatki wynikają z wyboru w postępowaniu przetargowym niższej oferty niż zakładał kosztorys inwestorski.

Rozdział 90017

1. Dokapitalizowanie spółki ZWiK w Strzelinie w związku z realizacją programu „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu”.

Plan 3 500.000,00 zł Wykonanie 3 500.000,00 zł 100%

Zadanie zostało zrealizowane, dokapitalizowanie spółki następuje w wyniku prowadzenia przez ZWiK Strzelin projektu „Budowa kanalizacji w Gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu” w ramach Funduszu Spójności.

2. Zakupy inwestycyjne - Centrum Usług Komunalnych w Strzelinie

Plan 60 000,00 zł Wykonanie 56 961,98 zł 94,9%

W ramach wykonanych wydatków Centrum Usług Komunalnych zakupiło:

1. minikoparkę gąsienicową – 20.805,18 zł,
2. samochód ciężarowy Mercedes 407d – 13.260,00 zł,
3. samochód ciężarowy Daimlerchrysler LKW - 15.398,25 zł,
4. samochód Renault Master - 7.498,55 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

1. Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury

Plan 1 500.000,00 zł Wykonanie 373.290,39 zł 24,9 %

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Dolnośląskie 2007-2013 pod nazwą „Przebudowa Strzelińskiego Ośrodka Kultury”. Inwestycja na obu budynkach jest pod jednym zadaniem. Inwestycję rozpoczęto w roku 2010 a w tej chwili jest w trakcie realizacji. Ponieważ wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian projektowych aneksowano termin zakończenia robót na dzień 31.05.2012, jak również wykonano dokumentację zamienną na wykonanie nowych murów po byłym kinie Grażyna. W związku z wynikłymi przerwami w trakcie realizacji zadania Wykonawca nie wykonał przewidzianego zakresu robót. Zakończenie prac przewidziane jest w 2012 roku.

2. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nieszkowicach

Plan 440 000,00 zł Wykonanie 415.789,36 zł 94,5%

Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zadanie zostało ukończone w całości. W ramach zadania wykonano przebudowę świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy.

Inwestycja obejmuje swoim zakresem remont budynku świetlicy oraz zlewni mleka: wymianę więźby i pokrycia dachowego, wykonanie nowych podłóg, tynków, ocieplenie budynku styropianem. Wykucie dwóch nowych otworów drzwiowych (na zewnątrz budynku oraz łączący świetlicę ze zlewnią mleka), wykonanie nowych podejść z kostki brukowej, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do zbiornika na ścieki, czterech miejsc parkingowych opaski zwirowej wokół budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Zagospodarowanie placu przy świetlicy, ogrodzenie terenu siatką stalową powlekaną wys. 1,5m.

Wykonanie nowych schodów zewnętrznych z pochylnią oraz nowego chodnika. Ponadto zostało wykonane nowe przyłącze kanalizacyjne od budynku do istniejącego zbiornika na ścieki na działce oraz przyłącze wodociągowe wpięte do istniejącego przyłącza wody na działce Inwestora. Podłączenie rur spustowych od kanalizacji deszczowej przewodami do studni chłonnej betonowej.

Przy planowaniu budżetu Gminy Strzelin zakładano kwotę na realizację zadania obejmującą trwające prace budowlane oraz roboty dodatkowe, które były znane ale nie możliwe do dokładnego

oszacowania na dzień uchwalania budżetu. Określenie dokładnego zakresu prac dodatkowych oraz negocjacje z wykonawcą robót budowlanych określiły całkowity koszt realizacji robót budowlanych przy zadaniu.

3. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dębnikach

Plan 408.000,00 zł Wykonanie 370.625,67 zł 90,8%

Projekt jest współfinansowany w ramach „Odnowa i rozwój wsi” objętego” objętego PROW na lata 2007-2013. Zadanie nie zostało zrealizowane w roku 2011.

Wykonawca robót został wyłoniony zgodnie z Ustawą PZP w trybie przetargu nieograniczonego. W efekcie wykonano budynek świetlicowy o powierzchni zabudowy 140,87 m² parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym o kącie 35⁰ pokryty dachówką betonową. Budynek posiada salę na zebrania wiejskie dla 40 osób, zaplecze kuchenne sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Przed budynkiem cztery miejsca postojowe oraz osobno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Budynek posiada wjazd dla niepełnosprawnych. Inwestycja została rozliczona.

Na zadanie w budżecie przeznaczono 408.000,00 zł. W wyniku rozstrzygniętego przetargu kwota na realizację uległa zmniejszeniu. Zadanie wymagało również rozliczenia robót dodatkowych, których weryfikacja spowodowała nieco mniejsze wydatki

4. Zakup sprzętu nagłaśniającego

Plan 4 000,00 zł Wykonanie 3 950,07 zł 98,8%

Rada sołecka w Ludowie Polskim zakupiła sprzęt nagłaśniający do pomieszczenia świetlicowego udostępnionego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ludowie Polskim.

5. Opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy w miejscowości Gęsiniec

Plan 25.000,00 zł Wykonanie 24.600,00 zł 98,4%

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przebudowę świetlicy wiejskiej w Gęsińcu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

6. Opracowanie dokumentacji na budowę świetlicy w miejscowości Dobrogoszcz

Plan 10 000,00 zł Wykonanie 5 600,70 zł 56,0%

W ramach zadania zakupiono nieruchomość o pow. 0.04 ha pod przyszłą świetlicę.

Rozdział 92116

1. Adaptacja budynku po byłym TP SA w Strzelinie na bibliotekę 74,04%

Zadanie zostało ukończone w całości. W ramach zadania wykonano adaptację pomieszczeń na bibliotekę gminną oraz dokonano zakupu wyposażenia biblioteki w postaci nowych regałów i lad bibliotecznych. Zadanie obejmowało również remont częściowy dachu oraz drobne prace zewnętrzne.

W ramach zadania zakupiono wyposażenie:

- a) regał jednostronny przyścienny - w ilości 70szt.
- b) regał dwustronny wolnostojący – 6 półkowy (P)- w ilości 30szt.
- c) regał dwustronny wolnostojący – 5 półkowy (D) - w ilości 17szt.
- d) regał dwustronny wolnostojący – 6 półkowy o zwiększonej głębokości (W) - w ilości 10szt.
- e) regał dwustronny wolnostojący kombinowany – na czasopisma lub książki - w ilości 2szt.
- f) lada biblioteczna dla dorosłych – kompletna z wyposażeniem - w ilości 1szt.
- g) lada biblioteczna dla dzieci – kompletna z wyposażeniem - w ilości 1szt.

W ramach zadania wykonano przebudowę pomieszczeń w budynku na piętrze i wydzielenie w nich pomieszczeń przeznaczonych dla Gminnej Biblioteki Publicznej. Wykonano:

- sufity podwieszane - kasetonowe, ścianki działowe z płyt g-k na stelażu aluminiowym,
- nowe posadzki;

- wydzielono p.poż klatki schodowej wraz z montażem okna oddymiającego;
- instalacje elektryczna; przebudowano instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowa, hydrantowa oraz kanalizacyjna.
- wykonano instalacje komputerową;
- wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Poprawiono podjazd dla niepełnosprawnych, przemaalowano barierki i inne drobne elementy zewnętrzne. Całkowita powierzchnia objęta pracowaniem wynosiła 398,62m², kubatura -1674,21m³.

W budżecie Gminy Strzelin zaplanowano kwotę na to zadanie na podstawie cen rynkowych. Jednakże przetarg nieograniczony na zakup wyposażenia biblioteki gminnej wyłonił wykonawcę – producenta wyposażenia (regałów), który zaoferował cenę dużo niższą od ceny zakładanej.

Rozdział 92120

1. Rozbudowa obiektu ratusza wraz z wieżą ratuszową etap I

Plan 1 200.000,00 zł Wykonanie 1 186.037,58 zł 98,8 %

Projekt został zrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Zadanie zostało zrealizowane w całości. W ramach zadania wykonano prace budowlane związane z odbudową zabytkowej wieży Ratuszowej w Strzelinie o powierzchni ok. 590,36 m² i kubaturze ok. 1810,13 m³.

Zakres zadania obejmował:

- a) wykonanie wzmocnienia i izolacji istniejących murów fundamentowych;
- b) odtworzenie zabytkowych stropów kamiennych;
- c) odbudowa zburzonych ścian nośnych do wysokości 43.60 m.;
- d) wykonanie żelbetowych stropów, słupów, podciągów i żeber;
- e) wykonanie konstrukcji stalowej wieży i kopuł do wysokości 71.30m;
- f) wykonanie pokryć blachą miedzianą konstrukcji dachu;
- g) odtworzenie zabytkowych fragmentów ścian;
- h) wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych;
- i) ocieplenie ścian;
- j) wykonanie izolacji poziomych i pionowych murów;
- k) wykonanie instalacji elektrycznych;
- l) wykonanie instalacji odgromowej;
- m) wykonanie podłoża oraz posadzki z płytek.

2. Zakup i montaż zegarów na wieży ratuszowej

Plan 30.000,00 zł Wykonanie 26.629,50 zł 88,8 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 4 zegary wraz z cyferblatami i automatyką na wieży ratuszowej w Strzelinie.

Środki pozyskane na zakup zegarów wieży ratuszowej pochodziły z darowizn. W trakcie negocjacji wynegocjowano kwotę niższą niż posiadana otrzymana z darowizn.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601

1. Opracowanie dokumentacji na budowę boiska – sołectwo Karszów

Plan 11.000,00 zł Wykonanie 10.947,00 zł 100%

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę boiska do gry w siatkówkę i koszykówkę o nawierzchni sztucznej.

2. Modernizacja boiska w miejscowości Brożec

Plan 15.000,00 zł

Wykonanie 14.760,00 zł

98,4 %

Zadanie zostało zrealizowane. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę boiska do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej wraz z oświetleniem.

3. Ogrodzenie boiska piłkarskiego w Kuropatniku

Plan 30.000,00 zł

Wykonanie 20.000,00 zł

66,6%

Zadanie nie zostało do końca zrealizowane. W ramach realizacji zadania zapłacono za zakup urządzeń (siatka, słupy, furtki) do ogrodzenia boiska piłkarskiego. Do zakończenia zadania pozostał montaż w/w urządzeń, który planuje wykonać się w pierwszym półroczu 2012r.

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Gminy w listopadzie 2011 r. Umowa na realizację zadania została podpisana w grudniu 2011 r. i z uwagi na okres zimowy termin realizacji obejmował zakończenie zadania w 2012 r.