

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN
ZA 2018 ROK**

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina XLI/547/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku na realizację wydatków majątkowych w 2018 r. zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 22.283.630,00 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 24.112.848,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 22.074.848,00 zł i na wniesienie wkładów do spółek kwotę 2.038.000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 22.746.399,31 zł, tj. 94,3% planu, w tym: zadań inwestycyjnych 20.708.399,31 zł, objęcie udziałów 2.038.999,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 24.125,00 zł, wykonano 24.125,00 zł 100,00 %

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Strzelin dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn: „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu pod koniec października 2018 r. poinformowała, że 26 września 2018 r. podpisała porozumienie z wyłonionym Wykonawcą w sprawie rozwiązania zawartej umowy dotyczącej budowy ronda. Z uwagi na brak możliwości wykonania robót budowlanych, na skutek konieczności przebudowy lub remontu sieci podziemnych gazowej i wodociągowej, znajdującej się pod terenem objętym przedmiotowym zakresem, strony ustaliły, że w związku z rozwiązaniem umowy i koniecznością rozliczenia wykonanych prac, DSDiK zapłaci wykonawcy wynagrodzenie za prace projektowe, zrealizowane przez wykonawcę, a nierozliczone do dnia zawarcia przedmiotowego porozumienia. W związku z czym, w 2018 roku po stronie gminy Strzelin wydatkowana została kwota 24.125,00 zł za opracowanie dokumentacji technicznej.

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 42.153,00 zł, wykonano 42.152,10 zł 99,99 %

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów”. Wykonano rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego na działce nr 108/2 AM-1, obręb Strzegów zgodnie z opracowaną w 2017 roku dokumentacją techniczną.

- **60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3070D w m. Nieszkowice – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł , wykonano 27.675,00 zł 92,25 %

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Strzelińskim, które obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 3070D w m. Nieszkowice. Zgodnie z ustaleniami Gmina Strzelin wykona projekt na własny koszt. Mając na uwadze, że zakres zleconej dokumentacji technicznej obejmuje m.in. sporządzenie operatu wodnoprawnego, który wymaga dokonania niezbędnych, czasochłonnych uzgodnień z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, zgodnie z uchwałą nr IV/38/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, ujęto kwotę 27.675,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3074D w m. Szczawin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 350.000,00 zł, wykonano 306.393,00 zł 87,54 %

W związku z podjętą uchwałą nr XLIX/676/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3074D w m. Szczawin – etap I” oraz na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Strzelin a Powiatem Strzelińskim z dnia 7 września 2018 r. przekazano pomoc finansową dla Powiatu Strzelińskiego w formie dotacji w wysokości 350.000,00 zł. Powiat rozliczył udział pieniężny wniesiony przez Gminę i zwrócił na rachunek bankowy Gminy niewykorzystaną część pomocy finansowej, tj. 43.607,00 zł. W ramach zadania powstał ponad 600-metrowy chodnik z kostki betonowej typu polbruk. Prace wykonywano wzdłuż lewostronnej krawędzi jezdni, licząc od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3047D (ul. Borowska) do istniejącego już chodnika.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3075D na odcinku Gęsiniec-Dębniaki

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 150.000,00 zł 100,00 %

Zgodnie z zawartym porozumieniem nr 129/1/OA/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 3075D na odcinku Gęsiniec-Dębniaki oraz podjętą uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XLIX/677/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3075D na odcinku Gęsiniec-Dębniaki”, wypłacono pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Strzelińskiego w wysokości 150.000,00 zł. Powiat rozliczył udział pieniężny wniesiony przez Gminę. W ramach zadania na długości 2,4 km drogi wykonano m.in. powierzchniowe podwójne utwalenie emulsją i grysem kamiennym oraz ścinękę poboczy.

Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w pasie drogi powiatowej nr 3097D w Strzelinie, ul. Krzepicka

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.913,05 zł 99,65 %

W związku z podjętą uchwałą nr XLIX/678/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn.: „Wykonanie miejsc postojowych przy cmentarzu w pasie drogi powiatowej nr 3097D w Strzelinie, ul. Krzepicka” oraz na podstawie zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Strzelin a Powiatem Strzelińskim z dnia 7 września 2018 r., przekazano pomoc finansową dla Powiatu Strzelińskiego w formie dotacji w wysokości 25.000,00 zł. Środki Gminy przeznaczone zostały na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Powiat rozliczył udział pieniężny wniesiony przez Gminę i zwrócił na rachunek bankowy Gminy niewykorzystaną część pomocy finansowej, tj. 86,95 zł.

• 60016 - Drogi publiczne gminne

Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 186.130,00 zł, wykonano 186.122,82 zł 99,53 %

Inwestycja zakończona i rozliczona. W ramach zadania realizowanego w cyklu dwuletnim (2017-2018) wykonano m.in. kanalizację deszczową, warstwę ścieralną o nawierzchni bitumicznej oraz oświetlenie drogowe.

Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 623.300,00 zł, wykonano 623.266,94 zł 99,99 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017-2018 zostało zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonana została nowa, kamienna nawierzchnia drogi oraz chodnika przyległego do

budynków mieszkalnych. Ponadto przebudowano linię oświetlenia drogowego, wykonany został odcinek kanalizacji deszczowej oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej. Ulica Zamkowa leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i wystąpiła konieczność wykonywania prac archeologicznych. Przed planowanym remontem drogi strzebińska spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji przebudowała sieć wodociągową w ulicy Zamkowej. Stan techniczny ok. 100-letniej poniemieckiej sieci był powodem decyzji o jej przebudowie. Częściowe naprawy wodociągu nie rozwiązałyby problemu, tylko odsunęłyby go w czasie. Wcześniej czy później i tak zaszłaby potrzeba wymiany sieci w całości. Wymienione zostały również przyłącza do budynku mieszkalnego. Dotychczas budynek przy ulicy Zamkowej posiadał jedno przyłącze, a po przebudowie każda klatka posiada osobne. Całość prac monitorował nadzór archeologiczny zgodnie z wymogami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 761.040,00 zł, wykonano 743.353,75 zł 97,43 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim 2017-2018 zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował przebudowę ulicy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Książąt Brzeskich do lecznicy weterynaryjnej. Przebudowana została kamienna nawierzchnia ulicy i chodnika. Ponadto utwardzono parking przy lecznicy weterynaryjnej, łącznik pomiędzy ulicą Floriana i Młynarską. Dodatkowo wykonany został chodnik wzdłuż bloków mieszkalnych (do ul. Wodnej). Wykonane zostało nowe oświetlenie drogowe ul. Św. Floriana oraz łącznika do ulicy Młynarskiej. Przypomnijmy, że ulica ta leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i wystąpiła konieczność wykonania prac archeologicznych. Zaznaczyć należy, że wyprzedzająco przed realizacją inwestycji, strzebińska spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji sprawnie wymieniła wodociąg w ul. Św. Floriana.

Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 35.000,00 zł 100,00 %

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2017-2018). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który zrealizował i rozliczył przewidziany w 2018 roku zakres prac.

Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach na Osiedlu Wschodnim etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 235.200,00 zł, wykonano 235.182,88 zł 94,07 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Wybudowano oświetlenie na dwóch ulicach znajdujących się w granicach Osiedla Wschodniego w Strzelinie.

Ulica Galla Anonima – zamontowano m.in. 15 słupów oświetleniowych oraz 20 opraw oświetleniowych z energooszczędnymi ledowymi oprawami.

Ulica Kadłubka – zamontowano m.in. 17 słupów oświetleniowych oraz opraw oświetleniowych z energooszczędnymi ledowymi oprawami.

Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.971.500,00 zł, wykonano 1.922.550,77 zł 97,52 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018) zostało zakończone. Wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz wodociągowej. Ulica Gen. Leopolda Okulickiego – droga dojazdowa do terenów inwestycyjnych – została przebudowana do nawierzchni bitumicznej oraz powstał przy niej ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto wykonano oświetlenie drogowe. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.072.215,78 zł. W 2018 wypłacono gminie kwotę 961.891,59 zł. Pozostało do wypłaty w 2019 roku 75.613,59 zł.

Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie – etap III

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 283.500,00 zł, wykonano 283.178,87 zł 99,89 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Przebudowano ulicę Długosza w Strzelinie na odcinku od ulicy Żeromskiego do ulicy Reja m.in. poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej, systemu odwodnienia drogi i oświetlenia ulicznego.

Utworzenie nowych miejsc parkingowych przy Wspólnocie nr 8 Osiedle Piastowskie w Strzelinie (f.o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 46.000,00 zł, wykonano 45.879,00 zł 99,74 %

Na terenie Osiedla Piastowskiego w Strzelinie, przy ul. Grota Roweckiego, powstał parking. W ramach zadania wykonane zostało osiem miejsc postojowych (w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych) o nawierzchni z ażurowych płyt betonowych. Warto zaznaczyć, że część gminnych środków na ten cel pochodziła z tzw. funduszu osiedlowego, a o realizację zadania wnioskowali mieszkańcy.

Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa i wodociąg) – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 618.000,00 zł, wykonano 152.566,52 zł 23,47 %

W 2018 roku wykonano aktualizację map do celów projektowych oraz dokonano płatności końcowej za opracowanie dokumentacji technicznej. Ponadto w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, który zrealizował i rozliczył część wykonanych robót budowlanych. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 7.626,00 zł 95,33 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Królowej Jadwigi w Strzelinie.

Przebudowa ul. Gen. Maczka w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.800,00 zł 99,20 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Gen. Maczka w Strzelinie.

Remont chodnika ul. Leśna-Polna w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 146.000,00 zł, wykonano 145.545,90 zł 99,69 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Istniejącą nawierzchnię chodników z płytek betonowych oraz masy mineralno-bitumicznej zastąpiła nawierzchnia z kostki betonowej. Łączna długość chodnika to ok. 190 mb.

Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Gen. L. Okulickiego a ul. Grunwaldzką w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 173.100,00 zł, wykonano 173.030,72 zł 98,87 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Powstał ok. 160-metrowy łącznik pomiędzy ul. Okulickiego a ul. Grunwaldzką w Strzelinie o szerokości 5 m, wykonany z kostki betonowej typu polbruk.

Remont ul. Orzechowej w miejscowości Gęsiniec.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.300,00 zł, wykonano 12.300,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną na remont ulicy Orzechowej w miejscowości Gęsiniec.

Wykonanie studzienki kanalizacji deszczowej przy bloku nr 7 – Osiedle Piastowskie (f.o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 8.000,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono.

Montaż progu zwalniającego na ul. Św. Michała Archaniola w Strzelinie (f.o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 6.148,95 zł **76,86%**

Wykonano próg zwalniający wraz z oznakowaniem pionowym.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Stawowej w Kuropatniku (f.s. 15000 zł)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 69.800,00 zł, wykonano 69.668,92 zł **99,81 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nawierzchnię bitumiczną na ulicy Stawowej w Kuropatniku a pobocza uzupełniono mieszanką granitową.

Budowa kawałka chodnika przy zjeździe kolejowym w kierunku posesji 42, 43 i 44 w Mikoszowie f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.805,00 zł, wykonano 7.106,94 zł **91,06 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach II etapu remontu ciągu pieszego wykonano chodnik o długości 33 m i szerokości 1,5 m z kostki betonowej wraz z krawężnikiem i obrzeżem betonowym na ławie betonowej.

Budowa chodnika przy nowych krawężnikach w Muchowcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł **100,00 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. Wzdłuż nowych krawężników przy drodze gminnej (dz. nr 89 i 92 AM-1, dr) w miejscowości Muchowiec został wybudowany chodnik o długości 57 m i szerokości 1,5 m z kostki betonowej (szarej, prostokątnej) wraz z obrzeżem betonowym na ławie betonowej.

Remont drogi w miejscowości Kuropatnik - skrzyżowanie ul. Skalistej z ulicą Kaczerki

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 171.000,00 zł, wykonano 170.970,00 zł **85,49 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonany został system odwodnienia, nawierzchnia bitumiczna, a pobocza wzmocniono tłuczniem kamiennym.

Remont chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 360.000,00 zł, wykonano 359.368,31 zł **99,82 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano remont chodnika z kostki betonowej na odcinku od Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 do skrzyżowania z ulicą Staszica.

Remont ul. Grota Roweckiego w Strzelinie – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.086.000,00 zł, wykonano 1.085.999,99 zł **99,99 %**

W ramach zadania opracowano niezbędną dokumentację techniczną oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował m.in. remont na odcinku od ulicy Okulickiego do skrzyżowania z ulicą Krzywoustego m.in. poprzez remont nawierzchni jezdni głównej i łącznika w zakresie wykonania nawierzchni bitumicznej oraz remont chodnika z płyt betonowych oraz asfaltobetonu. W ramach prowadzonego zadania inwestycyjnego wykonawca poinformował, że z uwagi na wstępujące pogarszające się warunki atmosferyczne w grudniu, powstało zagrożenie jakości wykonania robót budowlanych polegających na położeniu masy bitumicznej, zgodnie ze warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zasadnym było przesunięcie terminu wykonania przedmiotowych robót na rok 2019, ponieważ zapewni to najlepszą jakość wykonywanych prac. Zgodnie z uchwałą nr IV/38/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, ujęto kwotę 438.774,15 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Poprawa odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.926,00 zł **99,63 %**

Zadanie zakończone i rozliczone. Poprawiono odwodnienie drogowe części ul. Sienkiewicza w Strzelinie poprzez: cięcie piłą nawierzchni bitumicznej – 200 mb, mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej – 14,4 m², ułożenie ścieku z kostki betonowej 16x16 cm – 200 mb, regulację

pionową studzienek dla kratki ściekowych ulicznych – 4 szt., wykonanie wpustu deszczowego fi 500 mm wraz z przykanalikiem.

Remont chodnika wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł, wykonano 158.954,51 zł 99,35 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Starą nawierzchnię chodnika z płyt betonowych zastąpiono nawierzchnią z kostki betonowej.

Remont drogi gminnej w miejscowości Górzec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.000,00 zł, wykonano 36.165,36 zł 97,74 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano remont drogi gminnej w miejscowości Górzec o długości ok. 153 mb poprzez: wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym, wykonanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm, poboczy z tłuczni kamienno, regulacji pionowej urządzeń podziemnych.

Remont drogi gminnej w miejscowości Gościec Średnie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł, wykonano 144.894,00 zł 99,93 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej, przepustów drogowych, montaż bariery typu mostowego na czapie przepustu oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym.

Remont ul. Brzozowej w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 39.150,90 zł 97,88 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Remont ul. Brzozowej w Gęsińcu o długości ok. 130 mb poprzez wykonanie m.in. stabilizacji drogi, ułożenie nawierzchni bitumicznej. Pobocza uzupełniono mieszanką granitową.

Remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 58.382,05 zł 97,30 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice o długości ponad 200 mb poprzez wykonanie stabilizacji i nawierzchni bitumicznej.

Remont nawierzchni dojazdu do lokali użytkowych przy targowisku miejskim w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 91.000,00 zł, wykonano 91.000,00 zł 100,00 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano remont drogi dojazdowej do lokali użytkowych przy targowisku miejskim w Strzelinie o powierzchni 471,00 m² wraz z wykonaniem nowych krawężników i regulacją istniejącej infrastruktury technicznej.

Wykonanie stabilizacji nawierzchni ulicy Sosnowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 71.000,00 zł, wykonano 70.848,00 zł 99,79 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano stabilizację nawierzchni drogi oraz ułożono nawierzchnię bitumiczną na długości ok. 200 mb.

Remont chodnika przy drodze gminnej – Dobrogoszcz (f.s. 6.352)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.000,00 zł, wykonano 17.000,00 zł 100,00%

Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Dobrogoszcz (f.s. 4.000,00 zł)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł, wykonano 65.000,00 zł 100,00%
Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano przebudowę drogi gminnej w miejscowości Dobrogoszcz (dz. nr 64 AM-1, dr), polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem jezdni. Wybudowano chodnik z kostki betonowej wraz z podbudową z kruszywa kamiennego i ściek betonowy na ławie betonowej o szerokości 50 cm z wpustem dla odprowadzania wody deszczowej, obniżono kratkę wpustu istniejącego o 1 cm w stosunku do istniejącej nawierzchni, wykonano krawężnik i obrzeże chodnika na ławie betonowej oraz przebrukowano kostkę granitową na szerokości ok. 0,5 m, na długości ścieku.

Ponadto wykonano w ramach robót dodatkowych wjazd z kostki betonowej z krawężnikiem i obrzeżem na ławie betonowej, wykonano studnię murowaną z bloczków betonowych i osadzono wąż kanałowy D400, wykonano też przepust z rur betonowych fi 50 i rozebrano starą instalację z rur betonowych fi 50 oraz zasypano zagęszczeniem wykop po demontażu rur betonowych.

Przebudowa ul. Galla Anonima w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 195.000,00 zł, wykonano 188.067,00 zł 94,03 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. ułożenie nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Galla Anonima (od ul. Moniuszki do ul. Kochanowskiego). Odprowadzenie wód deszczowych umożliwi planowanie remontów kolejnej ulicy w tym rejonie (m.in. ul. Kochanowskiego).

Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł 100,00 %

Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II przewidziano do realizacji w cyklu dwuletnim (2018-2019). W 2018 roku wyłoniono wykonawcę dokumentacji i wydatkowano kwotę za wykonanie badań geologicznych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej odcinka ul. Malowniczej w Gęsińcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 59.926,22 zł 99,88%

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano odcinek drogi gminnej – ulicy Malowniczej w Gęsińcu o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 5 cm.

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenem.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.920,00 zł 98,40 %

Zadanie przewidziano do realizacji w cyklu dwuletnim (2018-2019). Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej oraz wykonano mapy do celów projektowych.

Wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.000,00 zł, wykonano 22.995,13 zł 99,98%

Zamontowano 3 wiaty przystankowe w miejscowościach Głębocka, Muchowiec i Gęsiniec.

• 60017 – Drogi wewnętrzne

Mikoszów – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 445.000,00 zł, wykonano 443.311,20 zł 99,62 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Przebudowano część drogi prowadzącej do gruntów rolnych oraz Stowarzyszenia Świętego Celestyna m.in. poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz wyrównanie, na początkowym odcinku drogi, istniejącej kostki kamiennej. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 149.700,00 zł.

Remont dróg osiedlowych w miejscowości Pławna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 127.000,00 zł, wykonano 126.806,61 zł 99,85 %

Rada Miejska Strzelina wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy we Wrocławiu nieruchomości gruntowych położonych w obrębie wsi Pławna dz. nr 110/18 i 110/19 (ul. Parkowa) i 110/111 (ul. Jodłowa). W ślad za tym gmina Strzelin złożyła do KOWR wnioski o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej. Wykonana została m.in. nawierzchni bitumiczna. Gmina otrzymała na remont przedmiotowych dróg pomoc finansową w kwocie 116.994,75 zł.

630 TURYSTYKA

- **63095 – Pozostała działalność**

Wykonanie ścieżek rowerowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 228.200,00 zł, wykonano 228.116,00 zł 99,96 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Powstał pierwszy etap turystycznej, oznakowanej trasy rowerowej tzw. „singletrack” o długości 3,6 km, zlokalizowany w lasach porastających malownicze Wzgórza Strzelińskie, w okolicach wzniesienia Kopa Nowoleska.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 260.000,00 zł, wykonano 247.620,20 zł 95,24 %

W ramach zadania wykonano:

- Budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w działce nr 486/16 (dr), w miejscowości Gęsiniec – etap II, na wysokości działek nr 486/6 i 486/13 – wykonanie odcinka sieci wodociągowej DN 110 PEHD o długości L~32 m oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 kam. o długości L~25 m.
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelinie, działki nr 4/4, 4/9, 7/14 AM-18 – ul. Kadłubka – wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej De200 PVC o długości L~104 m, wykonanie systemowej przepompowni ścieków, wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej De63PE SDR11 o długości L ~ 96 m.
- Budowę sieci wodociągowej w dz. nr 42 AM-1 (dr), w miejscowości Gęsiniec – ul. Kolorowa – wykonanie sieci wodociągowej DE110PEHD o długości L~ 87,8 m.
- Budowę sieci wodociągowej w miejscowości Piotrowice – dz. nr 39 AM-1 (dr) – wykonanie odcinka sieci wodociągowej PEHD PE SDR 17 PN 10 de 160 o długości L ~ 30 m.

W ramach zadania zlecono opracowanie następujących dokumentacji technicznych:

- rozbudowa sieci wodociągowej, wraz z przyłączami, w ul. Witosa w Strzelinie, do działek nr 27/1, 27/2, 27/3 AM-24;
- rozbudowa sieci wodociągowej – wraz z przyłączem, w działce nr 61 (dr), do działki nr 60/2 w miejscowości Pławna;
- budowa sieci wodociągowej, wraz z przyłączami, do działek nr 387/1, 387/2, 387/3 w miejscowości Gęsiniec – ul. Lipowa;
- budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w Białym Kościele – dz. nr 37/8 i 36/16 (dr) – ul. Jaśminowa, do działki nr 36/12;
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gęsiniec wraz z przyłączami, do działek nr 608/3, 608/4, 608/5, 608/6, 608/7, 608/8 oraz 159/1 AM-1;
- rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, w Gościęcicach, dz. nr 307/46, 307/56, 307/57 (droga), na wysokości dz. nr 307/58, 307/59, 307/60, 307/61 i 307/62, ul. Źródłana.

W kosztach sporządzenia dokumentacji projektowych partycypują mieszkańcy na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Strzelin. Każdorazowo Gmina Strzelin zawiera umowę z projektantem po podpisaniu umowy partycypacyjnej z mieszkańcami i wpłaty przez nich stosownej kwoty (50 % kosztów sporządzenia dokumentacji projektowej netto). Długa procedura wpłaty kwot partycypacji przez wnioskodawców poszczególnych zadań spowodowała późniejsze zawarcie umowy z projektantami. W konsekwencji, ze względu na czas potrzebny na sporządzenie dokumentacji technicznej (np. długi czas oczekiwania na mapy do celów projektowych), Wykonawcy dokumentacji technicznych nie zdążą dostarczyć projektów w przewidzianych umowami terminach. Zgodnie z uchwałą nr IV/38/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, ujęto kwotę 42.899,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.310.000,00 zł, wykonano 2.306.538,80 zł 99,85 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. budowę 184 nowych stanowisk handlowych, wykonanie: instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej części targowiska, instalacji wodociągowej, przyłączy kanalizacji deszczowej, ogrodzenia terenu, dróg, chodników, miejsc postojowych, montaż obiektów tzw. małej architektury (kosze na śmieci, stojaki na rowery, itp.). Ponadto przebudowano część budynku gospodarczo-socjalnego zlokalizowanego na terenie targowiska wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznej. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie w wysokości 992.212,00 zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Rozbiórka budynku przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 99.000,00 zł, wykonano 98.483,59 zł 99,48%

Opracowano dokumentację techniczną i dokonano rozbiórki budynku mieszkalnego i komórek lokatorskich przy ulicy Jana Pawła II w Strzelinie.

Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 206.000,00 zł, wykonano 205.806,80 zł 99,90%

Wykupiono działki pod drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 254.000,00 zł, wykonano 253.533,65 zł 99,81%

W ramach tych wydatków:

- zapłacono II ratę w wysokości 250.000 zł za nabycie nieruchomości zabudowanej w Karszowie,
- nabyto dz.nr 27/5 AM24 – teren pod ciąg pieszo-jezdny w Strzelinie, na Osiedlu „Na Skarpie” za kwotę 3.533,65 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

• 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł, wykonano 90.762,18 zł 69,80%

W ramach tych wydatków wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- Strzelin Rynek
- Strzelin Północny-Chociwel-Górzec
- Strzelin Osiedle Wschodnie
- Strzelin Wschodni
- Strzelin Południowo-Wschodni
- Strzelin - Kamienna,
- cz. miejscowości Wąwolnica
- Biały Kościół
- cz. miejscowości Dobrogoszcz
- cz. Miejscowości Pęcz
- dz nr 80/59 AM 5 obręb Strzelin
- zmiana MPZP Strzelin – Zachodnie Przedmieście.

• 71035 - Cmentarze

Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 149.000,00 zł, wykonano 148.870,00 zł 99,91 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Główna cmentarna aleja zyskała nawierzchnię z kostki betonowej. Chodzi o przecinającą strzelińską nekropolię szeroką aleję, na którą wchodzimy przez bramy od ul. Generała Stanisława Maczka i bramę wjazdową od ul. Oławskiej.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **75023 – Urzędy gmin**

Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności w Gminie Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.309.550,00 zł, wykonano 1.287.808,06 zł 98,33%

W ramach projektu pn.: „Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin” Gmina Strzelin zakupiła sprzęt komputerowy: 40 zestawów komputerowych oraz 4 laptopy z pełnym oprogramowaniem biurowym; urządzenie klasy UTM; serwer bazodanowy z oprogramowaniem; macierz oraz oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa; skanery do Systemu Obiegu Dokumentów; elektroniczną tablicę informacyjną do Urzędu. Ponadto uruchomiona została nowa strona internetowa, zakupiono aplikację e-Zwiedzanie i system finansowo-księgowy.

- **75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Zakup serwera dla Zespołu Oświaty Gminnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł 100,0%

Zadanie zakończono i rozliczono.

- **75095 -Pozostała działalność**

Dokapitalizowanie spółki „Strzeliński Ratusz sp. z o.o.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 200.000,00 zł 100,0 %

Przekazano spółce środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Kuropatnik

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 445.000,00 zł, wykonano 445.000,00 zł 100,0 %

Dofinansowano zakup samochodu w formie dotacji celowej dla OSP Kuropatnik. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zakup 2 kompletów suchych skafandrów lodowo-ratowniczych BASIC dla sekcji ratownictwa wodnego z OSP Nowolesie oraz zakup zestawu ratownictwa drogowego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.500,00 zł, wykonano 9.359,99 zł 98,5%

Zadanie zrealizowano.

- **75414 - Obrona cywilna**

Zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie jej na budynku świetlicy wiejskiej w Gościęcicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.000,00 zł, wykonano 16.200,00 zł 95,3%

Zadanie zakończono i rozliczono.

- **75495 – Pozostała działalność**

Modernizacja istniejącego systemu monitoringu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł , wykonano 470.733,10 zł 94,15 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wyposażono Centrum Nadzoru, zamontowano urządzenia systemu monitoringu w budynkach Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, Komendy Powiatowej Policji oraz Straży Miejskiej. Wybudowano kabel światłowodowy w kanalizacji Orange Polska S.A. w Strzelinie w rejonie ulic: Grota Roweckiego, Grunwaldzkiej, Wrocławskiej, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Wolności, Sikorskiego, Kościuszki, Książąt Brzeskich, Rynek, Kościelnej, Kopernika, Wojska Polskiego, Okrzei. Zakres inwestycji obejmował również budowę dwóch przyłączy telekomunikacyjnych do budynku Urzędu i Policji oraz trzech nowych punktów kamerowych we wnętrzu blokowym ul. Zamkowa-Kościuszki-Podwale, na dworcu PKP (Park Skalny – Przystanki Strzelińskiej Komunikacji Publicznej) oraz na Wieży Ciśnień.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **80101 – Szkoły Podstawowe**

Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 172.100,00 zł, wykonano 172.077,00 zł 99,99 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białym Kościele powstał plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna i wagowa, zestaw domek przedszkolaka, lokomotywa, wagonik bez dachu, bujaczki, obiekty tzw. małej architektury (ławki z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem, kosze na śmieci), wykonano strefę bezpieczną o nawierzchni syntetycznej. Ponadto zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z furtką i bramą.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 228.000,00 zł, wykonano 227.261,12 zł 99,68 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie powstał plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy, huśtawka wagowa i bocianie gniazdo, zestaw domek przedszkolaka, lokomotywa, wagonik bez dachu, obiekty tzw. małej architektury (kosze na śmieci, ławki, tablica informacyjna z regulaminem), wykonano strefę bezpieczną o nawierzchni syntetycznej, nawierzchnię trawiastą – trawa z rolki. Podejścia do placu oraz wewnętrzny ciąg komunikacyjny utwardzono kostką betonową. Ponadto zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z furtką. Przebudowano istniejące ogrodzenie terenu w celu umożliwienia wejścia na teren placu zabaw od ul. Brzegowej.

Wymiana rur wody zimnej i rur kanalizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 44.200,00 zł 98,22 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonano nowe rurociągi stalowe ocynkowane, zamontowano zawory oraz szafkę hydrantową naścienną, wykonano odbudowę belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi. Ponadto wykonano malowanie powierzchni płyt gipsowo-kartonowych.

Przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 32.000,00 zł, wykonano 31.912,35 zł 99,73 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Przygotowanie terenu pod miejsca parkingowe przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie obejmowało: mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, mechaniczne karczowanie krzaków, żywopłotów i krzewów, zdjęcie humusu o grubości 23 cm, rozebranie ścian boksu z bloczków betonowych, bramy z siatki na ramach kształtowników stalowych, komina wolnostojącego – grilla.

Wymiana podłogi w auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 127.000,00 zł, wykonano 126.597,75 zł 99,68 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Stara podłoga w auli szkoły była zużyta i zniszczona, a w pomieszczeniu unosił się nieprzyjemny, uciążliwy zapach. Wykonano nową podłogę o nawierzchni z wykładziny PCV.

Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie – instalacje elektryczne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 149.905,00 zł 99,94 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano nowe przewody instalacji elektrycznej, zamontowano urządzenia rozdzielcze oraz lampy i oprawy oświetleniowe.

Przebudowa pomieszczeń toalet w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 271.000,00 zł, wykonano 269.739,00 zł 99,53 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Przebudowano pomieszczenia toalet zlokalizowanych w piwnicy, na parterze oraz pierwszym piętrze budynku szkoły. Zakres prac obejmował m.in. demontaż części ścianek wewnątrz toalet i wydzielenie nowego układu pomieszczeń. Wykonano nowe okładziny ścian oraz posadzek, pomalowano ściany i sufity, zamontowano nową stolarkę drzwiową, wymieniono armaturę sanitarną z osprzętem oraz piony instalacyjne, wykonano nową instalację elektryczną.

Wymiana stolarki okiennej w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku wraz z wymianą oświetlenia i pieca c.o.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 104.400,00 zł, wykonano 104.388,50 zł 99,99 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował wymianę 21 okien w sali gimnastycznej na PCV pięciokomorowe w kolorze białym ze szkłem hartowanym, odpornym na uderzenia piłek, wymieniono parapety zewnętrzne. Ponadto wymieniono oświetlenie w sali gimnastycznej – zamontowano czternaście lamp z energooszczędnymi oprawami typu LED.

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.000,00 zł, wykonano 138.559,50 zł 98,97 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kuropatniku powstał plac zabaw. Zamontowano urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna i wagowa, zestaw domek przedszkolaka, lokomotywa, wagonik bez dachu, obiekty tzw. małej architektury (ławki, tablica informacyjna z regulaminem), wykonano strefę bezpieczną o nawierzchni syntetycznej. Ponadto zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z furtką i bramą.

Wykonanie pionów kanalizacyjnych w budynku szkoły przy ul. Jana Pawła II w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.926,00 zł 99,63 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. rozebranie wykładziny ściennej z płytek, wykucie bruzd w ścianach, montaż rurociągu, obudowę elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi oraz malowanie farbami starych tynków wewnętrznych.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie o siłownię wraz z łącznikiem

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Gmina Strzelin złożyła do Ministerstwa Sportu i Turystyki wniosek o dofinansowanie przedmiotowego zadania w ramach programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej” i warunkiem złożenia wniosku było zabezpieczenie w budżecie środków finansowych na ten cel. Niestety nie udało się otrzymać na ten cel wnioskowanego dofinansowania.

Zakup wyposażenia do stołówki w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.150,00, wykonano 6.146,64 zł 99,94%

Zakupiono kuchnię elektryczną z piekarnikiem do stołówki przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele.

- **80104 – Przedszkola**

Budowa przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł **100,00 %**

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2018-2019). Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej i powstał projekt koncepcyjny przedszkola wraz z biblioteką.

Zakup kotła grzewczego w budynku Przedszkola przy ul. Sikorskiego 6

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 21.156,00 zł, wykonano 21.156,00 zł **100,00%**

W ramach tego zadania wymieniono kocioł gazowy w budynku Przedszkola przy ul. Sikorskiego 6 w Strzelinie.

851 OCHRONA ZDROWIA

- **85121 Lecznictwo ambulatoryjne**

Dofinansowanie zakupu aparatu USG do poradni ortopedycznej PZLA w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 50.000,00 zł **100,00%**

Przekazano dotację celową za zakup aparatu USG do poradni ortopedycznej PZLA. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.421.980,00 zł, wykonano 1.421.947,13 zł **99,99 %**

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2018-2019). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym i dwóch przepompowni ścieków dla miejscowości Karszów z wpięciem do sieci w miejscowości Mikoszków. Wykonano już m.in. sieć ciśnieniową kanalizacji sanitarnej z przepompowni na terenie miejscowości Karszów do studni rozprężnej na terenie miejscowości Mikoszków o łącznej długości 2340 mb, odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od studni rozprężnej do studni istniejącej na terenie m. Mikoszków, przepompownię ścieków na terenie m. Karszów. Ponadto wykonano ok. 400 mb sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych – odcinek kanału głównego od przepompowni do studni. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków własnych gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowanie jednak wynosi tylko 25% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Ponadto gmina otrzymała na ten cel pożyczkę udzieloną na preferencyjnych warunkach.

Program ochrony zbiorników wodnych w obrębie geodezyjnym Gębczyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 982,22 zł **6,55 %**

W ramach zadania zalecono odkopanie i sprawdzenie szczelności zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe zlokalizowanego na terenie harcówki w Białym Kościele.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębczyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł **0,00 %**

Przygotowano procedurę zmierzającą do wyłonienia wykonawcy dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębczyce. Wszystkie złożone oferty przewyższyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postanowiono odstąpić od

realizacji zadania w 2018 roku i zabezpieczyć środki finansowe na ten cel w budżecie gminy Strzelin na rok 2019.

- **90002 – Gospodarka odpadami**

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 62.246,00 zł, wykonano 62.245,24 zł, 100,00%

W ramach zadania przekazano do DPR-u środki finansowe w kwocie 62.245,24 zł.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 39.999,99 zł 100,00%

W ramach zadania doposażono place zabaw w miejscowości Pławna w urządzenia takie, jak: huśtawka potrójna, zestaw zabawowy, wyspy ze ściankami manipulacyjnymi. Zadanie zakończono i rozliczono.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wokół altany w m. Górzec (f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.800,00 zł, wykonano 8.845,50 zł 74,96 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zamontowano pięć rolet zewnętrznych antywłamaniowych oraz zabudowano wejście i zamontowano drzwi w otwartej części wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec.

Wybudowanie altany na boisku sportowym w Nowolesiu (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 7.500,00 zł 93,75 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano drewnianą wiatę rekreacyjną z drewna świerkowego, o wymiarach 3mx6m. Rodzaj fundamentu - stopy betonowe pod każdym słupem (6 słupów o średnicy 10x10 cm). Krokwie o wymiarach 5x10 cm; murłaty 10x10 cm. Dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym. Drewno impregnowane dwukrotnie. Wysokość wiaty do szczytu dachu - 2,8 m. Zachowano istniejącą nawierzchnię z kostki betonowej, a także zaimpregnowano posadowiony na niej stół i dwie ławki. Na ścianie tylnej oraz ścianach bocznych (za wyjątkiem frontu wiaty) wykonano drewniane balustrady o wysokości 1,30 m.

Doposażenie i zagospodarowania terenu zielonego przy ul. Matejki w Strzelinie (f.o)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 21.000,00 zł, wykonano 20.865,02 zł 99,37%

W ramach zadania opracowano projekt budowlany, wykonano altanę oraz doposażono plac zabaw w huśtawkę potrójną.

Doposażenie placu zabaw w Parku Wschodnim w Strzelinie (f.o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.990,16 zł 99,95%

W ramach zadania zakupiono urządzenie siłowe oraz zestaw zabawowy, które zamontowano na placu zabaw w Parku Wschodnim w Strzelinie.

Doposażenie placu zabaw w m. Strzegów (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, wydatkowano 5.904,00 zł 98,4 %

Zakupiono stół pingpongowy i karuzelę gwiazdzistą, które zamontowano na placu zabaw w Strzegowie.

Zakup kosiarki – traktorka do m. Pławna (f.s. 2.950,zł)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.950,00 zł, wykonano 5.790,26 zł 97,3 %

Zadanie zakończono i rozliczono.

- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wykonanie doświetlenia Gościęc Dolnych od istniejących lamp ul. Nyskiej w Strzelinie (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.670,00 zł, wykonano 10.668,95 zł **100,00%**

Zadanie zakończono i rozliczono.

Przebudowa zjazdu i budowa schodów oraz wykonanie wewnętrznej linii zasilającej z oświetleniem placu zabaw przy ul. Kaczerki w Kuropatniku (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł, wykonano 791,54 zł **26,38%**

Zadanie zakończono i rozliczono.

Założenie lamp oświetleniowych przy drodze do stacji kolejowej Warkocz (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.000,00 zł, wykonano 3.000,00 zł **100,00%**

Zadanie zakończono i rozliczono.

Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 157.000,00 zł, wykonano 156.469,86 zł **99,66%**

Wykonano następujące zadania:

1. zlecono pełnienie obowiązków Inspektora na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin etap III i IV” – Zakład Robót Elektrycznych EL-MONT K. Kuśmierski.
2. budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin etap I 2018 – AS-BUD inż. Adrian Szawara z siedzibą w Wiązowie ETAP – I:
 - Gościęcice dz. nr 421/2, 484, 425 – oświetlenie drogowe
 - Nieszkwice dz. nr 187, 250/4, 313 – oświetlenie drogowe
 - Skoroszowice dz. nr 39/2 – oświetlenie placu zabaw
 - Gęsiniec dz. nr 73 ul. Tęczowa – oświetlenie drogowe
3. zlecono pełnienie obowiązków Inspektora na zadaniu pn.: „Budowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin etap I” 2018.
4. zakup map do celów projektowych i opracowanie dokumentacji technicznych na dobudowę oświetlenia drogowego w m. Brożec oraz w miejscowościach Pławna i Trześnia przy ul. Strzeleńskiej, oświetlenia w miejscowościach Strzelin ul. Bolka I Świdnickiego, ul. Wichrowa, Trześnia – plac zabaw, Kuropatnik – plac zabaw, Dobrogoszcz – plac zabaw, Pławna ul. Parkowa.

Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.700,00 zł, wykonano 11.685,00 zł **99,87 %**

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Został on jednak unieważniony, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zadanie przewidziano do realizacji w 2019 roku.

Budowa oświetlenia parkowego w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 132.000,00 zł, wykonano 131.765,30 zł **99,82 %**

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca poinformował pisemnie, że z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na zamówione materiały elektryczne od producenta nie będzie w stanie zakończyć realizacji zadania w 2018 roku. Taki stan rzeczy nie jest zależny od wykonawcy, ale od firmy produkującej sprzęt oświetleniowy. Wykonawca w 2018 roku zakończył prace ziemne i czeka na dostawę zamówionych słupów i opraw oświetleniowych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą nr IV/38/18 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, ujęto kwotę 59.020,20 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2019 r.

Wykonanie oświetlenia boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu Na Skarpie (f.o.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł **100,00 %**

Zadanie zrealizowano.

- **90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.000,00 zł, wykonano 18.000,00 100,00%

Zadanie zakończono i rozliczono.

Wymiana pieca c.o w budynku przy ul. Brzegowej 43

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 21.000,00 zł, wykonano 19.029,60 zł 90,60%

Zadanie zakończono i rozliczono.

Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych , iluminacji świątecznych, zakup 5 sztuk dekoracji latarniowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 54.000,00 zł, wykonano 51.015,79 zł 94,47%

Zakupiono sprzęt do utrzymania terenów zielonych i dekoracje świetlne.

- **90095 – Pozostała działalność**

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 155.076,00 zł, wykonano 155.030,71 zł 99,97%

Wypłacono dotacje w formie refundacji wydatków w kwocie 155.030,71 zł za wykonanie zadań proekologicznych dla 47 osób.

Budowa placu zabaw w m. Gębczyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 125.000,00 zł, wykonano 122.530,10 zł 98,02 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Powstał plac zabaw w miejscowości Gębczyce o nawierzchni bezpiecznej pod urządzeniami zabawowymi, który składa się z następujących urządzeń: zestaw zabawowy, równoważnia, huśtawka wagowa i podwójna, karuzela, bujaczki sprężynowe (3 szt.). Ponadto zamontowano urządzenia tzw. małej architektury (kosze na śmieci, ławki, tablicę informacyjną z regulaminem). Teren przeznaczony pod plac zabaw wygrodzono ogrodzeniem panelowym wraz z furtką i bramą. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 25 tys. zł.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 767.244,0 zł, wykonano 276.610,00 zł 38,04%

Wypłacono dofinansowania na wymianę pieca w ramach programu WFOŚiGW we Wrocławiu dla 39 osób.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Poprawa bazy rekreacyjnej na terenie Gminy Strzelin poprzez budowę wiat rekreacyjnych w miejscowościach Górzec i Chociwel

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 353.000,00 zł, wykonano 352.939,01 zł 99,98 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania powstały dwie drewniane wiaty rekreacyjne w miejscowościach Górzec i Chociwel.

Górzec – wiata rekreacyjna drewniana o powierzchni zabudowy 50,0 m² w tym powierzchni użytkowej 49,11 m² i kubaturze 168 m³. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym

blachodachówką. Wiata wyposażona w instalację elektryczną składa się z części otwartej i zamkniętej. W części zamkniętej wykonano kominek o mocy 14 kW. W części otwartej wykonano kominek z otwartym paleniskiem. Ponadto wykonano wewnętrzną linię zasilania energetycznego oraz linię oświetleniową z 4 słupkami oświetleniowymi i linię zasilającą słupki ogrodowe. Wykonano utwardzenia z kostki betonowej istniejącego zbiornika naziemnego oraz schody zewnętrzne przy istniejącym zbiorniku, utwardzenie powierzchni pod toi-toi wraz z jego montażem oraz utwardzenie kostką betonową chodników i podjazdów schodów i podejść.

Chociwel – wiata rekreacyjna drewniana o powierzchni zabudowy 50,0 m² w tym powierzchni użytkowej 49,11 m² i kubaturze 168 m³. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Wiata wyposażona w instalację elektryczną składa się z części otwartej i zamkniętej. W części zamkniętej wykonano kominek o mocy 14 kW. W części otwartej wykonano kominek z otwartym paleniskiem. Ponadto wykonano wewnętrzną linię zasilania energetycznego oraz linię oświetleniową z 4 słupkami oświetleniowymi i linię zasilającą słupki oraz utwardzenie 120 m² kostką betonową (schody, chodnik, podejście).

Na sfinansowanie zadania gmina Strzelin pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w kwocie 171.054,00 zł. Dofinansowanie wypłacone zostanie w 2019 roku.

Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Głęboka

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 152.600,00 zł, wykonano 152.563,35 zł 99,98 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował budowę drewnianej, parterowej, niepodpiwniczonej wiaty rekreacyjnej o powierzchni zabudowy 50 m², w tym powierzchni użytkowej 49,11 m² i kubaturze 103,32 m³. Obiekt pokryty został dachówką cementową w kolorze czerwonym. Wyposażona w instalację elektryczną wiata składa się z części otwartej i zamkniętej. W części zamkniętej wykonano kominek, natomiast w części otwartej kominek z otwartym paleniskiem. Ponadto wykonano wewnętrzną linię zasilania energetycznego oraz linię oświetleniową z czterema słupkami oświetleniowymi. Podejścia do obiektu utwardzono kostką betonową.

Utwardzenie i położenie kostki brukowej na terenie świetlicy i siłowni zewnętrznej w m. Czeszyce (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.500,00 zł, wykonano 9.500,00 zł 100,00%

Utwardzono kostką typu Polbruk plac przy świetlicy w Czeszycach. Zadanie zakończone i rozliczone.

Adaptacja placu przed świetlicą wiejską w Gęsińcu (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.400,00 zł, wykonano 10.400,00 zł 100,00%

Utwardzono kostką typu Polbruk plac przy świetlicy w Gęsińcu.

Wybudowanie altany drewnianej w m. Kazanów (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano wiatę rekreacyjną drewnianą, z drewna świerkowego, o wymiarach 2,5m x 5m. Rodzaj fundamentu – stopy betonowe pod każdym słupem (6 słupów o średnicy 10x10 cm). Krokwie o wymiarach 5x10 cm; murłaty 10x10 cm. Dach dwuspadowy kryty gontem bitumicznym w kolorze ceglonym. Drewno impregnowane dwukrotnie. Wysokość wiaty do szczytu dachu – 2,8 m. Kąt nachylenia dachu 20°. W środku wiaty wykonano podłogę na legarach drewnianych.

Pokrycie blachą dachu świetlicy wiejskiej w m. Wawolnica (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.590,00 zł, wykonano 6.588,66 zł 99,98%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Wymiana kotłowni węglowej na gazową w Strzełińskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 22.140,00 zł 88,56 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną na wymianę kotłowni węglowej na gazową w Strzełińskim Ośrodku Kultury przy ul. Mickiewicza 2 w Strzelinie.

Zakup i posadowienie wiaty gospodarczej w m. Dębni (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Posadowiono garaż o wymiarach 3 m (szerokość) x 5 m (długość) z blachy imitującej drewno, kolor złoty dąb ciemny. Dach dwuspadowy w kolorze brązowym, pokryty blacho-dachówką, od strony frontowej wysunięty na ok. 0,5 m. Konstrukcja wzmocniona od środka. Brama dwuskrzydłowa – otwierana na boki. Garaż tymczasowo zdeponowany na terenie działki nr 37/9 AM-1, Obr. Dębni.

• **92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Remont baszty prochowej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 49.175,00 zł 49,18 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano pierwszy etap remontu zabytkowej baszty prochowej w Strzelinie. Obiekt został zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi poprzez wykonanie zadaszenia. Ponadto wykonano odprowadzenie wód opadowych na teren przyległy.

• **92195 – Pozostała działalność**

Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja południowa Rynku w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł, wykonano 144.368,07 zł 99,56 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018) zostało zakończone i rozliczone. W ramach realizowanej inwestycji w strzełińskim rynku usunięto nieestetyczny kamienny murek oraz kilkanaście jarzębów szwedzkich, które zastąpiły inne niskopienne drzewa i krzewy. Wycinka była niezbędna m.in. ze względu na uniknięcie kolizji drzew z instalacjami podziemnymi i oświetleniem ulicznym, a także ze względu na ich zły stan sanitarny. Po wprowadzeniu niższego drzewostanu uliczne lampy na pierzei południowej wreszcie oświetlają chodniki, a nie korony zbyt wysokich drzew. Ponadto rozebrano betonowe płyty chodnikowe, które zastąpiono kamienną nawierzchnią z płyt oraz kostki granitowej. Od strony ulicy Wodnej powstał podjazd dla niepełnosprawnych. Podobne udogodnienie dla osób niepełnosprawnych zostało również wykonane od strony ulicy Świętego Floriana. Strzełiński rynek leży w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej i wystąpiła konieczność wykonania prac archeologicznych.

Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 3.700,00 zł 74,00 %

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego.

Zagospodarowanie placu wraz z wykonaniem Pomnika Legionisty przy ul. Rybnej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 79.160,00 zł, wykonano 71.684,00 zł 79,65 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano aleję główną skweru o nawierzchni z płyt kamiennych o powierzchni ok. 80 m². Nawierzchnia alejki pieszej z płyt kamiennych została zabezpieczona obustronnym obrzeżem z kostki granitowej 15/17 cm. W ramach przebudowy skweru wycięto także cokół granitowy z bloku granitowego o wymiarach 0,8 m x 0,8 m x 1,8 m w strukturze promieniowanej z dodatkowym szcztkowaniem oraz wykonanie czterech otworów w powierzchni dolnej cokołu.

Wykonano także fundament pod pomnik o konstrukcji żelbetowej oraz oświetlenie iluminacyjne pomnika i uzupełniono nasadzenia szaty roślinnej w miejscach jej ubytków. Przy udziale środków Społecznego Komitetu Budowy Pomnika „100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” wykonano odlew z brązu pomnika legionisty wraz z orłem i tablicą pamiątkową.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

• 92601 – Obiekty sportowe

Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.838.000,00 zł, wykonano 1.838.000,00 zł 100,00%
Środki finansowe przekazano Spółce.

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej na Osiedlu Na Skarpie (f.o)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 9.926,10 zł 99,26 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakupiono i zamontowano cztery podwójne urządzenia siłowe, tj. wyciąg górny i prasa nożna, prostownik pleców i wahadło, biegacz i twister stojący, wyciskanie siedząc i orbitrek.

Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 869.800,00 zł, wykonano 865.420,87 zł 99,47 %
Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018) zostało zakończone i rozliczone. W kompleksowo przebudowanym budynku o powierzchni użytkowej ponad 440 m² mieszczą się m.in. pomieszczenia przebieralni wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna. Zakres prac obejmował m.in. przemalowanie ścian konstrukcyjnych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachu, renowację istniejącej konstrukcji dachu, ocieplenie budynku oraz wykonanie nowej elewacji, wymianę obecnego źródła ciepła na nowe ekologiczne (dwufunkcyjny kondensacyjny kocioł gazowy), montaż nowej instalacji c.o., montaż butli nadziemnej na gaz płynny, wykonanie nowych przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie instalacji elektrycznej. Przewidziano również miejsca parkingowe i budowę odcinka chodnika. Celem projektu, na które pozyskano dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej. W 2018 roku otrzymano dofinansowanie w kwocie 720.625,19 zł.

Budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.100,00 zł, wykonano 3.075,00 zł 99,19 %
W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie.

Doposażenie boiska treningowego w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 62.392,50 zł 89,13 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Boisko w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie zostało doposażone w kosze na śmieci, ławki i stojaki na rowery. Ponadto wykonano utwardzenie z kostki brukowej, a sam teren boiska zagospodarowano poprzez nawiezenie ziemi oraz obsianie trawą.

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu „na Skarpie” w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 548.500,00 zł, wykonano 548.131,49 zł 99,93 %
Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonane zostało boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej składające się z boiska do piłki ręcznej, dwóch boisk do koszykówki, boiska do piłki siatkowej oraz boiska do tenisa ziemnego. Ponadto wykonano wokół boiska utwardzenia terenu z kostki betonowej, utwardzono podejścia do boiska, wykonano trawnik, zamontowano urządzenia tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci, regulamin) oraz kosze do koszykówki, bramki, słupki uniwersalne do siatkówki i tenisa ziemnego. Na realizację zadania gmina Strzelin otrzymała dotację celową w wysokości 140 tys. zł w ramach otwartego konkursu

pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2018”. O realizacji tego zadania zdecydowali sami mieszkańcy – właśnie ta propozycja uzyskała największą liczbę głosów w ramach Strzeleckiego Budżetu Obywatelskiego – 747 głosów.

Wykonanie trybuny przy boisku „Orlik” w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.926,00 zł 99,70 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach inwestycji wykonano trybunę zewnętrzną systemową dwurzędową dla 30 osób. Ponadto pod trybuną wykonano utwardzenia z kostki brukowej szarej gr. 8 cm o powierzchni 23,20 m².

Doposażenie boiska sportowego w m. Chociwel (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.808,00 zł, wykonano 7.213,95 zł 92,39 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie potrójne: biegacz, surfer, twister oraz pojedynczy orbitrek i pojedynczy wioślarz.

Doposażenie siłowni zewnętrznej w m. Karszów (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.755,00 zł, wykonano 3.748,50 zł 99,83 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne – motyl i twister.

Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Kazanów (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.200,00 zł, wykonano 3.763,80 zł 89,61 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: biegacz i wioślarz.

Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej w m. Szczawin (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.797,00 zł 95,94 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: orbitrek i twister oraz pojedynczy stepper.

Zakup i montaż stacjonarnego urządzenia siłowni zewnętrznej w m. Bierzyn (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 3.997,50 zł 99,94 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: biegacz i wyciskanie siedząc.

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w m. Szczodrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.200,00 zł, wykonano 5.183,00 zł 99,67 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: orbitrek i wyciskanie siedząc.

Budowa pomostów pływających na terenie Ośrodka Wypoczynku „Biały Kościół” w miejscowości Gębczyce – etap I i II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 145.000,00 zł, wykonano 140.126,40 zł 96,64 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres zadania obejmował budowę dwóch drewnianych pomostów pływających o łącznej długości 48 m, połączonych z ładem trapem dojsciowym i mocowanych do dna zbiornika za pomocą bloczków betonowych (tzw. martwych kotwic). Pomosty od strony zewnętrznej wyposażono w drewnianą barierkę ochronną, furtkę, dwie drabinki wejściowe, zestaw sprzętu ratunkowego tj. koło ratunkowe oraz dwie tablice informacyjne „zakaz skoków do wody”. Na sfinansowanie inwestycji strzelecki samorząd otrzymał z budżetu Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”, pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 49 tys. zł.