

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN ZA 2015 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina III/23/14 z dnia 30 grudnia 2014 roku na realizację wydatków majątkowych w 2013 r. zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 9.216.800,00 zł.

W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.052.126,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 11.551.261,00 zł i na objęcie udziałów w spółkach kwotę 500.865,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 11.461.503,69 zł, tj. 95,1 % planu, w tym: zadań inwestycyjnych 10.960.639,94 zł, objęcie udziałów 500.863,45 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60013 Budowa chodnika w m. Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 578.500,00 zł, wykonano 578.039,59 zł 99,92 %

Zadanie realizowane przez Gminę Strzelin w ramach „Dolnośląskiego programu przebudowy i remontów dróg wojewódzkich”. Na sfinansowanie inwestycji Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% wartości zadania. Zakres zadania obejmował m.in. wykonanie chodnika o nawierzchni bitumicznej, przebudowę istniejących zjazdów do posesji, wykonanie nowej kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz wpięcie się do istniejącej kanalizacji deszczowej jezdni drogi wojewódzkiej a w miejscach poszerzenia wykonana zostanie nowa konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowej. Inwestycja w znaczny sposób przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa pieszych przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 396, na której występuje duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych. Wykonano również fundamenty oraz nawierzchnię utwardzoną kostką betonową dla dwóch wiat przystankowych. Całe zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60013 Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Według pierwotnych ustaleń w 2014 roku Gminie Strzelin powierzono realizację zadania pn. „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizację robót będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego. W związku z tym w 2014 roku powstała koncepcja budowy ronda. Na początku 2015r. otrzymaliśmy informację, że DSDiK we Wrocławiu zaplanowało realizację zadania z wykorzystaniem dotacji celowej z budżetu Państwa. Wartość zadania w formule „Zaprojektuj-Wybuduj” wraz z niezbędnymi nadzorami została określona na kwotę 6 889 968 zł z tego planowane pozyskanie środków z budżetu Państwa wynosić może nie więcej niż 50%, tj. 3 444 984 zł. Oczywiście, ostateczny koszt zweryfikuje przetarg. Z uwagi na ten fakt pierwotne porozumienie zostało aneksowane i przestało obowiązywać.

W marcu 2015 roku podpisano nowe porozumienie, tym razem dotyczyło one udzielenia pomocy finansowej Gminy Strzelin dla Województwa Dolnośląskiego na realizację przedmiotowego zadania z wykorzystaniem dotacji z budżetu Państwa. W ramach zadania miało powstać rondo na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin. Wykonane miały zostać ciągi pieszo-jezdne oraz ścieżki rowerowe, a także drogi do posesji zlokalizowanych w obrębie ronda. W 2015 roku nie otrzymaliśmy decyzji, czy Województwo Dolnośląskie otrzyma z budżetu Państwa dotację na realizację zadania. W związku z tym

realizacja zadania zostanie przesunięta na lata 2016-2017. Gmina Strzelin przyzna Województwu Dolnośląskiemu pomoc finansową w formie dotacji w łącznej kwocie 1 722 492 zł, co stanowi 25% wartości szacunkowej zadania wraz z niezbędną wypłatą odszkodowań za grunty, z tego: w 2016r. – 500 tys. zł, a w 2017r. – 1 222 492 zł. Zadanie realizowane będzie przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”.

60013 Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 55.000,00 zł, wykonano 55.000,00 zł 100,00 %

Gmina Strzelin zleciła w 2015 roku opracowanie dokumentacji technicznej budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do miejscowości Szczodrowice. Część prac została już wykonana. Prace projektowe będą kontynuowane w 2016 roku.

60014 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 57.500,00 zł 82,14%

Opracowano dokumentację techniczną, w zakres której wchodzi budowa ciągu pieszego, obejmująca pełną konstrukcję dla ciągów pieszych, budowa zjazdów na istniejące posesje i elementów odwodnienia drogi. Brak chodników w tej miejscowości stwarza zagrożenie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Piesi zmuszeni są chodzić jezdnią, co stwarza niebezpieczne sytuacje zwłaszcza przy bardzo dużym natężeniu ruchu drogowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60016 Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza – II etap

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 301.100,00 zł, wykonano 301.087,15 zł 100,00 %

Zakończono realizację II etapu przebudowy ulicy Moniuszki o długości 91,30 mb oraz ul. Długosza o długości 102,58 mb (nawierzchnia bitumiczna). Zakres inwestycji obejmował również modernizację kanalizacji deszczowej, budowę odcinka kanalizacji deszczowej, budowę wpustów deszczowych z przykanalikami, utwardzenie wjazdów na posesje, wykonanie oświetlenia drogowego oraz ocieplenie istniejącego kanału kanalizacji deszczowej na długości 39,5 mb – ul. Moniuszki. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60016 Przebudowa ul. Kadłubka w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 29.800,00 zł 99,33 %

Opracowano dokumentację techniczną przebudowy ul. Kadłubka w Strzelinie. Zakres prac obejmował wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wykonawczego, badania geologiczne, projekt docelowej organizacji ruchu, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60016 Przebudowa ul. Targowej w Strzelinie – projekty uzbrojenia terenu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.926,00 zł 99,63 %

W ramach zadania wykonano projekty uzbrojenia terenu w celu uregulowania kwestii obsługi sieciowej przyległych budynków – odprowadzenia ścieków i doprowadzenia kanalizacji deszczowej. Zaprojektowane zostało również oświetlenie drogowe. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60016 Remont kładki dla pieszych nad rzeką Olawą

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 59.000,00 zł, wykonano 58.676,31 zł 99,45 %

Wykonano remont kładki dla pieszych nad rzeką Olawą (łąączącą Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Strzelinie z Osiedlem na Skarpie). Ze względu na zły stan konstrukcji nośnej obiektu zdecydowano się w 2015 roku na jego remont. Konieczność realizacji podyktowana była przeglądem pięcioletnim obiektu,

wykonanym przez uprawnionego rzeczoznawcę mostowego. Zakres prac obejmował remont skorodowanych powłok betonowych, remont nawierzchni kładki, uszczelnienie konstrukcji po zdjęciu warstw nawierzchni, przełożenie istniejącego chodnika z kostki betonowej, regulację krawężników przy zejściu do kładki, izolację elementów żelbetowych w rejonie przyziemia. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60016 Budowa chodnika w miejscowości Pęcz - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł 100,00 %

W ramach zadania opracowana została dokumentacja techniczna na wykonanie/dokończenie brakującej części chodnika w miejscowości Pęcz (odcinek od istniejącego chodnika do boiska sportowego). W zakres projektu wchodzi: budowa ciągu pieszego o nawierzchni z kostki betonowej, obejmująca pełną konstrukcję dla ciągów pieszych, budowa zjazdów na istniejące posesje, odwodnienie powierzchniowe uwzględniające odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne wraz z odprowadzeniem wód opadowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60016 Remont drogi w miejscowości Dobrogoszcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 89930,15 zł 89,93 %

W ramach zadania wykonano remont nawierzchni drogi (nawierzchnia bitumiczna) o długości ok. 181 mb i szerokości 4m. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60016 Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 107.900,00 zł, wykonano 107.675,62 zł 99,79%

W ramach zadania wykonano:

- a) remont drogi prowadzącej do boiska sportowego w Kuropatniku o nawierzchni z tłuczni kamiennego o pow. 806 m²
- b) remont ul. Brzegowej w Strzelinie polegający na regulacji krawężników o długości 33 mb oraz przełożeniu nawierzchni chodnika z płytek betonowych o pow. 33m²
- c) remont ul. Widokowej w Kuropatniku – wykonano nawierzchni tłuczniowej wraz z jej odwodnieniem na pow. 180m²
- d) remont drogi w Kuropatniku, ul. Kaczerki, wykonano nawierzchnie tłuczniowa o pow. 76m²
- e) remont drogi – ul. Bukowa w Kuropatniku, utwardzenie nawierzchni poprzez wykonanie nawierzchni tłuczniowej o pow. 993 m²
- f) remont drogi bocznej ul. Brzegowej w Strzelinie – wyrównanie drogi oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej o pow. 240 m²
- g) wykonanie nawierzchni chodnika z płytek betonowej o pow. 31m² przy ul. Glinianej
- h) wykonano remont nawierzchni chodnika z kostki betonowej o pow. 325m² przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie.

60016 Projekt drogi gminnej w Gościęcicach Średnich

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 9.500,00 zł 95,00 %

W ramach zadania wykonano projekt przebudowy drogi gminnej w Gościęcicach Średnich (część dz. nr 330 AM-1 oraz dz. nr 274 AM-1, obręb Gościęcice). Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60016 Zakrycie rowu burzowego we wsi Muchowiec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 57.222.85 zł 95,37%

W ramach zadania wykonano kolektor na długości 188 mb oraz zamontowano 3 studni rewizyjnych i 4 szt. kratek ściekowych.

60016 Budowa przepustu w Skoroszowicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 13.696,49 zł 45,65 %

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z tłuczni kamiennego o powierzchni 204 m².

60016 Montaż nowych wiat przystankowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 14.010,00 zł 93,4%

W ramach zadania wykonano i zamontowano 3 wiaty przystankowe w miejscowościach Ulica i Chociwel.

60016 Budowa ulicy Turkusowej w Szczawinie – f. soł.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

W ramach zadania zlecono wykonanie podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych). Termin wykonania zlecenia ustalono do dnia 14.12.2015r. Wykonawca w związku ze zmianami organizacyjnymi – zmianą siedziby i problemami kadrowymi zwrócił się w wnioskiem o przesunięcie terminu złożenia map do celów projektowych. Termin został przedłużony do dnia 25.01.2016r. W budżecie Gminy Strzelin na rok 2016 zostały przewidziane środki finansowe z funduszu sołectkiego wsi Szczawin na opracowanie projektu technicznego drogi gminnej – ul. Turkusowej w Szczawinie. Z tych środków finansowych zostanie pokryty koszt wykonania map do celów projektowych.

60017 Gęsiniec – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 179.000,00 zł, wykonano 178.380,75 zł 99,65%

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Sosnowej – etap I (258 mb) oraz przebudowę układu odwodnienia rowu wraz z urządzeniami towarzyszącymi zlokalizowanymi przy ulicy Miodowej na odcinku od ul. Sosnowej do ul. Akacyjowej. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 54.180,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60017 Kuropatnik – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 322.250,00 zł, wykonano 321.434,01 zł 99,75 %

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Ogrodowej w Kuropatniku. Zakres robót obejmował przebudowę ulicy w obrębie pasa drogowego, tj. budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej o długości 455 mb, wykonanie zjazdów indywidualnych do granicy posesji, pasów zieleni oraz odbudowę systemu odwodnienia. Ponadto, w ramach zadania wykonano odcinek ul. Widokowej o długości 15 mb wraz z zaklinowaniem nawierzchni tłuczniowej powyżej tego odcinka w celu zabezpieczenia przed wypłukiwaniem i zamulaniem kanalizacji deszczowej. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 95.550,00 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60017 Górzec – droga dojazdowa do gruntów rolnych – PT (w tym: fundusz sołectki)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 9.906,00 zł 99,06%

Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Górzec. Część środków na realizację tego zadania pochodzi z funduszu sołectwa Górzec na 2015 rok. W zakres projektu wchodzi przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 319 mb, obejmująca odwodnienie powierzchniowe uwzględniające odpowiednie spadki poprzeczne i podłużne, nową podbudowę oraz warstwę ścieralną o nawierzchni bitumicznej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

60017 Remont drogi śródpolnej łączącej Biedrzychów z Krzopicami (od wsi do mostu)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 54.263,20 zł 90,43%

W ramach zadania wykonano mechaniczne profilowanie drogi, nawierzchnie z tłuczni kamiennego o pow. 2907 m². Uzupełniono i wykonano pobocza drogi na pow. 969 m².

630 TURYSTYKA

63095 Budowa krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.771,00 zł, wykonano 48.770,27 zł 100,00 %

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy (syg. akt II Ca 1073/14) z dnia 8 maja 2015 r., Gmina Strzelin zobowiązana była do dokonania opłaty od wyroku sądu z powództwa Bx System s.c. Zbigniew Grzesik i Krzysztofa Molka za wykonane roboty budowlane przy budowie krytej pływalni w Strzelinie. Ponadto, wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, II Wydział Cywilny (sygn. akt II Ca 1334/14) z dnia 13 kwietnia 2015r. oraz wyrokiem Sądu Rejonowego IV Wydział Zamiejscowy Wydział Cywilny (syg. akt VI C 714/13) z dnia 13 maja 2015r. Gmina Strzelin zobowiązana była do dokonania zapłaty wraz z należnymi odsetkami na rzecz Tadeusza Halika i Ireny Drelicharz za wykonane roboty budowlane przy budowie krytej pływalni w Strzelinie.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 239.774,00 zł, wykonano 203.746,39 zł 84,97%

W ramach zadania wykonano:

- a) odcinek sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Strzelinie z rur PEHD Ø 110 o długości 93,5 mb, odcinek sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o długości 2,0 mb;
- b) odcinek sieci wodociągowej w Pławnej z rur PEHD Ø 110 o długości 180 mb, osiem odcinków sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 40,3 mb;
- c) odcinek sieci wodociągowej w Górcu etap I z rur PEHD Ø 110 o długości 106 mb, dwa odcinki sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 12,8 mb;
- d) odcinek sieci wodociągowej w Górcu etap II z rur PEHD Ø 110 o długości 139,3 mb, dwa odcinki sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 9,6 mb;
- e) odcinek sieci wodociągowej w Białym Kościele z rur PEHD Ø 110 o długości 137,7 mb, sieć wodociągowa z rur PEHD Ø 125 o długości 62,25 mb;
- f) odcinek sieci wodociągowej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie z rur PE Ø 110 o długości 507,2 mb.

Ponadto opracowano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej w Muchowcu. Zlecono także opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej w ul. Energetyków w Strzelinie. W związku z długotrwałymi procedurami uzgodnień dokumentacji w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz uzgodnienia przejścia pod torami kolejowymi w spółkach PKP (PKP nieruchomości, PLK PKP, PKP energetyka i PKP telekomunikacja), w tym koniecznością podpisania umowy pomiędzy Gminą Strzelin a PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami na korzystanie z nieruchomości PKP S.A. w Strzelinie działka nr 1 AM33 obręb 0001 Strzelin przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę przez Wojewodę Dolnośląskiego, nie było możliwe zakończenie zadania do końca roku budżetowego. Uchwałą nr XVI/232/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2015 r. kwotę w

wysokości 18.450,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2016 r.

70005 Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 320.000,00 zł, wykonano 1 315.984,19 zł 99,7%

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania realizowanego przez Gminę Strzelin w cyklu dwuletnim (2014-2015) wybudowano budynek mieszkalny wielorodzinny o powierzchni zabudowy – 340,84 m², w tym powierzchni użytkowej 800,26 m² i kubaturze 2565,66 m³. Wysokość kalenicy – 11,66 m, długość 12,68 m, szerokość 26,88 m. Obiekt 20 rodzinny, 2 klatkowy, dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, kryty dachem dwuspadowym pokrytym blacho dachówką. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacyjne, wewnętrzną linię zasilającą wlv elektroenergetyczną n/n, wewnętrzną instalację gazową. Wykonano również parking dla 25 pojazdów, drogę dojazdową, ciąg pieszo – jezdny, utwardzono podejścia do budynku, wykonano plac zabaw, śmietnik, oświetlenie terenu, zieleń. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopląt BGK w wysokości 614.848,44 zł.

70005 Ogrodzenie terenu gminnego we wsi Czeszyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.465,00 zł, wykonano 7.465,00 zł 0,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres robót obejmował demontaż istniejącego ogrodzenia i wykonanie nowego ogrodzenia wraz z cokołami betonowymi w części dz. nr 23/4 AM-1 w Czeszycach.

70005 Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.465,00 zł, wykonano 7.460,00 zł 100,0%

W ramach zadania nabyto: działkę 137 AM 1 obręb Nieszkowice; działkę nr 347/14 AM 2 obręb Kuropatnik.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 114.000,00 zł, wykonano 69.021,29 zł 60,54%

W ramach zadania wydatkowano na niżej wymienione miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

- a) Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- b) Strzelin – Strzelin Stare Miasto
- c) Strzelin – Piłsudskiego
- d) Strzelin – Zachodnie Przedmieście
- e) Krzepice – tereny publiczne
- f) Górzec – tereny publiczne
- g) Mikoszków – tereny zurbanizowane
- h) Zbiornik przeciwpowodziowy Nieszkowice
- i) Gościęcice – dz. nr 163/1, 163/2.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023 Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 89.442,00 zł, wykonano 88.194,94 zł 98,6%

W ramach zadania zakupiono:

- a) gablotę wolnostojącą 4-segmentową zamontowaną wzdłuż ściany budynku przy ul. Kościuszki 42 Strzelinie
- b) nową ladę do Sekretariatu Burmistrza,
- c) zestaw regałów przesuwanych do archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Strzelinie,
- d) nową tablicę informacyjną zamontowaną na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie ,
- e) zakupiono przełącznik sieciowy
- f) sprzęt komputerowy.

75023 Wymiana urządzeń i uruchomienie nowego systemu sygnalizacji włamania i napadu w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.144,00 zł, wykonano 16.143,61 zł 100,0%

W ramach wydatków wymieniono urządzenia i uruchomiono nowy system sygnalizacji napadu i włamania w Urzędzie Miasta i Gminy w Strzelinie (system alarmowy)

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75412 Budowa remizy OSP w Broźcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 427.500,00 zł, wykonano 415.133,21 zł 97,1 %

Zadanie realizowane przez strzeliński samorząd w cyklu dwuletnim (2014-2015). W ramach inwestycji wykonano remizę w technologii tradycyjnej o powierzchni całkowitej 303,38 m², powierzchni użytkowej 240,32 m². W budynku wyodrębnione zostały pomieszczenia na boksy garażowe dla dwóch bojowych samochodów pożarniczych, kotłownię na paliwo stałe (ekogroszek), salę szkoleniowo-rekreacyjną, pomieszczenie sanitarno socjalne, pokój biurowy. Dach remizy został pokryty dachówką cementową. Ponadto, wykonano instalację elektryczną, instalację wodno-kanalizacyjną, zbiornik bezodpływowy – szambo. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

75412 Remont dachu remizy oraz montaż bramy segmentowej w remizie OSP w Nieszkowicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.000,00 zł, wykonano 35.683,73 zł 0,00 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano remont dachu o powierzchni ok.116 m². Zakres prac obejmował montaż krokwi, ołacenie połaci dachowych, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekaniej, wykonanie tynków zwykłych na kominach, wykonanie pokrycia dachu blachą trapezową oraz montaż kominków wentylacyjnych. Ponadto zamontowano bramę wjazdową segmentową z paneli z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 40 mm z napędem elektrycznym wraz z drzwiami przejściowymi.

75412 Zakup defibrylatora do OSP

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.500,00 zł, wykonano 7.560,00 zł 72,0 %

Zakupiono defibrylator, który przekazano do OSP w Nieszkowicach.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele oraz remont dachu starej szkoły

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 464.000,00 zł, wykonano 2 449.085,19 zł 99,4 %

Zadanie polegające na budowie sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele realizowane przez strzeliński samorząd w cyklu dwuletnim (2014-2015). W ramach inwestycji powstał jednokondygnacyjny budynek sali sportowej o powierzchni zabudowy 1073,09 m², powierzchni użytkowej 959,15 m², dobudowany łącznikiem do istniejącego zespołu budynków Szkoły Podstawowej. Obiekt zawiera pomieszczenie areny sportowej z zespołem pomieszczeń towarzyszących: szatni, umywalni, magazynów sprzętu i pokoju instruktorów oraz trzy dodatkowe izby lekcyjne szkoły z ubikacjami ogólnodostępnymi. Arenę sportową wyposażono w następujące urządzenia: drabinki i drążki gimnastyczne przyściennie, tablice do koszykówki na ścianach szczytowych (opuszczane), tablice do koszykówki na ścianach bocznych, tablicę wyników z pilotem, słupki z uchwytyami do gry w siatkówkę, bramki do piłki ręcznej, piłkochwyty z siatki. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016” w wysokości 804.400,00 zł. (w 2015 roku zrefundowano poniesione koszty w wysokości 300.000,00 zł). Nowoczesna sala sportowa służy uczniom Szkoły Podstawowej w Białym Kościele oraz całej lokalnej społeczności w rozwijaniu sprawności fizycznej i sportowych pasji.

Ponadto, wymieniono pokrycie dachowe budynku dydaktycznego Szkoły Podstawowej w Białym Kościele na nowe z dachówki ceramicznej karpiołki półokrągłej naturalnej, ułożonej w koronkę wraz z łączeniem. W ramach zadania wykonano warstwę izolacyjną z folii dachowej, przemurowano kominy ceglane, uzupełniono izolację z wełny mineralnej pomiędzy kondygnacją strychu a kondygnacją drugiego piętra, wykonano oraz wymieniono wszystkie obróbki blacharskie. Ponadto, wymienione zostało pokrycie ścian lukarn wykonanych z blachy i podbitki drewnianej, okien lukarn na nowe, zniszczonych elementów drewnianych więźby dachowej, wyłazu dachowego na nowy, części rynien, kominka wentylacyjnego, ław i nowych stopni kominiarskich. Wykonano na nowo płotki przeciwśnieżne oraz wymieniono instalację odgromową.

Całe zadanie zostało zakończone i rozliczone.

80101 Naprawa opierzeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł 100,00 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonano naprawę opierzeń na dachu i elewacji w rejonie klatki schodowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie. Naprawa wykonywana była systemem tradycyjnym. Zdemontowano uszkodzone obróbki blacharskie i zamontowano nowe.

80101 Remont drogi ppoż. od bramy do szkoły w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 69.000,00 zł, wykonano 65.990,99 zł 65,64 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Inwestycja obejmowała przebudowę zjazdu na drogę wewnętrzną z przebudową bramy, istniejących chodników i ciągów pieszo-jezdnych (wymiana nawierzchni), likwidację powierzchni utwardzonej przy ogrodzeniu szkoły, wymianę studni, wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej.

80101 Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 59.040,00 zł 98,4%

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 5

w Strzelinie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

80101 Ustalenie przyczyn i wykonanie zabezpieczeń pęknięć elementów konstrukcyjnych budynku

Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 39.000,00 zł, wykonano 32.423,60 zł 83,14%

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną. Zakres opracowania obejmuje ekspertyzę budowlaną w obszarze spękań, projekt budowlany oraz wykonawczy, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, badania podłoża gruntowego.

80104 Rozbiórka obiektu po przedszkolu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.800,00 zł, wykonano 20.719,50 zł 99,6%

W ramach zadania wykonano uproszczoną dokumentację na rozbiórkę obiektu i rozebrano obiekt po dawnym przedszkolu przy ul. Piłsudskiego. Zadanie zostało rozliczone i rozliczone.

80110 Rozbudowa budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie o windę dla osób niepełnosprawnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 434.550,00 zł, wykonano 433.500,08 zł 99,8%

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji powstała winda zewnętrzna przylegająca do zachodniej elewacji budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie, dostępna z zewnątrz dla osób niepełnosprawnych, obejmująca trzy kondygnacje (dźwig kabinowy z napędem elektrycznym). Ponadto wykonano: demontaż stolarki okiennej, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w miejscu windy, demontaż ścian w miejscu drzwi windowych, grzejników oraz podejść pod likwidowanymi oknami, demontaż zlewu oraz podejść sanitarnych w pomieszczeniu pokoju nauczycielskiego. Wykonano fundament w postaci płyty fundamentowej oraz ściany fundamentowe żelbetowe. Ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych przemurowano dla wyrównania grubości ścian zewnętrznych. Wykonano nowe ściany działowe wewnątrz budynku szkoły wraz z montażem nowych ścian wewnętrznych. Wymieniono istniejącą nawierzchnię na kostkę betonową wraz z podbudową i montażem nowych krawężników drogowych. Odprowadzone zostały wody opadowe na terenie utwardzonym z rur 160 PCV. Wykonawca wykonał instalację elektryczną windy. Na sfinansowanie zadania strzeleński samorząd otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON w kwocie 190 tys. zł. Wykonanie windy dla osób niepełnosprawnych z dostępem na każde piętro w budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie, dało dzieciom możliwość uczęszczania do ogólnodostępnej szkoły. Jest to korzyść nie tylko dla tych dzieci, ale również dla pozostałych uczniów. Młodzież oswaja się z niepełnosprawnością, integruje, uczy współpracy. Działanie procentuje na przyszłość, gdyż młodzież ucząca się wspólnie przestaje zauważać różnice między sobą, ma możliwość poznania siebie nawzajem.

851 OCHRONA ZDROWIA

85120-Zakup aparatu usg

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 114.700,00 zł, wykonano 114.700,00 zł 110,0%

W ramach zadania przekazano dotację na zakup aparatu usg dla Publicznego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Strzelinie.

852 POMOC SPOŁECZNA

85219 Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.000,00, wydatkowano 14.000,00 zł 100,0%

W ramach zadania zakupiono serwera i sprzęt komputerowy.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna-Trześnia - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 69.000,00 zł, wykonano 68.142,00 zł 98,8 %

W ramach zadania rozliczono wykonanie map do celów projektowych. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, jednak z uwagi na trwającą procedurę podziału działek przeznaczonych pod pompownie ścieków, nie było możliwe zakończenie zadania do końca 2015 roku. Uchwałą nr XVI/232/15 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2015 r. kwotę w wysokości 54.513,60 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2016 r.

90001 Kanalizacja deszczowa w miejscowości Pławna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 6.396,00 zł 64,0 %

W ramach zadania opracowano koncepcję budowy kanalizacji deszczowej miejscowości Pławna. Zadanie zostało zakończone.

90001 Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Kuropatnik - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.940,76 zł 99,7 %

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano projekt przyłączy kanalizacyjnych dla 42 budynków w miejscowości Kuropatnik – przysiółek Kaczerki.

90001 Remont i oczyszczenie zbiornika wodnego w Białym Kościele - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 69.000,54 zł 98,6 %

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na remont i oczyszczenie zbiornika wodnego w Białym Kościele.

90001 Budowa kanalizacji osiedlowej w Karszowie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 350.000,00 zł, wykonano 252.150,00 zł 72,05%

W ramach zadania została zakupiona kontenerowa biologiczna oczyszczalnia ścieków. Zakup oczyszczalni został dofinansowany ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych w kwocie 242.064,00 zł (96%).

90001 Opracowanie dokumentacji na kanalizację do Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Termin opracowania wyznaczono na 30.06.2016 r.

90002 Rekultywacja kwatery składowiska miejscowości Wąwolnica

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 57.209,76 zł 95,35%

W ramach zadania przeprowadzono badania monitoringowe, uzyskano dane do monitorowania opadów, przeprowadzono analizę wszystkich dokumentów dotyczących rekultywacji składowiska celem uaktualnienia kierunku rekultywacji. Zlecono zarządzanie rekultywowanym składowiskiem odpadów w

miejsowości Wąwolnica.

90002 Dolnośląski Projekt Rekultywacji

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 40.000,00 zł 100,0 %

Zlecono zarządzanie rekultywowanym składowiskiem odpadów w miejscowości Wąwolnica

90002 Zakup i montaż kontenera socjalnego dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.400,00 zł, wykonano 20.344,20 zł 99,72%

Wykonano kontener socjalny dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów.

90004 Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin (siłownia zewnętrzna)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 133.000,00 zł, wykonano 132.966,56 zł 100,00 %

W ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe i porządkowe na terenie przeznaczonym pod strefę rekreacyjno – sportową. Zakupiono również urządzenia siłowe typu orbitrek, stepper, wioślarz, ławka do brzuszków, motyl, prasa nożna oraz 5 ławek (w tym 1 ławkę z dwoma rowerkami), 3 kosze na śmieci, stojak na rowery i regulamin. Ponadto wybudowano zestaw zabawowy w Parku Jordanowskim. Zestaw wyposażony jest w elementy: 4 wieże zadaszone, 5 wież otwartych, 5 zjeżdżalni różnego typu, zadaszone schody, 2 mostki, przejścia tunelowe, ścianka wspinaczkowa łukowa, zjazdy strażackie, panele zabawowo-educacyjne: kółko i krzyżyk, zegar, okienka, sklepik, motyl oraz elementy dekoracyjne. Wykonano nawierzchnię bezpieczną poliuretanową w kolorze ceglonym o powierzchni 316m². Końcową płatność za zestaw przewidziano w I kwartale 2016 roku.

90004 Zagospodarowanie terenu i wyposażenie Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego w Gębczycach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.100,00 zł, wykonano 9.100,00 zł 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego zostało zakończone. Obejmowało zakup atestowanego kosza do koszykówki typ 2000A/55 oraz utwardzenie puzzlami 100 m² terenu wraz z montażem kosza.

90004 Rozbudowa placu zabaw w Głębokiej – fun. soł.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.530,00 zł, wykonano 8.530,00 zł 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Głębocka zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował zagospodarowanie terenu dz. nr 30/62 AM-1 w Głębokiej - wyrównanie terenu wraz z dowozem ziemi, zasiew trawy, wykonanie nowego ogrodzenia z siatki h=1,5 i długości 55 mb na słupkach stalowych wraz z cokołami betonowymi, zakup i montaż furtki z siatki.

90004 Budowa wiaty w miejscowości Piotrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.000,00 zł, wykonano 7.999,99 zł 100,00 %

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego wsi Piotrowice zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował wykonanie drewnianej wiaty na dz. nr 107/6 AM-1 w miejscowości Piotrowice.

90004 Zagospodarowanie parku w miejscowości Pławna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 90.100,80 zł 90,10 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano zadaszenie nad istniejącym podwyższeniem sceny o powierzchni użytkowej ~ 33 m² i kubaturze ~ 77 m³. Zadaszenie wykonano w technologii mieszanej: murowanej i drewnianej szkieletowej. Pokrycie dachu wykonano z blachodachówki. Ponadto wykonano dwie altany rekreacyjne sześciokątne z zabudowanymi wewnątrz ławkami i stołami. Zakupiono również urządzenia siłowe typu: wyciskanie siedząc podwójne, orbitrek podwójny, wioślarz podwójny oraz 6 ławek

parkowych, 2 kosze na śmieci i regulamin. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z PROW na lata 2007-2013 w wysokości: 25.000,00 zł.

90004 Rewitalizacja parku przy ul. Staszica w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 21.525,00 zł 86,10 %

Opracowano dokumentację techniczną na rewitalizację parku przy ul. Staszica w Strzelinie. W zakres projektu wchodzi: remont istniejących alejek parkowych oraz remont chodników przy ul. Prusa i części ul. Staszica wraz z wyznaczeniem ścieżek rowerowych. Ponadto, zaprojektowano budowę oświetlenia parkowego w centrum parku oraz modernizację oświetlenia drogowego na ulicach wokół parku. Opracowanie przewiduje także projekt zieleni tj. drzewa i krzewy oraz dodatkowe ławki parkowe.

90015 Wykonanie oświetlenia ul. Grota Roweckiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 240.000,00 zł, wykonano 237.814,99 zł 99,10 %

Zakończono zadanie związane z wykonaniem oświetlenia ul. Grota Roweckiego w Strzelinie. Zakres prac obejmował demontaż istniejącej linii kablowej oświetlenia drogowego wraz ze słupami, unieczynnienie i demontaż istniejących układów sterowniczo-pomiarowych w stacjach transformatorowych, wykonanie odcinka oświetlenia ulicznego o długości ok. 1105 mb, montaż 37 słupów oświetleniowych, 39 wysięgników rurowych, 43 opraw oświetleniowych LED, wykonanie trzech szafek sterowniczo-pomiarowych.

90015 Modernizacja ,dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 47.100,23 zł 94,2%

W ramach zadania :

- a) Wykonano roboty budowlane oświetlenia na Parku Skalnym przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie.
- b) Wybudowano oświetlenie przy drodze gminnej w miejscowości Mikoszków (Celestyn)- 4 szt. Słupów aluminiowych w kolorze oliwka wraz z 4 oprawami ledowymi oraz 122 mb kabla YAKXS 4x35mm.
- c) Wybudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Ulica – 3 słupy stalowe, trzy oprawy ledowe oraz 130 mb kabla YAKXS4x35mm.
- d) Opracowano dokumentacje techniczne na dobudowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Kazanów i Nieszkowice.
- e) Wykonano zasilanie energetyczne do działki nr 4 przy ul. Glinianej w Strzelinie.

90017 Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 47.000,00 zł, wykonano 37.602,49 zł 80,0%

W ramach tego zadania wydatkowano na zakup mini ładowarki KAMATSU /SK1026-5/ 23.127,14 zł (raty leasingowe) oraz na wymianę zużytego sprzętu komputerowego 14.475,35 zł.

90017 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Dzierżoniowskiej 2 of.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wydatkowano 15.129,00 zł 30,25%

Wykonano projekt budowlany remontu budynku mieszkalno-usługowego w Strzelinie, przy ul. Dzierżoniowskiej 2 of.

90017 Budowa alejki z kostki granitowej i wodociągu na cmentarzu komunalnym w Dankowicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 10.643,55 zł 70,96 %

W ramach tego zadania wykonano przyłącze wodociągowe do Cmentarza Parafialnego w Dankowicach.

90017 Dokapitalizowanie spółki ZWiK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 865,00 zł, wykonano 863,45 zł 100,0%

W ramach tego zadania przekazano Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Strzelinie sp. z o.o. kwotę 863,45 zł na uzupełnienie udziałów Gminy.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Remont świetlicy wiejskiej w Bierzynie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, wykonano 10.925,71 zł 99,33 %

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Bierzyn zostało zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji wykonano remont pomieszczenia kuchennego i wc. Remont wykonywany był systemem tradycyjnym. W pomieszczeniu kuchennym zerwano stare płytki oraz ułożono nowe na przygotowanym podłożu. Pomalowano ściany i sufit, wymieniono armaturę i kratkę ściekową. W pomieszczeniu wc wymieniono dwie muszle klozetowe, dwie umywalki i dwa grzejniki, wyburzono ściankę działową i postawiono nową z zamontowaniem nowych drzwi oraz zerwano stare płytki ceramiczne i na przygotowanym podłożu zamontowano nowe płytki.

92109 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 217.350,00 zł, wykonano 217.343,25 zł 100,00 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano świetlicę wiejską o powierzchni zabudowy – 67,80 m², w tym powierzchni użytkowej 54,33 m² i kubaturze 162,99 m³. Wysokość budynku – 6,07 m, długość 10 m, szerokość 6,78 m. Obiekt parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Ponadto wykonano przyłącze wodociągowe, zbiornik bezodpływowy na ścieki, wewnętrzna linia zasilająca wlv elektroenergetyczną n/n. Wykonano także plac utwardzony z miejscami parkingowymi dla 3 pojazdów, utwardzone podejście do budynku, oświetlenie i ogrodzenie terenu. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z PROW na lata 2007-2013. W 2015 roku zrefundowano poniesione koszty w wysokości: 135.125,00 zł.

92109 Rozbudowa zaplecza SOK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.355.800,00 zł, wykonano 1.345.815,49 zł 99,3%

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji powstała nowa siedziba Strzeleńskiego Ośrodka Kultury. Obiekt został wyposażony w salę wielofunkcyjną dla ok. 300 widzów. Na parterze znajduje się hol główny z windą, sala konferencyjna dla 50 osób z zapleczem oraz WC. Na piętrze również powstała sala konferencyjna. Drugie piętro przeznaczono na pomieszczenia administracyjne oraz marketingowe. W piwnicy zlokalizowano nową kotłownię z pomieszczeniem na opał, pomieszczeniem socjalnym z zapleczem porządkowym dla sprzętaczek oraz magazyny. Na sfinansowanie zadania otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. W 2015 roku zrefundowano poniesione koszty w wysokości: 988.329,91 zł.

92109 Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.400,00 zł, wykonano 10.209,00 zł 98,20 %

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę wiaty rekreacyjnej w miejscowości Górzec. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Część środków finansowych, tj. 7.400,00 zł pochodzi z funduszu sołeckiego wsi Górzec.

92109 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnik - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.000,00 zł, wykonano 12.915,00 zł 99,34 %

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Żeleźnik. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

92109 Zakup wyposażenia do nowej siedziby Strzeleńskiego Ośrodka Kultury na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 305.000,00 zł, wykonano 305.000,00 zł 100,00%

W roku 2015 przekazano Strzeleńskiemu Ośrodkowi Kultury dotację celowej w wysokości 305.000,00 zł na wyposażenie nowej siedziby na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej. Środki te zostały przeznaczone na zakup projektora kinowego cyfrowego wraz ze sprzętem niezbędnym do pracy przy wyświetlaniu filmów.

92120 Odbudowa ratusza w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Przeprowadzono postępowanie na wyłonienie projektanta odbudowy ratusza w Strzelinie. Wpłynęły dwie oferty, które przewyższały kwotę, jaką Gmina Strzelin przeznaczyła na sfinansowanie inwestycji. Zgodnie z zapisami WPF procedura zmierzająca do wyłonienia Wykonawcy dokumentacji technicznej zostanie powtórzona w 2016 roku.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601 Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł, wykonano 500.000,00 zł 100,00%

W okresie sprawozdawczym Gmina Strzelin z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 500.000,00 zł przekazała wszystkie zaplanowane środki spółce pełniącej obowiązki operatora Krytej Pływalni w Strzelinie celem podwyższenia kapitału zakładowego Strzeleńskiego Centrum Sportowo – Edukacyjnego Sp. z o.o.

92601 Modernizacja i naprawa urządzeń technicznych obiektu Krytej Pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 49.960,37 zł 99,92 %

Rozliczono wykonane naprawy urządzeń technicznych obiektu Krytej Pływalni w Strzelinie.

92601 Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.680,00 zł 98,4 %

Wykonano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zadanie zostało rozliczone.

92601 Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza boiska sportowego w miejscowości Chociwel, budowa szatni i wiaty (f.s.7.499)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 18.450,00 zł 92,25 %

Wykonano dokumentację techniczną zaplecza boiska sportowego w miejscowości Chociwel, budowę szatni i wiaty. Zadanie zostało rozliczone. Część środków finansowych, tj. 7.499,00 zł pochodzi z funduszu sołectwa wsi Chociwel.

92601 Wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Dębniaki

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.190,00 zł, wykonano 7.180,00 zł 100,00 %

Zadanie zostało zakończone. W ramach zadania zakupiono urządzenia siłowe typu wioślarz i narciarz oraz orbitrek i stepper.

92601 Uporządkowanie terenu przy boisku z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną w miejscowości Karszówek

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.500,00 zł, wykonano 8.500,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończone. W ramach zadania uporządkowano teren działki przeznaczonej pod siłownię zewnętrzną poprzez wykonanie niwelacji terenu, wywóz urobku i nawiezenie nowej ziemi.

92601 Urządzenie placu rekreacyjnego na boisku sportowym w miejscowości Kuropatnik

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 33.100,00 zł, wykonano 33.087,00 zł 100,00 %

W ramach zadania powstała wiatra rekreacyjna w miejscowości Kuropatnik. Część środków finansowych, tj. 16.845,70 zł pochodzi z funduszu sołectkiego wsi Kuropatnik. Zakres prac obejmował wykonanie wiaty rekreacyjnej o konstrukcji drewnianej (drewno strugane) o rozmiarze osiowym 6m x 12m z rozstawem modułarnym słupów 3mx3m i dachem kopertowym, wykonanie pokrycia wiaty blachą dachówko podobną, wykonanie wokół wiaty balustrady drewnianej, wykonanie orynnowania z rur PCV, wykonanie stóp fundamentowych, żelbetowych. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

92601 Rozbiórka starej wiaty znajdującej się przy boisku w Szczodrowicach i postawienie nowej – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł 100,00 %

W ramach zadania rozebrano istniejącą scenę przy boisku wiejskim oraz wykonano utwardzenie terenu z kostki betonowej przeznaczonego pod nową wiatę. Zadanie zostało zakończone.

92601 Wymiana podłogi w budynku sali gimnastycznej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 298.000,00 zł, wykonano 297.157,20 zł 99,71 %

W ramach zadania wymieniono podłogę w budynku sali gimnastycznej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie. Wykonano systemową podłogę sportową o nawierzchni elastycznej o powierzchni ~ 443 m², słupki do siatkówki wraz z siatką, stanowisko sędziowskie, siatki osłonowe na okna. Zmodernizowano również połączone z halą pomieszczenie gospodarcze poprzez wykonanie posadzki z płytek gres o powierzchni 38 m² oraz pomalowano ściany i sufit. Ponadto, wykonano instalację ogrzewania, wentylacji oraz pomalowano ściany na sali sportowej. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Gmina Strzelin na sfinansowanie zadania otrzymała pomoc finansową z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach „Programu modernizacji infrastruktury sportowej na rok 2015” w wysokości 108.100,00 zł.