

KW.1712.1.1.2017

Protokół

kontroli gospodarki finansowej Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie w zakresie poniesionych wydatków inwestycyjnych w okresie od 1.01.2015 r. do 30.09.2016 r.

Kontrolę przeprowadził podinspektor d/s kontroli – Jacek Wlazło w dniach od 10.01 do 12.01.2017r oraz w dniach od 26.01 do dnia 7.02.2017r na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin nr 1/2017 z dnia 10.01.2017r.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych do realizacji przez Gminę Strzelin w roku 2015 zamykał się kwotą 12.052.126zł, natomiast wydatki majątkowe zrealizowano na poziomie 11.195.601,60 zł finansując zadania z następujących źródeł:

- z dochodów własnych	9.064.848
- dofinansowanie ze środków pomocowych	1.097.558
- inne	1.033.196

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r. poniesiono nakłady inwestycyjne (konto 080) w wysokości 10.838.409,12 zł.

Kontrolą objęto wydatki ujęte w § 6010, § 6050, § 6057, § 6059, § 6060, § 6220.

Wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały przedstawia zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki z budżetu gminy w roku 2015	Wydatki poniesione w roku 2015 r.	% wykonania
I	Transport i łączność (dział 600)	2.026.750	1.966.048	97,00
1	Rozdział 60013	638.500	633.040	
2	Rozdział 60014	70.000	57.500	
3	Rozdział 60016	747.000	711.524	
4	Rozdział 60017	571.250	563.984	
II	Turystyka (dział 630)	48.771	48.770	99,99
1	Rozdział 63095	48.771	48.770	
III	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	1.571.123	1.534.656	97,68
1	Rozdział 70005	1.571.123	1.534.656	
IV	Działalność usługowa (dział 710)	114.000	69.021	60,54
1	Rozdział 71004	114.000	69.021	
V	Administracja publiczna (dział 750)	89.442	88.195	98,60
1	Rozdział 75023	89.442	88.195	
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	596.530	471.599	79,06
1	Rozdział 75411	100.000	-	
2	Rozdział 75412	483.000	458.377	
3	Rozdział 75414	13.530	13.222	

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wydatki z budżetu gminy w roku 2015</i>	<i>Wydatki poniesione w roku 2015 r.</i>	<i>% wykonania</i>
VII	Oświata i wychowanie (dział 801)	3.094.350	3.067.760	99,14
1	Rozdział 80101	2.639.000	2.613.540	
2	Rozdział 80104	20.800	20.720	
3	Rozdział 80110	434.550	433.500	
VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	1.318.230	1.086.378	82,41
1	Rozdział 90001	574.000	361.116	
2	Rozdział 90002	120.400	117.554	
3	Rozdział 90004	273.830	270.222	
4	Rozdział 90015	290.000	284.915	
5	Rozdział 90095	60.000	52.571	
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1.940.575	1.920.160	98,95
1	Rozdział 92109	1.930.575	1.920.160	
2	Rozdział 92120	10.000	-	
X	Kultura fizyczna i sport (dział 926)	945.790	943.015	99,71
1	Rozdział 92601	945.790	943.015	
	RAZEM	11.745.561	11.195.602	95,32

W rozbiściu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia to poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wydatki w roku 2015</i>	<i>Wydatki poniesione w roku 2015 r.</i>
I	Transport i łączność (dział 600)	2.026.750	1.966.048
1	Budowa chodnika w m. Ulica w ciągu drogi wojew.	578.500	578.040
2	Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg woj. 395 i 396	5.000	-
3	Opr. dok. techn. ciągu pieszo-rowerowego do m. Szczodrowice	55.000	55.000
4	PT Bud. chodnika przy dr. powiatowej w m. Szczawin	70.000	57.500
5	Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza II etap	301.100	301.087
6	PT Przebudowa ul. Kadłubka	30.000	29.800
7	Proj. Uzbrojenia terenu ul. Targowa	20.000	19.926
8	Remont kładki dla pieszych nad rz. Oławą	59.000	58.676
9	PT Bud. chodnika w m. Pęcz	10.000	10.000
10	Remont drogi w m. Dobrogoszcz	100.000	89.930
11	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych	107.900	107.676
12	Projekt drogi w Gościęcicach Śr.	10.000	9.500
13	Zakrycie rowy burzowego w m. Muchowiec	60.000	57.223
14	Budowa przepustu w Skoroszowicach	30.000	13.696

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wydatki w roku 2015</i>	<i>Wydatki poniesione w roku 2015 r.</i>
15	Budowa wiat przystankowych	15.000	14.010
16	Budowa ul Turkusowej w Szczawinie	4.000	-
17	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Gęsiniec	179.000	178.381
18	Droga dojazdowa do gruntów rolnych Kuropatnik	322.250	321.434
19	PT Droga dojazdowa do gruntów rolnych Górzec	10.000	9.906
20	Remont drogi śródpolnej Biedrzychów-Krzepice	60.000	54.263
II	Turystyka (dział 630)	48.771	48.770
1	Budowa krytej pływalni	48.771	48.770
III	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	1.571.123	1.534.656
1	Rozbudowa systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin	239.774	203.747
2	Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy	7.500	7.460
3	Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego	1.316.384	1.315.984
4	Ogrodzenie terenu gminnego we wsi Częszczyce	7.465	7.465
IV	Działalność usługowa (dział 710)	114.000	69.021
1	Sporządzanie miejscowych planów zagosp. przestrzen.	114.000	69.021
V	Administracja publiczna (dział 750)	89.442	88.195
1	Zakupy inwestycyjne	79.298	72.051
2	Wym. urządz. i uruchomienie systemu sygnalizacji	16.144	16.144
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	596.530	471.599
1	Budowa remizy OSP w Broźcu	427.500	415.133
2	Remont dachu remizy oraz montaż bramy OSP w Nieszkowicach	36.000	35.684
3	Zakup defibrylatora	10.500	7.560
4	Zakup i montaż syreny elektronicznej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności	13.530	13.222
VII	Oświata i wychowanie (dział 801)	3.094.350	3.067.759
1	Budowa sali sportowej przy Szkole Podst. w Białym Kościele	2.464.000	2.449.085
2	Naprawa opierzeń w Szkole Podst. Nr 4	7.000	7.000
3	Remont drogi ppoż w Szkole Podstawowej Nr 5	69.000	65.991
4	Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podst. Nr 5	60.000	59.040
5	Wyk. zabezpieczeń pęknięć kontr. w Szkole Podst. Nr 4	39.000	32.424
6	Rozbiórka obiektu po przedszkolu ul. Piłsudskiego	20.800	20.719
7	Rozbudowa bud. Gimnazjum Nr 2 o windę dla npełnspr.	434.550	433.500
VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	1.318.230	1.086.378
1	Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna – Trześnia PT	69.000	13.628
2	Kanalizacja deszczowa w m. Pławna	10.000	6.396

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wydatki w roku 2015</i>	<i>Wydatki poniesione w roku 2015 r.</i>
3	Budowa przyłączy kanalizacji sanit. w m. Kuratnik PT	20.000	19.941
4	Remont i oczyszczanie zbiornika w Białym Kościele PT	70.000	69.000
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie	45.000	-
6	Budowa kanalizacji osiedlowej w Karszowie I etap	350.000	252.150
7	Opracowanie dokumentacji na kanalizację OW w B. Kościele	10.000	-
8	Rekultywacja kwatery składowiska odpadów Wąwolnica	60.000	57.210
9	Dolnośląski Projekt Rekultywacji	40.000	40.000
10	Zakup i montaż kontenera socjalnego do PSZOK	20.400	20.344
11	Modernizacja placów zabaw na terenie gminy Strzelin	133.000	132.967
12	Zagospodarowanie terenu i wyposażenie CI-R w Gębczycach	9.100	9.100
13	Rozbudowa placu zabaw w Głębokiej	8.530	8.530
14	Budowa wiaty w Piotrowicach	8.000	8.000
15	Zagospodarowanie parku w m. Pławna	90.200	90.101
16	Rewitalizacja parku przy ul. Staszica w Strzelinie	25.000	21.525
17	Wykonanie oświetlenia ul. Grota Roweckiego w Strzelinie	240.000	237.815
18	Modernizacja , dobudowa i remonty oświetlenia	50.000	47.100
19	Ogrodzenie i zabezpieczenie zbiornika retencyjnego m.Pławna	20.000	18.192
20	Wykonanie elementów doposażenia dekoracji ulicznych	40.000	34.379
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	1.940.575	1.920.160
1	Remont świetlicy wiejskiej w Bierzynie	11.000	10.926
2	Zakup wyposażenia świetlicy w Gęsińcu	18.025	17.952
3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrogoszcz	217.350	217.343
4	Rozbudowa zaplecza Strzeleńskiego Ośrodka Kultury	1.355.800	1.345.815
5	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Górzec PT	10.400	10.209
6	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Żeleźnik PT	13.000	12.915
7	Zakup wyposażenia do nowej siedziby Strzeleńskiego Ośrodka Kultury za potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	305.000	305.000
X	Kultura fizyczna i sport (dział 926)	945.790	943.014
1	Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni	500.000	500.000
2	Modernizacja i naprawa urządzeń technicznych obiektu Krytej Pływalni	50.000	49.960
3	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie PT	20.000	19.680
4	Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza boiska w m. Chociwel	20.000	18.450
5	Wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Dębni	7.190	7.180

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki w roku 2015	Wydatki poniesione w roku 2015 r.
6	Uporządkowanie terenu przy boisku z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną w m. Karszówek	8.500	8.500
7	Urządzenie placu rekreacyjnego przy boisku w m. Kuropatnik	33.100	33.087
8	Rozbiórka starej wiaty przy boisku w Szczodrowicach i postanowienie nowej I etap	9.000	9.000
9	Wymiana podłogi w budynku Sali gimnastycznej przy ul. Staromiejskiej	298.000	297.157
	RAZEM	11.745.561	11.195.600

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 wyniosły 72.963,60 i dotyczyły następujących zadań:

- dział 700 rozdz. 70005 – Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin kwota 18.450zł;
- dział 900 rozdz. 90001 – Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna – Trzeźnia PT kwota 54.513,60zł.

W ramach działu „600” realizowano zadania inwestycyjne wg:

1. Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – wydatkowano kwotę 633.039,59zł. Zadanie pn „Budowa chodnika w m. Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396” – konto 080 00 448 kontynuowano ponosząc w roku 2015 nakłady w wysokości 578.039,59zł. Opracowano dokumentację techniczną budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 395 na odcinku od ul. Ząbkowickiej do m. Szczodrowice ponosząc nakłady w wysokości 55.000zł (konto 080 00 507).
2. Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zrealizowano wydatki na kwotę 57.500zł i dotyczyły zadania *Budowa chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin.* (konto 080 00 388)
3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę 711.524,57zł. W roku 2015 realizowano zadania:
 - *Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza* wydatki na realizację zadania wyniosły 301.087,15zł,
 - *Przebudowa ul. Kadłubka w Strzelinie* - PT nakłady 29.800zł,
 - *Przebudowa ul. Targowej* - projekty uzbrojenia terenu wydatki wyniosły 19.926,00zł,
 - *Remont kładki dla pieszych nad rzeką Oławą* - zrealizowano wydatki na kwotę 58.676,31zł.
 - *Budowa chodnika w m. Pęcz* - PT - sfinansowano wydatki w wysokości 10.000zł,
 - *Remont drogi w m. Dobrogoszcz* - zrealizowane wydatki wyniosły 89930,15zł,
 - *Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych* - wydatki wyniosły 107.675,62zł,
 - *Projekt drogi gminnej w Gościęcicach Średnich* - wydatki wyniosły 9.500zł,
 - *Zakrycie rowu burzowego w m. Muchowiec* – kwota poniesionych wydatków 57.222,85zł,
 - *Budowa przepustu w Skoroszowicach* – zrealizowano wydatki na kwotę 13.696,49zł,
 - *Montaż nowych wiat przystankowych* – kwota poniesionych wydatków 14.010zł. Zadanie zakończono wystawiając dowody OT 14/WGK, 15/WGK, 16/WGK z dnia 30.12.2015r
4. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – wydatkowano kwotę 563. 983,96zł. Wydatki zrealizowano na zadania:
 - *Gęsiniec droga dojazdowa do gruntów rolnych* – kwota poniesionych wydatków 178.380,75zł,
 - *Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych* – łącznie wydatki wyniosły 321.434,01zł,
 - *Górzec droga dojazdowa do gruntów rolnych* - PT – kwota wydatków 9.906zł,
 - *Remont drogi śródpolnej łączącej Biedrzychów z Krzepicami* – wydatki wyniosły 54.263,20zł.

Szczegółowej kontroli poddano zadanie w ramach rozdziału 60013 objęte ewidencją na koncie 080 00 448 zadanie pn. „Budowa chodnika w m. Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej”. Zamawiający ustalił kwotę jaką zamierzył przeznaczyć na realizację zadań w wysokości 411.274,08 zł netto co stanowi 97.345,28 euro, w związku z czym wyłonienie Wykonawcy następuje w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – PZP. W Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono w dniu 14.11.2014r pod numerem 374888-2014 ogłoszenie, określając termin składania ofert na dzień 15.12.2014r godz.10:00. W protokole z posiedzenia komisji przetargowej spisane w dniu 22 grudnia 2014r określono, że w terminie ustalonym w ogłoszeniu wpłynęło 9 ofert. Komisja dokonując oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym stwierdziła, że wymagania określone w SIWZ spełniają wszyscy Wykonawcy. Komisja przetargowa podjęła wniosek o zaproponowaniu kierownikowi zamawiającego wybór oferty z najniższą ceną, która była jedynym kryterium oceny ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomiono uczestników postępowania pismem ZP.271.33.3.2014 z dnia 22.12.2014r. Umowę nr ZP/2/WRGI/2015 zawarto w dniu 12.01.2015r określając okres realizacji do dnia 30.06.2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 16.01.2015r pod numerem 11578-2015. Na formularzu ZP-PN sporządzono protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji sporządzono w dniu 14 grudnia 2015r i podpisano przez przedstawiciela Inwestora Zamawiającego i Wykonawcę – załącznik nr 1. Protokół stwierdza wykonanie robót w terminie określonym w aneksach do umowy, zgodnie z projektem i zgodnie z umową ZP/2/WRGI/2015 oraz umową ZP/92/WRGI/2015 z dnia 10.11.2015r. Nie stwierdzono usterek, a okres gwarancyjny 36 m-cy trwa do 14.12.2018r. Faktura Nr FV/87/2015 z dnia 14.12.2015r (załącznik nr 2) została uregulowana przelewem w dniu 17.12.2015r, a faktura na roboty dodatkowe FV/88/2015 z dnia 14.12.2015r (załącznik nr 3) została uregulowana przelewem w dniu 17.12.2015r.

Szczegółowej kontroli poddano wydatki poniesione w rozdziale 60016 na zadanie oddane do użytkowania i przyjęte na ewidencję środków trwałych:

Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza w Strzelinie etap I – konto 080 00 326

Wartość zamówienia, którą Zamawiający zamierzył przeznaczyć na realizację zadania ustalono na podstawie kosztorysu inwestorskiego w wysokości 324.720,63 zł netto co stanowi 76.858,77 euro, w związku z czym wyłonienie Wykonawcy następuje w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – PZP. W Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczono w dniu 10.04.2015r pod numerem 81090-2015 ogłoszenie, określając termin składania ofert na dzień 28.04.2015r godz.10:00. W protokole z posiedzenia komisji przetargowej z dnia 28 kwietnia 2015r określono, że w terminie ustalonym w ogłoszeniu wpłynęły 2 oferty. Komisja dokonując oceny ofert złożonych w przetargu nieograniczonym stwierdziła, że wymagania określone w SIWZ spełniają wszyscy Wykonawcy. Komisja przetargowa podjęła wniosek o zaproponowaniu kierownikowi zamawiającego wybór oferty z najwyższą ilością uzyskanych punktów. Kryterium oceny ofert stanowiła cena – 90 oraz okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane – 10. O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomiono uczestników postępowania pismem ZP.271.3.1.2015 z dnia 30.04.2015r. Umowę nr ZP/30/WRGI/2015 zawarto w dniu 8.05.2015r określając okres realizacji do dnia 14.08.2015r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.05.2015r pod numerem 110802-2015. Na formularzu ZP-PN sporządzono protokół postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji sporządzono w dniu 27 sierpnia 2015r i podpisano przez przedstawiciela Inwestora Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół stwierdza wykonanie robót zgodnie z projektem i umową (załącznik nr 4). Nie stwierdzono usterek, a wyniki prób technicznych przedstawionych w operacie kolaudacyjnym są pozytywne. Okres gwarancyjny 60 m-cy do dnia 27.08.2020r. Faktura Nr 58/08/2015 z dnia 27.08.2015r (załącznik nr 5) została uregulowana przelewem w dniu 25.09.2015r.

W ramach działu „630” - Turystyka w rozdziale 63095 na dzień 31.12.2015r wydatkowano kwotę 48.770,27zł realizując zadanie „Budowa krytej pływalni w Strzelinie”. Ponadto na koniec roku wymagalne zobowiązania stanowią kwotę 50.000zł.

W dziale „700” - Gospodarka mieszkaniowa – poniesiono wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 1.534.655,58zł, które dotyczyły zadań inwestycyjnych:

- Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie. W roku 2015 poniesiono nakłady w wysokości 1.315.984,19zł,
- Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy – wydatki wyniosły 203.746,39zł, konto 080 00 216 wykazuje za 12 m-cy 2015 obroty Wn narastająco 178.513,04zł tj. wartość nakładów pomniejszonych o VAT.
- Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy – zrealizowano wydatki na kwotę 7.460zł
- Ogrodzenie terenu gminnego we wsi Częszyce – zrealizowano nakłady w wysokości 7.465zł.

W ramach działu „710” – Działalność Usługowa w rozdziale 71004 wydatkowana kwota 69.021,29zł dotyczy sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale „750” – Administracja publiczna rozdział 75023 poniesiono nakłady na zakupy inwestycyjne na kwotę 72.051,33zł oraz na wymianę urządzeń i uruchomienie nowego systemu sygnalizacji włamania i napadu w UMiG w Strzelinie w wysokości 16.143,61zł.

W dziale „754” - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa realizowano zadania wg rozdziałów:

75412 § 6050 wydatkowano środki w kwocie	450.816,94zł
75412 § 6060 wydatkowano środki w kwocie	7.560,00zł
75414 § 6060 wydatkowano środki w kwocie	13.222,50zł

W dziale „801” – Oświata i wychowanie” poniesiono wydatki w rozdziale:

80101 § 6050 poniesiono wydatki w kwocie	2.613.539,78.
80104 § 6050 poniesiono wydatki w kwocie	20.719,50
80110 § 6050 poniesiono wydatki w kwocie	433.500,08

W ramach rozdziału 80101 w roku 2015 realizowano zadania:

- Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele oraz remont dachu starej szkoły wydatki na realizację zadania wyniosły 2.449.085,19zł,
 - Naprawa opierzeń w Szkole Podstawowej Nr 4 wartość wydatków 7.000zł,
 - Remont drogi ppoż. od bramy do Szkoły Podstawowej Nr 5 nakłady na zadanie 65.990,99zł,
 - Przebudowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej Nr 5 wartość nakładów 59.040zł,
 - Ustalenie przyczyn i wykonanie zabezpieczeń pęknięć konstrukcyjnych budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 wartość nakładów 32.423zł,
 - Rozbiórka obiektu po przedszkolu przy ul Piłsudskiego wydatki w kwocie 20.719,50zł.

W ramach działu „900” realizowano zadania inwestycyjne wg:

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 361.115,70 na zadania pn.:
 - Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna – Trześnia PT wydatkowano kwotę 13.628,40zł. Ponadto na koniec roku wymagalne zobowiązania stanowią kwotę 54.513,60zł;
 - Kanalizacja deszczowa w m. Pławna – wydatkowano środki w wysokości 6.396zł;
 - Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w m. Kuropatnik – PT poniesiono wydatki 19.940,76zł;

- remont i oczyszczenie zbiornika wodnego w Białym Kościele – PT wartość nakładów 69.000,54zł;
- Budowa kanalizacji osiedlowej w Karszowie I etap – wydatki 252.150zł.
- 2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatkowano kwotę 270.222,35zł na kontynuowane zadania inwestycyjne „Modernizacja istniejących placów zabaw” oraz zadania noworozpoczynane:
 - 080 00 484 – Zagospodarowanie terenu i wyposażenie Centrum Integracyjno-Rekreacyjnego w Gębczycach;
 - 080 00 485 – Rozbudowa placu zabaw w Głębokiej;
 - 080 00 487 – Budowa wiaty w m. Piotrowice, zadanie rozliczono i wystawiono OT.
 - 080 00 489 – Zagospodarowanie parku w m. Pławna;
 - 080 00 490 – Rewitalizacja parku przy ul. Staszica w Strzelinie – PT.

Zadanie pn. „Modernizacja istniejących placów zabaw” częściowo zakończono dokonując końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji:

- Wykonanie urządzenia linowego – statku pirackiego przy ul. Grota Roweckiego w Strzelinie wystawiając OT 3/WGK/2015 w dniu 19.10.2015r na kwotę 47.096,15zł;
- Dokumentacja projektowa dla placu zabaw przy ul. Grota Roweckiego i ul. Łokietka wystawiając OT 8/WGK/2015 w dniu 14.12.2015r na kwotę 5.535zł;
- Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz obiektów małej architektury w Parku Jordanowskim w Strzelinie wystawiając OT 38/WRGI/2015 w dniu 31.12.2015r na kwotę 88.024,41zł.

Na dzień 31 grudnia 2015r saldo Wn konta 080 00 417 wynosi 327.000zł i dotyczy wydatków na zadanie Budowa placu zabaw w parku Jordanowskim w Strzelinie.

- 3. Rozdział 900015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki wyniosły 284.915,22zł i dotyczyły zdania kontynuowanego „Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin” ewidencjonowanego na koncie 080 00 421. Saldo konta na dzień 1 stycznia 2015r wynosiło 179.099,16zł, wydatki w ciągu roku 2015 47.100,23zł. W ciągu 2015r nie rozliczono, ani nie wystawiono dowodu OT.

W roku 2015 poniesiono wydatki inwestycyjne na nowo rozpoczęte zadanie „Wykonanie oświetlenia na ul. Grota Roweckiego w Strzelinie” w wysokości 237.814,99zł. Zadanie zakończono wystawiając dowód OT.

- 4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność wydatki w roku 2015 wyniosły 52.570,50zł i dotyczyły zadań: „Ogrodzenie i zabezpieczenie zbiornika retencyjnego w m. Pławna” oraz „Wykonanie elementów doposażenia dekoracji ulicznych”. Oba zadania rozliczono i sporządzając dowody OT 2/WGK/2015 z dnia 19.10.2015r oraz OT 7/WGK/2015 z dnia 10.12.2015r.

W dziale „921” - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowano zadania wg rozdziałów:

92109 § 6050 wydatkowano środki w kwocie	829 020
92109 § 6057 wydatkowano środki w kwocie	278 662
92109 § 6059 wydatkowano środki w kwocie	489 526
92109 § 6060 wydatkowano środki w kwocie	17 952

które dotyczyły 2 zadań kontynuowanych tj.:

- *Rozbudowa zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury* – konto 080 00 194. W roku 2015 poniesiono wydatki w wysokości 1.345.815,49zł. Zadanie rozliczono wystawiając dowód OT/4 /WRGI/2015 z dnia 12.08.2015r na łączną kwotę nakładów poniesionych na realizację zadania 8.397.204,16zł. Szczegółowej kontroli poddano wydatki na realizację zadania poniesione w roku 2015.
- *Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Dobrogoszcz* – konto 080 00 325. Wydatki w roku 2015 wyniosły 217.343,25zł. Zadanie rozliczono wystawiając dowód OT nadłączoną kwotę

nakładów 288.633,85zł.

Ponadto w ramach działu „921” rozdział 92116 w roku 2015 poniesiono nakłady na zadania:

- Zakup wyposażenia świetlicy w Gęsińcu konto 080 00 430 wydatki 17.951,85zł;
- Remont świetlicy wiejskiej w Bierzynie konto 080 00 494 wydatki 10.925,71zł;
- Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Górzec- PT konto 080 00 495 wydatki 10.209zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej w m. Żeleźnik – PT konto 080 00 496 wydatki 12.915zł.

W

roku 2015 rozliczono zadanie 080 00 430 sporządzając dowód OT.

W dziale „926” - Kultura fizyczna i sport w roku 2015 realizowano zadania:

- Wymiana podłogi w budynku Sali gimnastycznej przy ul Staromiejskiej w Strzelinie konto 080 00 401 wydatki poniesione w roku 2015 297.157,20zł. zadanie rozliczono.
- Modernizacja i naprawa urządzeń technicznych obiektu Krytej pływalni w Strzelinie konto 080 00 497 wydatki inwestycyjne wyniosły 49.960,37zł.
- Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Strzelinie – PT konto 080 00 498 wydatki inwestycyjne wyniosły 19.680zł. Zadanie rozliczono.
- Wykonanie dokumentacji projektowej zaplecza boiska sportowego w m. Chociwel. Budowa szatni i wiaty konto 080 00 499 wydatki wyniosły 18.450zł.
- Wykonanie siłowni zewnętrznej w m. Dębniki konto 080 00 500 wydatki wyniosły 7.180zł. Zadanie rozliczono.
- Uporządkowanie terenu przy boisku z przeznaczeniem na siłownię zewnętrzną w m. Karszówek konto 080 00 501 wydatki wyniosły 8.500zł.
- Urządzenie placu rekreacyjnego na boisku sportowym w m. Kuropatnik konto 080 00 502 wydatki inwestycyjne 33.087zł. Zadanie rozliczono.
- Rozbiórka starej wiaty znajdującej się przy boisku w Szczodrowicach i postawienie nowej I etap konto 080 00 517 wydatki 9.000zł.

Faktury wystawiane przez wykonawców robót inwestycyjnych są sprawdzane i prawidłowo opisywane pod względem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym przez upoważnione do tego osoby, a następnie zatwierdzane przez Skarbnika Gminy oraz Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin.

Faktury dotyczące realizowanych inwestycji zostały prawidłowo zadekretowane i zaksięgowane zgodnie z obowiązującym planem kont.

Należy podkreślić, że na konto „080” wykazuje nie rozliczone zadania inwestycyjne wykazane w protokole kontroli gospodarki finansowej w zakresie poniesionych wydatków inwestycyjnych od 1.01.2011r do 31.12.2011r – KW.1712.1.2012 z dnia 16.07.2012r.

Zadania inwestycyjne realizowane w latach poprzednich nie wykazujące żadnych obrotów powinny zwiększać majątek gminy lub podlegać przekazaniu protokołem PT właściwym jednostkom na podstawie właściwych dokumentów:

- Zadanie inwestycyjne – Budowa drogi gminnej 120011D Gęsiniec-Gościęcice konto analityczne 080 00 090 wykazuje saldo 243.913,07. Nie wystawiono dokumentu OT.
- Zadanie inwestycyjne – Modernizacja drogi nr 120013D w Gęsińcu konto analityczne 080 00 111 wykazuje saldo 182.294,94. Nie wystawiono dokumentu OT.
- Zadanie inwestycyjne – Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Strzelinie konto analityczne 080 00 128 poniesione nakłady 1.231.231,17. Nie wystawiono dokumentu OT.
- Zadania inwestycyjne – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez modernizację oświetlenia monitoringu konto analityczne 080 00 132 wykazuje saldo w kwocie 60.958,23zł z roku 2005-2006. Nie wystawiono dowodu OT.
- Zadania inwestycyjne – Remont budynków A i B Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie konto analityczne 080 00 138 i zadanie – Zakupy inwestycyjne konto analityczne 080 00 224 wykazują nierozliczone salda wydatków poniesionych w roku 2009 na łączną kwotę 323.626,57zł. Zadanie zakończone. Do dnia kontroli inwestycja nie jest rozliczona oraz nie

- wystawiono dowodu na zwiększenie wartości budynków.
- Zadanie inwestycyjne – Budowa kanalizacji w gminie Strzelin wraz modernizacją konto analityczne 080 00 142. Saldo nakładów na dzień 30 września 2016r wynosi 446.570,84zł.
 - Zadanie inwestycyjne – Przebudowa ulicy Grota Roweckiego w Strzelinie konto analityczne 080 00 157. Zadanie rozłożono na etapy. Wartość poniesionych nakładów w okresie 2008 – 2010 wynosi 540.812,29zł. Protokołem odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji sporządzonym w dniu 23.04.2010r przekazano do użytku inwestycję o wartości robót budowlano-montażowych 393.309,44zł. W roku 2016 poniesiono wydatki w kwocie 60.176,86zł.
 - Zadania inwestycyjne – Wymiana oświetlenia drogowego Mikoszów i w Piotrowicach konta analityczne 080 00 233 i 080 00 234 wykazujące salda w kwocie 8.000zł oraz 17.544,06 zł z roku 2009. Wystawiono 2 szt. dowodów PT na wartość łączną 17.187,36zł, jednakże dowodów nie przekazano do działu księgowości, w związku z czym zdanie na koncie „080” nie zostało rozliczone.

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2016r. obroty strony Wn narastająco na koncie „080” wyniosły 1.832.273,73 zł.

Wydatki majątkowe w rozbiciu na poszczególne działy i rozdziały przedstawia zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wydatki z budżetu gminy w roku 2016 po zmianach</i>	<i>Wydatki wykonane w okresie I-IX 2016 r.</i>	<i>% wykonania</i>
I	Transport i łączność (dział 600)	2.918.592	628.979	21,55
1	Rozdział 60002	17.500	17.500	
2	Rozdział 60004	73.800	73.800	
3	Rozdział 60013	94.360	-	
4	Rozdział 60014	249.000	-	
5	Rozdział 60016	1.816.932	376.530	
6	Rozdział 60017	667.000	161.149	
II	Turystyka (dział 630)	50.000	50.000	100,00
1	Rozdział 63095	50.000	50.000	
III	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	380.000	167.948	44,20
1	Rozdział 70005	380.000	167.948	
IV	Działalność usługowa (dział 710)	90.164	48.747	49,63
1	Rozdział 71004	90.164	48.747	
V	Administracja publiczna (dział 750)	79.131	28.140	35,36
1	Rozdział 75023	79.131	28.140	
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	242.800	127.320	53,77
1	Rozdział 75404	23.200	22.500	
2	Rozdział 75411	86.800	86.800	
3	Rozdział 75412	16.000	1.230	
4	Rozdział 75414	16.800	16.790	
5	Rozdział 75495	100.000	-	

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wydatki z budżetu gminy w roku 2016 po zmianach</i>	<i>Wydatki wykonane w okresie I-IX 2016 r.</i>	<i>% wykonania</i>
VII	Oświata i wychowanie (dział 801)	240.500	114.815	48,14
1	Rozdział 80101	146.500	66.290	
2	Rozdział 80104	17.000	12.000	
3	Rozdział 80110	77.000	36.525	
VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	1.612.272	681.795	42,29
1	Rozdział 90001	1.048.000	157.049	
2	Rozdział 90002	135.354	110.761	
3	Rozdział 90004	495.000	390.615	
4	Rozdział 90015	206.500	23.370	
5	Rozdział 90095	7.000	-	
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	186.510	11.070	5,93
1	Rozdział 92109	55.510	2.952	
2	Rozdział 92195	131.000	8.118	
X	Kultura fizyczna i sport (dział 926)	1.014.056	59.417	5,86
1	Rozdział 92601	1.014.056	59.417	
	RAZEM	6.814.025	1.918.231	28,15

W rozbiciu na poszczególne zadania inwestycyjne przedstawia to poniższe zestawienie:

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wydatki w roku 2016</i>	<i>Wydatki poniesione w okresie I-IX 2016 r.</i>
I	Transport i łączność (dział 600)	2.918.592	628.979
1	Opracow. Dokumentacji rewitalizacji linii kolejowej Strzelin - Kondratowice	17.500	17.500
2	Organizacja Gminnego Transportu Zbiorowego	72.800	73.800
3	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Ludów Polski	39360	-
4	Opr. dok. techn. ciągu pieszo-rowerowego do m. Szczodrowice	55.000	-
5	Budowa ul. Reja w Strzelinie	305.000	29.968
6	Przebudowa ul. Sikorskiego w Strzelinie	267.000	6.150
7	Przebud. Drogi do cmentarza wraz z wykon. Parkingu w m. Brożec PT	15.000	14.944
8	Budowa chodnika w m. Pęcz	150.000	144.279
9	Uzbrojenie terenu przy WSSE Invest park wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych I etap	16.000	4.305
10	Budowa chodnika ul. Słowackiego i ul. Ogrodowa	240.000	6.765
11	Remont ul. Wichrowej w Strzelinie	100.000	-

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wydatki w roku 2016</i>	<i>Wydatki poniesione w okresie I-IX 2016 r.</i>
12	Przebudowa ul. Grota Roweckiego w Strzelinie I etap	140.000	60.177
13	Odbudowa chodnika przy ul. Brzegowej w Strzelinie I etap	48.000	47.375
14	Budowa ul. Turkusowej w Szczawinie PT	18.000	-
15	Utwardzenie drogi gminnej w m. Gościęcice	11.000	-
16	Utwardzenie drogi śródpolnej w Karszowie	5.000	-
17	Utwardzenie ul. Wiosennej w Gęsińcu	30.000	-
18	Odwodnienie parkingu przy bloku mieszkalnym nr 42 w Mikoszowie	5.000	-
19	Ułożenie krawężników wzdłuż drogi gminnej w m. Muchowiec	11.000	-
20	Budowa, przebudowa, modernizacja dróg gminnych	138.158	62.567
21	Wykonanie i montaż nowych wiat przystankowych	12.800	-
22	Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie PT	4.000	-
23	Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie PT	10.000	-
24	Remont dróg położonych w granicach dz. nr 4/2 AM-1 oraz dz. nr 30/9 AM-1 w m. Głęboka	290.974	-
25	Górzec droga dojazdowa do gruntów rolnych	122.000	121.789
26	Kuropatnik droga dojazdowa do gruntów rolnych	391.000	39.360
27	Gościęcice droga dojazdowa do gruntów rolnych	154.000	-
II	Turystyka (dział 630)	50.000	50.000
1	Budowa krytej pływalni	50.000	50.000
III	Gospodarka mieszkaniowa (dział 700)	380.000	167.948
1	Rozbudowa systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin	180.000	40.250
2	Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy	23.800	15.423
3	Wykup działek pod drogi zgodnie z mpzp	126.200	126.170
4	Rozbudowa targowiska miejskiego w Strzelinie PT	50.000	3.198
IV	Działalność usługowa (dział 710)	90.164	48.747
1	Sporządzanie miejscowych planów zagosp. przestrzen.	90.164	48.747
V	Administracja publiczna (dział 750)	79.131	28.140
1	Zakupy inwestycyjne	28.200	28.140
2	Informatyzacja urzędów szansą rozwoju jst z pow. Strzelińskiego, dzierzoniowskiego i ząbkowickiego	50.931	-
VI	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział 754)	219.600	104.820
1	Zakup samochodu operacyjnego dla PSP w Strzelinie	86.800	86.800
2	Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Kuropatniku	10.000	1.230
3	Monitoring w remizie OSP w Kuropatniku	6.000	-

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Planowane wydatki w roku 2016</i>	<i>Wydatki poniesione w okresie I-IX 2016 r.</i>
4	Zakup i montaż syreny elektronicznej w systemie ostrzegania i alarmowania ludności	16.800	16.790
5	Modernizacja istniejącego systemu monitoringu	100.000	-
VII	Oświata i wychowanie (dział 801)	240.500	114.815
1	Wyk. zabezpieczeń pęknięć kontr. w Szkole Podst. Nr 4	64.200	7.478
2	Wymiana pokrycia dachowego daszku nad łącznikiem w Szkole Podst. Nr 4	12.500	10.249
3	Wykonanie wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz wymiana stolarki zewnętrznej drzwiowej	49.800	48.563
4	Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele	20.000	-
5	Naprawa dachu oraz częściowa wymiana kanalizacji sanitarnej w przedszkolu miejskim przy ul. Sikorskiego	12.000	12.000
6	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie	5.000	-
7	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Kuropatniku PT	4.000	-
8	Renowacja lamperii klatki schodowej w Zespole Szkół w Kuropatniku	22.000	21.525
9	Wymiana rur kanalizacyjnych w Zespole Szkół Nr 1 w Strzelinie	31.000	15.000
10	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku gospodarczego w Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie	4.000	-
11	Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum Nr 2 w Strzelinie PT	16.000	-
VIII	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900)	1.612.272	681.795
1	Przebudowa zbiorników wodnych służących małej retencji	770.000	153.482
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Karszów II etap	4.000	3.567
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Biały Kościół PT	28.000	-
4	Dolnośląski Projekt Rekultywacji wysypisko w Wąwolnicy	105.472	105.472
5	Budowa przyłącza wod-kanal. do bud. socjalnego PSZOK	5.300	5.289
6	Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin	370.000	355.847
7	Rozbudowa placu zabaw w m. Ulica	21.000	20.910
8	Rewitalizacja parku miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie PT	90.000	13.858
9	Oprac. dokument. techn. na wykonanie placu zabaw przy Centrum Integracyjno-Rekreacyjny w Gębczycach	5.000	-
10	Modernizacja , dobudowa i remonty oświetlenia	200.000	23.370
11	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Górcu	6.500	-
12	Ogrodzenie działki gminnej nr 4/32 AM-14 przy ul. Glinianej w Strzelinie	7.000	-

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane wydatki w roku 2016	Wydatki poniesione w okresie I-IX 2016 r.
IX	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział 921)	186.510	11.070
1	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Szczodrowice PT	15.000	2.214
2	Utwardzenie terenu i montaż stopni do świetlicy kontenerowej w m. Częszyce	13.510	369
3	Budowa wiaty rekreacyjnej w m. Głęboka	13.500	-
4	Założenie rolet i alarmu na części wiaty rekreacyjnej w m. Warkocz	13.500	369
5	Rewitalizacja terenu przy Rotundzie Św. Gotarda w Strzelinie PT	35.000	3.321
6	Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja płd-wsch. Rynku w Strzelinie PT	41.000	4.797
7	Odbudowa ratusza w Strzelinie II etap - PFU	50.000	-
8	Remont schodów zewnętrznych i podejść do kościoła filialnego p.w.Św. Jana Kantego w Nieszkowicach	5.000	-
X	Kultura fizyczna i sport (dział 926)	1.014.056	59.416
1	Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska na terenie dz. nr 2/1 w m. Strzelin	895.000	36.600
2	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - sołectwo Dębniki	4.156	4.151
3	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej w Gęsińcu	8.000	-
4	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej – sołectwo Gościęcice	6.500	6.427
5	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej – sołectwo Karszówek	8.815	8.671
6	Rekonstrukcja nawierzchni trawiastej boiska sportowego – sołectwo Krzepice	8.000	-
7	Wyburzenie starej wiaty przy boisku i postawienie nowej w m. Szczodrowice	9.685	-
8	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Żeleźnik	4.000	3.567
9	Budowa zaplecza spotowo-turystyczno-rekreacyjnego przy OWŚ w Białym Kościele	45.000	-
10	Wykonanie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem typu LED na obiekcie OWŚ w Białym Kościele PT	8.400	-
11	Wykonanie studni na boisku sportowym w m. Kuropatnik	16.500	-
	RAZEM	6.790.825	1.895.730

Należy stwierdzić, że znaczna ilość zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2015 nie wykazuje obrotów w trakcie roku 2016, co świadczy, że zadania te winny być rozliczone w roku 2015 i przyjęte na ewidencję środków trwałych, jak np.:

- 080 00 384 *Przeniesienie studzienki kanalizacyjnej i remont w SP 5;*
- 080 00 378 *Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania;*
- 080 00 469 *Górzec Droga dojazdowa do gruntów rolnych PT;*
- 080 00 470 *Remont drogi śródpolnej łączącej Biedzychów z Krzepicami;*


- 080 00 475 *Naprawa opierzeń w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie;*
- 080 00 476 *Remont drogi ppoż. od bramy do szkoły w Szkole Podstawowej nr 5;*
- 080 00 479 *Rozbiórka obiektu po przedszkolu przy ul. Piłsudskiego w Strzelinie;*
- 080 00 494 *Remont świetlicy wiejskiej w Bierzynie;*
- 080 00497 *Modernizacja i naprawa urządzeń Krytej Pływalni w Strzelinie.*

Ponadto na dzień sporządzenia protokołu poszczególne wydziały dokonują rozliczenia poszczególnych zadań oraz sporządzają dowody OT na dzień 31.12.2016r.

Saldo konta „080” wykazuje nie rozliczone zadania inwestycyjne:

- 080 00 406 – Wymiana syreny elektrycznej OSP Nieszkowice. Pomimo wystawionego dowodu OT nie dokonano księgowania na koncie 080.

Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach.


.....
(podpis kontrolującego)

ZESTAWIENIE AKT KONTROLI CZĘŚĆ B

L.p.	Nazwa dokumentu	Strona protokołu
1	Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. Budowa chodnika w m. Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej	6
2	Faktura FV/87/2015 z dnia 14.12.2015r za Budowa chodnika w m. Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 39	6
3	Faktura FV/88/2015 z dnia 14.12.2015r za Budowa chodnika w m. Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 39 – roboty dodatkowe	6
4	Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji pn. Przebudowa ulicy Moniuszki i ul. Długosza – II etap	6
5	Faktura 58/08/2015 z dnia 27.08.2015r za Przebudowę ulicy Moniuszki i ul. Długosza – II etap	6