

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN ZA 2017 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina XXXVIII/384/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku na realizację wydatków majątkowych w 2017 r. zostały przeznaczone środki finansowe w 12.898.866,00 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 21.027.377,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 19.521.827,00 zł i na objęcie udziałów w spółkach kwotę 1.505.550,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 20.341.428,14 zł, tj. 96,7 % planu, w tym: zadań inwestycyjnych 18.835.878,14 zł, objęcie udziałów 1.505.550,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60004 Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Strzelin poprzez zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego do obsługi komunikacji miejskiej i podmiejskiej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.624.200 zł, wykorzystano 4.614.384,43 zł 99,8%
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania zakupiono: 9 pojazdów autobusowych klasy mini typu Iveco Urby 72 c. i 4 pojazdy wolnobieżne typu Furgal .

60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 847.468,00 zł, wykonano 847.467,37 zł 100,00 %

Zadanie zrealizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Strzelin realizacji zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy chodnika w m. Ludów Polski” w zakresie opracowania dokumentacji technicznej i realizacji robót będącego zadaniem własnym Województwa Dolnośląskiego oraz przyjęcia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Dolnośląskiego od Gminy Strzelin. Zgodnie z deklaracjami inwestycja została współfinansowana (w wysokości 50% kosztów realizacji zadania) i wykonana w zastępstwie inwestorskim przez Gminę Strzelin.

- wykonano inwentaryzację ornitologiczną 10 drzew rosnących przy drodze wojewódzkiej nr 395 w Ludowie Polskim;
- wykonano nasadzenia kompensacyjne w miejscowości Ludów Polski, dz. nr 76, 39/2dr AM-1, obręb Ludów Polski w postaci 15 sztuk lip drobnolistnych;
- sporządzono specjalistyczne opracowanie w formie autorskiego sprawozdania z badań archeologicznych przeprowadzonych w ramach inwestycji;
- opracowano specjalistyczny raport autorski z nadzoru entomologicznego nad wycinką 5 drzew w miejscowości Ludów Polski;
- przebudowano drogę wojewódzką nr 395 w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ludów Polski o długości ok. 582,50 mb, która obejmowała w szczególności:
 - rozebranie istniejącej nawierzchni chodników i zjazdów z kostki kamiennej, brukowca, kostki betonowej i płytek betonowych na całej szerokości ciągów pieszych i zjazdów;
 - odbudowę nawierzchni zjazdów z kostki kamiennej;
 - odbudowę nawierzchni chodnika w ulicy z kostki betonowej;
 - regulację infrastruktury technicznej (studni, skrzynek wody);
 - odtworzenie do stanu pierwotnego wpustów wraz z udrożnieniem ich połączenia z istniejącą kanalizacją deszczową ,
 - udrożnienie przykanalików odprowadzających wody opadowe do kd;
 - przebudowa istniejącego krawężnika betonowego po korekcie osi jezdni;
 - wykonanie obramowania od strony posesji z obrzeża betonowego;
 - korektę mieszanką mineralną nawierzchni od strony nowoprojektowanego chodnika;
 - wykonanie, uzgodnienie, utrzymanie organizacji ruchu zastępczego na czas wykonywania robót budowlanych;

- korektę światła krawężników w rejonie zjazdów, wejść i przejść dla pieszych;
- wypełnienie przestrzeni pomiędzy nowym obrzeżem a istniejącymi cokołami okolicznych płotów kruszywem kamiennym;
- demontaż i ponowny montaż istniejącego oznakowania pionowego na czas wykonywania robót budowlanych;
- wprowadzenie nowej Organizacji Ruchu Docelowego;
- remont ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach stalowych (panel) ogradzającego zbiornik p.poż.;
- remont istniejącej ścianki oporowej konstrukcji jezdni DW 395 brusem stalowym z wypełnieniem przestrzeni pomiędzy ścianką stalową a istniejącym murem oporowym betonem z wyrobieniem kapy;
- przebudowę kanalizacji deszczowej w miejscu remontowanego muru oporowego zbiornika p.poż.;
- wycinkę drzew w pasie drogi wojewódzkiej nr 395 wraz z nasadzeniami kompensacyjnymi;
- remont istniejącej zatoki autobusowej wraz z odtworzeniem peronów w granicach działki drogi wojewódzkiej ;
- budowę nowej zatoki autobusowej (zatoka pełnowymiarowa) wraz z peronem;
- uzupełnienie nawierzchni i przebudowę starej nawierzchni drogi wojewódzkiej w technologii z kostki kamiennej;
- wykonanie zieleni niskiej – trawników;
- wykonanie wyгородzenia w miejscu schodów przy budynku mieszkalnym;
- konserwację (udrożnienie) istniejącej kanalizacji deszczowej w miejscu schodów przy budynku mieszkalnym;
- reprofilację rowów;
- wykonanie wzmocnionego pobocza gruntowego.

60013 Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 22.000,00 zł, wykonano 22.000,00 zł 100,00 %

Zgodnie z zawartym porozumieniem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminy Strzelin dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn: „Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą” z dnia 12.03.2015r. oraz aneksami do przedmiotowego porozumienia, wypłacono pomoc finansową w wysokości 22.000,00 zł. Jest to kwota za częściowe opracowanie dokumentacji technicznej.

60013 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów”.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.012,00 zł, wykonano 7.011,00 zł 100,00 %

Zadanie realizowane na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów” w cyklu dwuletnim (2017-2018). W 2017 roku opracowano dokumentację techniczną na rozbiórkę budynku mieszkalnego położonego na działce nr 108/2 w miejscowości Strzegów, gm. Strzelin.

60014 Przebudowa chodnika w m. Biały Kościół w pasie drogi powiatowej nr 3077D (ul. Kamienna).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł , wykonano 22.191,73 zł 88,76%

Zgodnie z zawartą umową nr 28/OA/2017 z dnia 31.03.2017r. w sprawie udzielenia przez Gminę Strzelin pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy chodnika w m. Biały Kościół w pasie drogi powiatowej nr 3077D (ul. Kamienna) oraz podjętą uchwałą nr XXXI/419/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 marca 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego na realizację zadania pn: „Przebudowa chodnika w m. Biały Kościół w pasie drogi powiatowej nr 3077D (ul. Kamienna)” przekazano pomoc finansową dla Powiatu Strzelińskiego w formie dotacji w wysokości 25.000,00 zł. Środki Gminy zostały przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania. Powiat rozliczył udział pieniężny wniesiony przez Gminę i zwrócił na konto Gminy niewykorzystaną część pomocy finansowej, tj. 2.808,27 zł.

60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 3081D w m. Gościęcice od km 0+930 do 1+925

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 413.000,00 zł , wykonano 412.084,70 zł 99,78 %

Zgodnie z zawartą umową o partnerstwie z dnia 13 września 2016r. w sprawie realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 3081D w miejscowości Gościęcice: od km 0+930 do km 1+925” oraz podjętą uchwałą Rady Miejskiej Strzelina nr XXXVI/488/17 z dnia 26 września 2017r, Gmina Strzelin udzieliła ze swojego budżetu pomocy finansowej dla Powiatu Strzelińskiego w wysokości 412.084,70 na przebudowę drogi powiatowej nr 3081D w m. Gościęcice od km 0+930 do 1+925.

Zakres prac obejmował przebudowę ok. kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Gościęcicach m.in. poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, usunięcie warstwy humusu w miejscach przeznaczonych pod chodniki, ścinę istniejących poboczy, wykonanie: wzmocnienia istniejącej podbudowy drogi, podbudowy nawierzchni zjazdów i chodników, nowych przepustów pod zjazdami, nawierzchni zjazdów i chodników, oczyszczenia, profilacji i odtworzenia istniejących rowów przydrożnych, odmulenia istniejących przepustów pod zjazdami, nowych ścieków odwodnieniowych, warstw bitumicznych nawierzchni z betonu asfaltowego, nowych poboczy, wymianę istniejących przykanalików i studni, wpustów deszczowych.

Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa przy drodze powiatowej nr 3081D w miejscowości Gościęcice.

60016 Budowa ul. Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 656.000,00 zł , wykonano 655.972,11 zł 100,00 %

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną na budowę ulicy Broniewskiego i ul. Berlinga w Strzelinie oraz uzyskano niezbędną decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2017-2018). W 2017 roku wykonano m.in. kanalizację deszczową oraz warstwę ścieralną o nawierzchni bitumicznej, tak aby mieszkańcy w okresie zimowym mogli bez żadnych przeszkód dojść i dojechać do swoich posesji. W tym roku zaplanowano wykonanie oświetlenia drogowego.

60016 Przebudowa ul. Zamkowej w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.600,00 zł, wykonano 27.514,00 zł 100,00 %

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną, wykonano wycenę linii kablowej wraz z 4 szt. słupów oświetleniowych oraz wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: robót rozbiórkowych, przebudowy nawierzchni chodników oraz drogi o powierzchni ok. 1195 m², przebudowy linii n/n oświetlenia drogowego oraz odcinka kanalizacji deszczowej oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2017-2018).

60016 Remont oświetlenia drogowego na ciągu pieszym koło lodowiska

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 58.445,73 zł 97,400 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono Wykonawcę robót. Zakres prac obejmował wymianę istniejącego odcinka kabla oświetlenia drogowego na nowy typ YAKY 4x25 mm² o długości 475 m, Lk=570 m, wymianę 15 słupów oświetleniowych wraz z 15 oprawami oświetleniowymi LED. W ramach zadania wykonano nasadzenia następcze oraz zlecono pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru.

60016 Przebudowa ul. Długosza w Strzelinie – etap III

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 14.500,00 zł 96,67 %

Opracowano dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który został unieważniony, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpiło 15.12.2017r. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

60016 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 38.000,00 zł, wykonano 38.000,00 zł 100,00 %

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Pułaskiego w Strzelinie. Niestety, pomimo starań nie otrzymaliśmy zgody właściciela działek nr 4/9 i 4/12 AM-31 (obręb Strzelin) na wejście na jego teren w celu wykonania zadania inwestycyjnego. Właściciel definitywnie odmówił udzielenia zgody. Uniemożliwiło to wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Zgoda właściciela działek jest niezbędna, ponieważ nie ma możliwości dokonania innych/zamiennych rozwiązań projektowych. Gmina Strzelin rozważy możliwość realizacji zadania w ramach odrębnego postępowania administracyjnego.

60016 Przebudowa ul. Floriana w Strzelinie – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 30.535,00 zł 30,34 %

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który został unieważniony, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpiło 13.12.2017r. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2017-2018).

60016 Remont chodnika w miejscowości Ludów Polski (droga do szkoły) f.s. 1.000 zł

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 14.999,35 zł 100,00 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych o wymiarach 50x50 cm;
- demontaż obrzeży betonowych 6x20cm;
- demontaż krawężników betonowych 15x30 cm;
- odbudowę chodnika w technologii z płyt betonowych 50x50x7 cm o szerokości 2,00 m na długości ok. 34,00 m;
- zamontowanie obrzeża betonowego 30x8 cm;
- zamontowanie krawężników betonowych 15x30x100 cm.

Część środków finansowych (1000 zł) pochodziła ze środków funduszu sołectkiego wsi Ludów Polski na rok 2017.

60016 Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Słowackiego i ul. Ogrodowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 270.000,00 zł, wykonano 267.180,14 zł 98,96 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano niezbędną dokumentację techniczną.

Wykonano remont drogi gminnej ul. Słowackiego w Strzelinie poprzez wykonanie: frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, nowej warstwy ścieralnej o nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 1506,0 m², regulację pionową urządzeń odwodnieniowych, ścieku z kostki betonowej ok. 502,0 mb, studzienki ściekowej fi 500 mm wraz z przykanalikiem.

Wykonano remont drogi gminnej ul. Ogrodowej w Strzelinie poprzez wykonanie: frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej, nowej warstwy ścieralnej o nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 1380,0 m², regulacji pionowej urządzeń odwodnieniowych, rozebranie krawężników na zjazdach ok. 15,0 m oraz wykonanie ścieku z kostki betonowej ok. 80,00 mb.

60016 Przebudowa ul. Świerkowej i ul. Czereśniowej w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 255.000,00 zł, wykonano 253.580,49 zł 99,44 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano niezbędną dokumentację techniczną.

Przebudowano drogę gminną – ul. Czereśniową w Gęsińcu poprzez: rozebranie nawierzchni z kostki brukowej ok. 126,0 m², wykonanie ścieku z prefabrykatów betonowych ok. 80,0 mb, ścieku z elementów prefabrykowanych przykrytych płytą ażurową 37,00 mb, wykonanie nowej warstwy ścieralnej o nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 503,00 m², regulację pionową urządzeń odwodnieniowych i wodnych – 11 szt.

Przebudowano drogę gminną – ul. Świerkową w Gęsińcu poprzez: wykonanie podbudowy na powierzchni ok. 681,00 m², warstwy ścieralnej o nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm na powierzchni ok. 1023,00 m², regulację pionową urządzeń kanalizacyjnych i wodnych – 8 szt.

60016 Przebudowa ul. Jaśminowej i ul. Piastowskiej w miejscowości Biały Kościół.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 135.000,00 zł, wykonano 134.685,00 zł 99,32 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano niezbędną dokumentację techniczną.

Przebudowano drogę gminną – ul. Piastowską w miejscowości Biały Kościół poprzez wykonanie: korytowania pod warstwy podbudowy, stabilizacji cementem z piaskiem, podbudowy tłuczniowej, jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm na powierzchni ok. 524,00 m² oraz regulacji urządzeń instalacji podziemnych.

Przebudowano drogę gminną – ul. Jaśminową w miejscowości Biały Kościół poprzez wykonanie: korytowania pod warstwy podbudowy, stabilizacji cementem z piaskiem, podbudowy tłuczniowej, jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej grubości 5 cm na powierzchni ok. 451,00 m² oraz regulacji urządzeń instalacji podziemnych.

60016 Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.400,00 zł, wykonano 17.400,00 zł 100,00 %

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika od posesji nr 9 do posesji nr 30 w Dobrogoszczy (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł 100,00 %

Została opracowana dokumentacja techniczna na budowę chodnika w miejscowości Dobrogoszcz, wzdłuż drogi gminnej nr 120021 D (projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

60016 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Krajobrazowej i ul. Widokowej w Kuropatniku (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 1.600,00 zł 40,00 %

Wykonano podkłady geodezyjne (mapa do celów projektowych) na potrzeby budowy ul. Krajobrazowej w Kuropatniku oraz ul. Widokowej.

60016 Budowa chodnika przy zjeździe kolejowym w kierunku posesji nr 42,43 i 44 w Mikoszowie (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.000,00 zł, wykonano 4.990,00 zł 83,17 %

Wykonano remont ciągu pieszego w miejscowości Mikoszków, w obrębie skrzyżowania drogi gminnej relacji Pęcz-Mikoszków z torami kolejowymi.

60016 Uzbrojenie terenu przy „WSSE Invest Park Podstrefa Strzelin” wraz z przebudową ciągów komunikacyjnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 503.500,00 zł, wykonano 503.153,10 zł 99,93 %

Na realizację zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.074.593,11 zł. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim (2017-2018).

W 2017 roku wypłacono Gminie Strzelin kwotę 34.710,60 zł, a w 2018 roku planuje się wypłatę dotacji w wysokości 1.039.882,51 zł. W 2017 roku w ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, który wykonał prace przygotowawcze w zakresie przebudowy ul. gen. Leopolda Okulickiego oraz całość prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej (w ul. gen. Leopolda Okulickiego wykonano sieć kanalizacji sanitarnej dn 250 PVC; łączna długość sieci to 654,5 m – nowo wybudowany odcinek został wpięty do istniejącego odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Glinianej).

60016 Wykonanie stabilizacji nawierzchni ulic: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Zofii

Nałkowskiej i ulicy Słonecznej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.000,00 zł, wykonano 129.900,00 zł 99,92 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano stabilizację nawierzchni ulic: Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Zofii Nałkowskiej i ulicy Słonecznej w Strzelinie. Wzmocniona w ten sposób droga będzie zabezpieczeniem przed uszkodzeniami powstającymi szczególnie w okresach wiosennych przy roztopach i jesiennych przy intensywnych opadach deszczu. Stabilizacja będzie wykorzystana jako element nośny dla przyszłej konstrukcji nawierzchni dróg.

60016 zakup i montaż dwóch urządzeń prewencyjnych – radarów wyświetlających prędkość pojazdów poruszających się po drogach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 24.600,00 zł, wykonano 24.600,00 zł 100,0%

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano wraz montażem dwa radary prewencyjne wyświetlające prędkość na drogach publicznych na terenie Strzelina (ul. Wojska Polskiego i ul. Wrocławska) (wydatki poniesione na podstawie umowy dla EKO-BART Iwona Mazur);

60016 Przebudowa ul. Energetyków – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 37.000,00 zł 52,86 %

Wykonano mapę do celów projektowych. W związku z napotkaniem trudności technicznych w wykonaniu dokumentacji technicznej związanych z kolizją projektowanych sieci kanalizacji deszczowej z przewodami energetycznymi w 2017 roku nie było możliwości zrealizowania przedmiotowego zadania w całości. W związku z tym opracowana została część dokumentacji technicznej – branża drogowa. Zadanie będzie kontynuowane w 2018 roku.

60016 Remont ulicy Rubinowej w miejscowości Szczawin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 82.000,00 zł, wykonano 82.000,00 zł 100,0 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował remont drogi gminnej – ul. Rubinowej w miejscowości Szczawin o długości ok. 220 mb poprzez: wykonanie rowków pod ściek z korytek betonowych i ławę betonową – 220,00 mb, ławy betonowej pod korytka $0,46*0,15*220,00=15,18$ m³, ściek z prefabrykatów betonowych – 220,00 mb, wykopy pod studnie chłonne – 12,00 m³, studnie rewizyjne chłonne gł. 3,00 m – 2 szt., zasypanie przestrzeni ścianami budowli z zagęszczeniem – 7,29 m³, regulację wysokościową włączów studni rewizyjnych – 5 szt., regulację wysokościową studzienek zaworów wody – 10 szt., jednokrotne skropienie emulsją asfaltową – $220,00*4,0=880,00$ m², wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej gr. 5 cm – 880,00 m²

60017 Brozec – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 227.500,00 zł, wykonano 227.327,32 zł 99,92 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował przebudowę drogi gminnej w miejscowości Brozec prowadzącej do gruntów rolnych o długości 490 mb (nawierzchnia bitumiczna) wraz z budową parkingu z 12 miejscami postojowymi oraz dwoma miejscami dla niepełnosprawnych o powierzchni ok. 212 m², odcinek drogi za cmentarzem z kostki kamiennej o powierzchni ok. 56 m², ściek betonowy o długości ok. 249 mb, system odwodnienia.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 49.000,00 zł.

Część środków finansowych (4.000 zł) pochodziła ze środków funduszu sołectkiego wsi Brozec na rok 2017.

60017 Kuropatnik – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 510.000,00 zł, wykonano 503.933,51 zł 98,81 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano niezbędną dokumentację techniczną. Zakres prac obejmował przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kuropatnik (ul. Widokowa) o długości 1,008 mb poprzez: wykonanie skarpowania pobocza na głębokości 15-20 cm z wywozem materiału na odległość do 10 km – 1426,61 m², wykonanie oczyszczenia starej podbudowy i reprofiliację materiałem kamiennym z zagęszczeniem o gr. 10 cm – 3086,10 m²,

regulację pionową studni kanalizacyjnych z wymianą włączów – 10 szt., wykonanie pobocza wzmocnionego z materiału pochodzącego z rozbiórki w ilości 50% - 1424,60 m², mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy do gł. 40-45 cm – 902,50 m², wykonanie przepustów z rur fi 350 mm – 73,30 mb, odtworzenie rowu – 1509,30 mb, wykonanie zastawek na rowie z krawężnika betonowego 15x20x75 cm – 30 mb, wykonanie obramowania płytką betonową 50x50x7 cm zastawek – 56,25 m², wykonanie podbudowy stabilizowanej cementem gr. 15 cm – 1279,80 m², wykonanie nowej warstwy ścieralnej o nawierzchni bitumicznej gr. 5 cm o powierzchni ok. 4428,01 m², wykonanie ścieku z kostki kamiennej 16x16 cm 3-rzędowy – 55,0 mb, wykonanie ścieku prefabrykowanego 50x50 cm gł. 10 cm – 187,50 mb.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w wysokości 211.680,00 zł.

60017 Dokumentacja remontu drogi śródpolnej (Dębniki) f.s. 4.000,00 zł.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, wykonano 10.996,20 zł 99,96%

Opracowano dokumentację techniczną na remont drogi śródpolnej w Dębnikach, która połączy tą miejscowość z Białym Kościołem. Część środków finansowych (4.000 zł) pochodzi ze środków funduszu sołectkiego wsi Dębniki na rok 2017.

630 TURYSTYKA

63095 Budowa krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 533.092,00 zł, wykonano 533.091,57 zł 100,00 %

Dokonano zapłaty kwot zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2017 r.

63095 Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych (typu singletrack).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 29.500,00 zł 0,00 %

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną ścieżek rowerowych (typu singletrack) o łącznej długości tras ok. 9800 mb i szer. do 1mb.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005 Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 194.000,00 zł, wykonano 176.335,75 zł 90,89 %

W ramach zadania pn. „Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin” w 2017 r. wykonano:

- w miejscowości Pławna - 2 odcinki sieci wodociągowej; na działce nr 94/16 długość sieci wynosi 64,40 m natomiast na działce 94/3 długość wodociągu to 73,80 m. Odcinki sieci wodociągowej wykonane zostały z rur PEHD o średnicy 110 mm. Na sieci wykonano też 6 odcinków sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 32 mm. Ogólna długość odcinków sieci o średnicy 32 mm wynosi 22,40 m.

w miejscowości Biały Kościół – odcinek sieci wodociągowej na działce nr 90/10 AM-1, o długości 91 m, z rur PEHD o średnicy 110 mm. Wykonano też jeden hydrant naziemny DN 80, na końcu odcinka sieci wodociągowej.

- w Strzelinie, w rejonie ul. Kadłubka – sieć wodociągowa na działkach nr 4/4, 4/9, 7/14 AM-18, o długości 102,6 m, z rur o średnicy De110 PE100, SDR 17 zgrzewanych doczołowo. Na sieci wykonano 7 opaskonawiertek De110/32 PE zakończonych zasuwami oraz hydrant naziemny DN 80.

- w Strzelinie, w rejonie ul. Nyskiej – sieć wodociągowa do działek nr 182/2, 182/3, 182/4, 182/5 AM-26, o łącznej długości 151 m, w tym: odcinek sieci wodociągowej Dz110 PE o długości 123,7 m oraz odcinek Dz40 PE o długości 27,3 m.

Wykonano ponadto:

- dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej do działki nr 50/1 AM-26 w Strzelinie (rejon ul. Nyskiej)
- dokumentację projektową na budowę sieci wodociągowej w działce nr 83/6 AM-1, w miejscowości Biały Kościół (ul. Leśna).

70005 Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 125.000,00 zł, wykonano 119.046,20zł

Wykupiono działki nr 109/2 i 109/3 AM28 obręb Strzelin – III rata; działki nr 117/1 i 117/4 obręb Szczawin; działki nr 190/1 i 191/1 obręb Nowolesie; działkę nr 548/1 AM2 obręb Kuropatnik, działkę nr 195/5 w Nowolesiu i działkę nr 12/5 w Dębnikach.

70005 Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 313.099,00, wykonano 312.981,50 zł 99,96%

W ramach tych wydatków:

- zapłacono I ratę w wysokości 150.000 zł za nabycie nieruchomości zabudowanej w Karszowie,
- wypłacono należność dla ANR za działkę nr 27/12 obręb Mikoszków w kwocie 11.400,00 zł,
- nabyto działkę nr 80/42 AM 5 obręb Strzelin za kwotę 1.000,00 zł,
- umowa zamiany działki Sp. J.Osiński i Syn 5.076,21 zł,
- zamiana nieruchomości z Sudzucker Polska SA - 17.679,64 zł,
- pokryto wkład pieniężny dla ZWiK-u za działkę nr 13 AM 24.

70005 Przebudowa targowiska miejskiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Wpłynęło 5 ofert, które przewyższyły kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Wyłoniono inspektora nadzoru. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zakres prac w ramach przebudowy targowiska miejskiego w Strzelinie obejmuje budowę nowych stanowisk handlowych w ilości 108 miejsc, wykonanie: nowej instalacji oświetleniowej oraz elektrycznej części targowiska, nowej instalacji wodociągowej, przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe, nowego ogrodzenia terenu, dróg, chodników oraz miejsc postojowych, montaż obiektów małej architektury (śmietniki, stojaki na rowery, itp.), przebudowę części istniejącego budynku gospodarczo-socjalnego zlokalizowanego na terenie targowiska wraz z wykonaniem instalacji wewnętrznych, wycinkę dwóch drzew wraz z wykarczowaniem pni. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 87.951,88 zł 87,95%

W ramach zadania wykonano plany zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości:

- Strzelin –Osiedle Wschodnie
- Strzelin Wschodni
- Strzelin Południowo-Wschodni
- Strzelin- Sosnowa- Źródłana
- Strzelin- Kamienna
- Strzelin Rynek
- Strzelin-Zachodnie Przedmieście
- dla części obrębu Piotrowice
- dla części obrębu Wąwolnica
- dla miejscowości Gęsiniec

- dla miejscowości Gościęcice
- dla miejscowości Kuropatnik
- dla części miejscowości Dębniki
- dla części obrębu Dębniki
- dla części miejscowości Kazanów.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75023 Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności w Gminie Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.946,00 zł wydatkowano 3.901,70 zł 98,9%
Zadanie w trakcie realizacji (dopisać)

75023 Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 32.195,00 zł wydatkowano 28.549,68 zł 88,68%
Zakupiono :

- moduł JPK-VAT do programu Sfinx
- klimatyzację do serwerowni
- platformę sprzętowo-programową do zarządzania infrastrukturą sieciowo-serwerową
- system monitorowania warunków panujących w serwerowni.

75095 Dokapitalizowanie spółki

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł wydatkowano 5.000,00 zł 100,00%
Przekazano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł Ratusz sp. z o.o.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

75412 Zakup pompy szlamowej dla OSP Nieszkowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00, wykonano 9.348,00 zł 93,48%
Zadania zakończono i rozliczono.

75412 Zakup lekkiego samochodu ratownictwa wodnego dla OSP Nowolesie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 212.000,00 zł wykonano 210.191,51 zł 99,15%
Zadania zakończono i rozliczono.

75414 Modernizacja stacji bazowej scentralizowanego systemu alarmowania i ostrzegania ludności poza Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Strzelinie

Zaplanowano środki w kwocie 9.300,00 zł wydatkowano 9.300,00 zł 100,0%
Zadania zakończono i rozliczono.

75414 Zakup i montaż syreny na budynku świetlicy wiejskiej w Karszówku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.200,00 zł, wydatkowano 16.200,00 zł 100 %
Zadania zakończono i rozliczono

75495 Modernizacja istniejącego systemu monitoringu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 450.000,00 zł , wykonano 74.861,92 zł 16,64 %
Opracowano niezbędną dokumentację techniczną na modernizację istniejącego systemu monitoringu, obejmująca etapowanie inwestycji. Uzyskano na część zdania zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę oraz decyzje archeologiczne. Uzyskano decyzję DWKZ we Wrocławiu na

usunięcie drzewa zlokalizowanego w Parku Miejskim. W ramach zadania zakupiono dwie mobilne kamery bezprzewodowe typ i CAM, przekazane do użytkowania Straży Miejskiej w Strzelinie. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy pierwszego etapu zadania „Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – Wyposażenie Centrum Nadzoru”, który został unieważniony z powodu braku ofert. Następnie ponowiono przetarg, który został otwarty w dniu 28 listopada 2017 r., nastąpiło podpisanie umowy z Wykonawcą. Wyłoniono Inspektora Nadzoru. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018).

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 Zadaszenie wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 71.340,00 zł, wykonano 71.340,00 zł 0,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował budowę zadaszenia o wys. 5,90 m i szer. 3.13 m wykonanego z kształtowników stalowych walcowanych jako konstrukcja szkieletowa lekka posadowiona na stopach fundamentowych wykonanych na gruncie. Przekrycie zadaszenia oraz ściany boczne stanowią płyty poliwęglanowe. Konstrukcja została zabezpieczona antykorozyjnie poprzez ocynkowanie a następnie malowanie proszkowe.

80101 Wymiana instalacji c.o. w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 152.400,00 zł, wykonano 152.305,00 zł 0,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wymieniono rurociągi oraz elementy grzejne.

80101 Wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej oraz sanitariatów w budynku Zespołu Szkół w Białym Kościele - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.600,00 zł 0,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej oraz sanitariatów w budynku.

80101 Przebudowa boiska szkolnego na boisko sportowe wielofunkcyjne wraz z budowa przyszkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Białym Kościele.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Złożono do Ministerstwa Sportu w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2017 wnioski o dofinansowanie przedmiotowego zadania na poziomie 33% kosztów kwalifikowanych. Niezbędnym załącznikiem do wniosku było zapisanie zadania w budżecie. Gmina Strzelin posiada opracowane dokumentacje techniczne na budowę przyszkolnego placu zabaw oraz przebudowę boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne. Niestety, Gmina Strzelin nie otrzymała dofinansowania na realizację przedmiotowego zadania.

80101 Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.000,00 zł, wykonano 130.626,00 zł 0,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano plac zabaw o nawierzchni syntetycznej pod urządzeniami zabawowymi. Plac zabaw składa się z następujących urządzeń: (zestaw zabawowy -szt.1, huśtawka podwójna -szt.1, huśtawka wagowa -szt.1, zestaw domek przedszkolaka -szt.1, lokomotywa -szt.1, wagonik bez dachu -szt.1, ławka z oparciem -szt.1). Ponadto zamontowane zostały elementy tzw. małej architektury: kosz na śmieci szt.2, tablica informacyjna z regulaminem- szt.1. Teren przeznaczony pod plac zabaw wygrodzono ogrodzeniem panelowym o wys. 1,5 m.

80104 Rozbudowa Przedszkola Miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.624.000,00 zł, wykonano 2.617.340,46 zł 0,00 %

Rozbudowano przedszkole miejskie przy ulicy Ogrodowej w Strzelinie o 4 oddziały wraz z zagospodarowaniem terenu, poprzez wykonanie: fundamentów, ścian nośnych budynku, więźby dachowej oraz pokrycia dachowego, instalacji wod-kan, elektrycznej oraz gazowej, przyłączy wod-kan, deszczowych, energetycznych i gazowych, instalacji ppoż. wraz z hydrantem nadziemnym, tynków, okładzin ścian, podejść i podjazdów, kotłowni gazowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej

oraz budowę placu zabaw o nawierzchni poliuretanowej. Budynek przedszkola jest parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym pokrytym blachą tytanowo-cynkową. Nawiązując do kształtu istniejącego wykonany został budynek o identycznym kącie nachylenia dachu oraz o podobnej architekturze. Ze względu na wygląd działki i istniejący już budynek, przedszkole zlokalizowano w północnej części działki. Wejście do budynku zlokalizowano tak, aby zapewniało optymalne wykorzystanie możliwości przedszkola. Umieszczono je od strony zachodniej.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 1.640.849,27 zł. Pierwszą transzę środków w kwocie 1.387.328,66 zł otrzymaliśmy w 2017 roku, a pozostałą część dotacji (tj. 253.520,61 zł) przewidziano do wypłaty w 2018 roku.

Ponadto, wykonano: kamerowanie i czyszczenie kanalizacji sanitarnej w związku z rozbudową przedszkola miejskiego przy ulicy Ogrodowej w Strzelinie, rozbudowę istniejącego systemu monitoringu w przedszkolu, zakupiono meble i zabawki do nowego budynku przedszkola.

Zgodnie z uchwałą nr XLI/545/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku ujęto kwotę 34.870,50 zł. W ramach oszczędności na zrealizowanym zadaniu inwestycyjnym związanym z rozbudową przedszkola miejskiego przy ul. Ogrodowej w Strzelinie zdecydowano się na zlecenie dostawy i montażu garażu blaszanego, który znajdować się będzie na terenie rozbudowanego przedszkola. Przedmiotowy garaż stanowić będzie zaplecze dla budynku przedszkola, w którym znajdować się będą przedmioty gospodarcze niezbędne do utrzymania obiektu (m.in. kosiarki, paliwo, które nie mogą być składowe w obiektach, gdzie przebywają dzieci) – zarówno starej części przedszkola, jak i tej rozbudowanej w roku bieżącym. W ramach pierwszego zapytania ofertowego nie wyłoniono wykonawcy zadania. Dopiero za drugim podejściem wpłynęły dwie oferty. Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 30.11.2017r. z terminem wykonania do dnia 27.12.2017r. Z uwagi na opóźnienie dostawy niezbędnych komponentów do montażu garażu, oraz brakiem wykwalifikowanej kadry, wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może zrealizować przedmiotu umowy w terminie pierwotnie określonym. Konieczne było zatem przeniesienie wydatku na środki, które nie wygasają z upływem 2017r.

80110 Wymiana części pokrycia dachowego w Zespole Szkół nr 1 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 29.766,00 zł 99,2 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował: rozbiórkę pokrycia z papy na dachach betonowych ok. 132 m², przemurowanie kominów, rozebranie i ponowny montaż rynny z blachy, wymianę obróbek w pasie nadrynnowym, uzupełnienie tynków w kominach, dwukrotne malowanie kominów farbami emulsyjnymi, wykonanie krycia papą termozgrzewalną na przygotowanym podłożu, wykonanie uzupełnienia czap kominowych wraz z ich pomalowaniem.

80110 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 128.000,00 zł, wykonano 127.920,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował wymianę instalacji elektrycznej w części parteru budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001 Budowa kanalizacji sanitarnej do OWŚ w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 250.000,00 zł, wykonano 1.249.981,23 zł 100,00 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres inwestycji obejmował:

- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych Ø 200 o długości 613,9 mb,
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kamionkowych Ø 150 o długości 41,0 mb,
- budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur Ø 150 PCV o długości 110,10 mb,
- budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE-HD DN90 o długości 684,0 mb,
- budowę dwóch obudowanych przepompowni ścieków przystosowanych do pracy bez stałej obsługi, monitorowanych automatycznie przez komputer i modem telemetryczny.

W ramach inwestycji podpisano umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dwóch przepompowni, opracowano aktualizację kosztorysu oraz projekt budowlany zamienny wraz z uzyskaniem decyzji zmiany pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg nieograniczony i wyłoniono Wykonawcę, zapewniono nadzór archeologiczny, autorski oraz wyłoniono Inspektora Nadzoru.

Na sfinansowania zadania Gmina Strzelin otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotację w wysokości 245.600,00 zł oraz pożyczkę na preferencyjnych warunkach w wysokości 736.900,00 zł.

90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.442,00 zł, wykonano 26.130,43 zł 85,84 %

Rozwiązano umowę z Wykonawcą dotyczącą dokumentacji projektowej na inwestycję „Budową kanalizacji osiedlowej w Karszowie”. Wyłoniono wykonawcę na wykonanie dokumentacji zamiennej projektowej dotyczącej budowy kanalizacji w miejscowości Karszów, Dobrogoszcz. Opracowano zmienną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem zmiany pozwolenia na budowę, uwzględniającą etapowanie Inwestycji. W ramach inwestycji opróżniono i zabezpieczono teren, na którym zlokalizowane są zbiorniki na nieczystości płynne obsługujące osiedle w Karszowie. Zadanie będzie realizowane w latach 2018 – 2019.

Gmina Strzelin złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przyznanie dotacji oraz pożyczki na preferencyjnych warunkach.

90001 Budowa sieci wodociągowej w ul. Energetyków w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 98.238,75 zł 98,24%

W ramach zadania pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Energetyków w Strzelinie” wykonano odcinek sieci wodociągowej Dz. 160 PE wraz z armaturą odcinającą i hydrantami, a także trzy odcinki przyłączy. Łączna długość wykonanej sieci wodociągowej wraz przyłączami wynosi 220 m. Nowo wybudowany wodociąg został włączony do istniejącej sieci w obrębie ul. Dzierżoniowskiej.

90004 Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 39.978,10 zł 99,95%

W ramach tego zadania wykonano:

-modernizację placu zabaw przy ul. Staszica w Strzelinie: kupno i montaż urządzenia zabawowego pn. „Piramida linowa” (wydatki poniesione na podstawie umowy dla WERAN Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław)

- modernizację placu zabaw przy ul. Kaczerki w Kuropatniku: kupno i montaż urządzeń zabawowych pn. „Zestaw zabawowy”, „Huśtawka wagowa pojedyncza”, „Huśtawka łańcuchowa pojedyncza” (wydatki poniesione na podstawie umowy dla WERAN Sp. z o. o., ul. Nowodworska 12/9, 54-433 Wrocław)

- modernizację placu zabaw przy ul. Staszica w Strzelinie: kupno i montaż urządzeń „Orbitrek” i „Wioślarz” (wydatki poniesione na podstawie zlecenia dla MAGIC GARDEN Sp. z o. o., ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość)

90004 Posadowienie wiaty na placu zabaw w miejscowości Krzepice f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł, wykonano 6.800,00 zł 97,15%

Wykonano drewnianą wiatę rekreacyjną o wymiarach 2,5x5 m wraz z wyposażeniem (podłoga na legarach drewnianych, stół i dwie ławki).

90004 Budowa wiaty drewnianej przy placu zabaw w miejscowości Pęcz f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.000,00 zł, wykonano 22.026,40 zł 95,77%

Część środków finansowych (5.000,00 zł) pochodziła ze środków funduszu sołectkiego wsi Pęcz na rok 2017. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na budowę wiaty. Na podstawie wspomnianej dokumentacji wykonano drewnianą wiatę rekreacyjną o powierzchni 40,00 m² oraz geodezyjną inwentaryzację powykonalawczą.

90015 Wykonanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Tęczowej oraz przeniesienie punktu świetlnego na ul. Jagodową w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł 100.0%

Wykonano dokumentację techniczną ze środków funduszu sołeckiego oraz zasilanie energetyczne poprzez montaż przyłączy na dz. Nr 73 – ul. Tęczowa.

90015 Wykonanie dokumentacji i wykonanie zasilania i doświetlenia placu zabaw w Skoroszowicach i wykonanie zasilania energetycznego przy altanie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł, wykonano 4.000,00 zł 100,00%

Wykonano dokumentację techniczną i zasilanie energetyczne poprzez montaż przyłączy na działce nr 39/2 (plac zabawa). Wydatki wykonano ze środków funduszu sołeckiego.

90015 Przygotowanie dokumentacji, wykonanie zasilania i doświetlenia placu zabaw oraz doświetlenie wjazdu do wioski od strony Szczodrowic w miejscowości Strzegów

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.400,00 zł, wykonano 4.400,00 zł 100,0%

Wykonano dokumentację techniczną, zasilanie energetyczne poprzez montaż przyłączy oraz doświetlenie wjazdu do wioski i doświetlenie placu zabaw. Wydatków dokonano ze środków funduszu sołeckiego.

90015 Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 492.090,00 zł, wykonano 492.090,00 zł 100,00%

W ramach zadania pod nazwą „Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin” wykonano następujące zadania:

I. Opracowano dokumentację techniczną na budowę i dobudowę oświetlenia drogowego i parkowego w miejscowościach: Strzelin dz. nr 79/1 - park Jordanowski, Biały Kościół dz. nr 73 - ul. Harcerska, Biały Kościół - ul Sosnowa (przeniesienie trafostacji) Gębczyce dz. nr 10 i 15/9 - ul. Nad Stawami, Gościęcice dz. nr 421/2 - ośw. drogowe, Gościęcice dz. nr 138 - plac zabaw, Karszówek dz. nr 210/2 - plac zabaw, Nowolesie dz. nr 166 i 167 - plac zabaw, Głęboka dz. nr 3 - ośw. drogowe, Strzelin (ul Zamkowa Kościuszki, Podwale) dz. nr 27/5 - wewnątrz podwórkowe, Strzelin dz. nr 5/1 - ul Różana

II. Wykonano zasilanie energetyczne poprzez montaż przyłączy na następujących działkach:

1. Biały Kościół dz. nr 73 - ul. Harcerska
2. Gębczyce dz. nr 10 i 15/9 - ul. Nad Stawami
3. Gościęcice dz. nr 421/2
4. Gościęcice dz. nr 138 - plac zabaw
5. Strzelin dz. nr 5/1 - ul Różana
6. Trzeźnia dz. nr 100/3 plac zabaw
7. Kuropatnik ul. Kaczerki dz. nr 692/11 - plac zabaw
8. Strzelin (ul Zamkowa Kościuszki, Podwale) dz. nr 27/5
9. Dobrogoszcz dz. nr 104/23.

III .Wybudowano nowe oświetlenia drogowe w miejscowościach:

Etap - I

1. Górzec dz. nr 167 - oświetlenie drogowe
2. Strzelin dz. nr 79/1 park Jordanowski – oświetlenie parkowe.

ETAP – II

1. Strzelin dz. nr 5/1 - ul Różana – oświetlenie drogowe
2. Strzelin (ul Zamkowa Kościuszki, Podwale) dz. nr 27/5 – oświetlenie parkowe

ETAP – III

1. Gębczyce dz. nr 10 i 15/9 - ul. Nad Stawami – oświetlenie drogowe
2. Głęboka dz. nr 3 - oświetlenie drogowe
3. Nowolesie dz. nr 166 i 167 - plac zabaw

ETAP – IV

1. Biały Kościół dz. nr 73 ul. Harcerska oświetlenie drogowe

2. Karszówek dz. nr 210/2 - plac zabaw

3. Gościęcice dz. nr 138 - plac zabaw

IV. Prowadzony był nadzór inspektora nadzoru nad zadaniami wykonywanymi w ramach zadania pn. „Modernizacją, dobudową i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin” .

90017 Zakupy inwestycyjne doposażenie sprzętu do utrzymania terenów zielonych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 99.000,00 zł, wykonano 93.378,46 zł 94,33%.

Zakupiono kosiarki, pilarki dmuchawy , rębak i samochód VOLKWAGEN.

90017 budowa wiaty na kubły znajdujące się na terenach przy budynkach socjalnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 21.45,50 zł 70,16%.

Zadanie zakończono i rozliczono.

90017 Wykonanie instalacji co i wentylacyjnej. Remont elewacji. Wymiana pokrycia dachowego z ociepleniem w lokalach na Targowisku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 115.000 zł, wykonano 106.520,31 zł 92,63 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

90017 Nasadzenie wieloletnich drzew i kwiatów

Zaplanowano środki w kwocie 31.000,00 zł, wykonano 30.542,15 zł 98,53 %.

Zadanie zakończono i rozliczono.

90017 Remont kapitalny wraz z przebudową instalacji wod-kan, gazowej i elektrycznej w budynku przy ul. Dzierżoniowskiej

Wykonano remont kapitalny mieszkania w budynku przy ul. Dzierżoniowskiej 2of. Zadania zakończono i rozliczono.

90017 Wymiana bramy wjazdowej i budowa alei na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 23.773,27 zł 95,10 zł

Zadanie zakończono i rozliczono.

90095 Posadowienie wiaty poliwęglanowej nad ławkami obok przystanku – Szczawin f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, wykonano 10.714,00 zł 97,4%

Zgodnie z uchwałą nr XLI/545/17 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku ujęto kwotę 10 714,00 zł.

W lipcu 2017 roku uchwałą zebrania wiejskiego wsi Szczawin oraz podczas obrad sierpniowej sesji Rady Miejskiej Strzelina zwiększone zostały środki na realizację przedmiotowego zadania. W związku z planowaną przez gminę Strzelin budową wiaty poliwęglanowej w miejscowości Szczawin zwróciliśmy się z prośbą do Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie o uzgodnienie lokalizacji przedmiotowej inwestycji zaznaczonej na mapie poglądowej. W odpowiedzi PZD negatywnie zaopiniowało projekt lokalizacji wiaty. Ponownie zwróciliśmy się do Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie wskazując, że planowana lokalizacja wiaty nie powoduje naruszenia §168 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Planowana wiatka komunikacyjna będzie pełnić funkcję przystanku dla dzieci dojeżdżających do szkoły oraz stanowi jeden z elementów planowanej przyszłej inwestycji związanej z budową i remontem chodnika przy drodze powiatowej w Szczawinie. Tym razem otrzymaliśmy ze strony PZD opinię pozytywną (pismo z dnia 15.11.2017r.). W dniu 11.12.2017r. zawarto umowę z wykonawcą na posadowienie wiaty poliwęglanowej nad ławkami obok przystanku - Szczawin z terminem wykonania do dnia 22.12.2017r. Niestety, z uwagi na przypadający koniec roku producent poinformował, że w chwili obecnej nie dysponuje typem wiaty określonym przez gminę Strzelin. Dopiero w 2018 roku możliwe będzie dostarczenie przedmiotu umowy. Konieczne było zatem przeniesienie wydatku na środki, które nie wygasają z upływem 2017 r.

90095 Dokapitalizowanie spółki PS Energetyka Odnawialna sp. z o.o.
Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.550,00 zł, wykonano 2.550,00 zł 100,00%.
Środki finansowe przekazano spółce.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109 Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy wiejskiej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.933,00 zł 99,67 %
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano niezbędną dokumentację techniczną oraz wyłoniono wykonawcę robót. Zakres prac obejmował: wykonanie podjazdu z kostki betonowej o powierzchni 36 m2 oraz zamontowanie furty panelowej o wym. 150x120 cm.

92109 Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń po byłym sklepie pod świetlicą wiejską (f.s. 3.000 zł) w miejscowości Brożec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.680,00 zł 99,67 %
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych).

92109 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szczodrowice – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.300,00 zł, wykonano 12.300,00 zł 00,00 %
Dokumentacja techniczna została opracowana i przekazana Gminie Strzelin w 2016 roku. Faktura za zrealizowane prace nie została złożona do końca grudnia 2016 r. i wpłynęła do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie dopiero w styczniu 2017r. Uregulowano wymaganą płatność za opracowaną dokumentację techniczną.

92109 Wykonanie i zagospodarowanie terenu wokół altany w.m. Górzec f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 9.996,21 zł 100,00 %
W 2017 r., w ramach wykonania i zagospodarowania terenu wokół altany w miejscowości Górzec wykonano przyłącze kanalizacji sanitarnej dn. 160 mm, o długości 22,60 mb oraz trzy studzienki rewizyjne o średnicy 425 mm każda.
Na terenie objętym obszarem realizacji zadania posadowione zostały również urządzenia siłowni zewnętrznej: podwójne urządzenie typu orbitrek oraz drabinka na słupie.

92109 Budowa wiaty rekreacyjnej w.m. Karszówek f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.710,00 zł, wykonano 7.761,98 zł 97,03%
Wybudowana została drewniana wiatka rekreacyjna o wymiarach 3x6 m wraz z wyposażeniem. (m.in. podłoga na legarach drewnianych oraz stół i dwie ławki).

92109 Doposażenie terenu za świetlicą w m. Nieszkowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł 100,00 %
Część środków finansowych (5.700 zł) pochodziła ze środków funduszu sołeckiego wsi Nieszkowice na rok 2017. Na terenie usytuowanym za świetlicą w miejscowości Nieszkowice wykonano drewnianą wiatkę rekreacyjną o wymiarach 2,5x5 m wraz z wyposażeniem (podłoga na legarach drewnianych oraz stół i dwie ławki).

92109 Ocieplenie wiaty rekreacyjnej od wewnątrz w.m. Warkocz f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.800,00 zł, wykonano 4.790,00 zł 100,00 %
W ramach zadania drewniana wiatka rekreacyjna w miejscowości Warkocz została uszczelniona od wewnątrz, w części zamkniętej, poprzez nabicie dodatkowej warstwy desek na ścianach i fragmencie dachu.

92120 Remont baszty prochowej w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 28.905,00 zł 96,35%

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną (projekt budowlany, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych). Zadanie będzie realizowane w 2018 roku.

92195 Remont schodów zewnętrznych i podejść do kościoła filialnego pw. Św. Jana Kantego w Nieszkowicach

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 59.500,00 zł, wykonano 59.325,00 zł 99,7%

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował: roboty rozbiórkowe, czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni stopnic granitowych, montaż nowej nawierzchni z kostki granitowej 10*10 cm, montaż balustrady oraz prace wykończeniowe.

92195 Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi - pierzeja południowa Rynku w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 601.000,00 zł, wykonano 591.857,99 zł 98,5%

W ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych, inwentaryzacji ornitologicznej oraz wyłoniono Wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie przebudowy ciągów pieszych o powierzchni ok.1030 m², wykonanie przebudowy linii n/n oświetlenia drogowego, usunięcie istniejącego drzewostanu oraz wykonanie nasadzeń zieleni, odbudowę studni piwnicznych, remont systemu odwodnienia, wykonanie schodów oraz rampy dla niepełnosprawnych. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2017-2018).

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601 Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.498.000 zł, wykonano 1.498.000,00zł 100.0%.

Środki finansowe przekazano Spółce.

92601 Budowa kortu tenisowego z funkcją lodowiska przewidzianego na terenie działki nr 2/1 w miejscowości Strzelin.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 590.000,00 zł, wykonano 577.087,09 zł 97,8 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował budowę boiska kortu tenisowego o nawierzchni ze sztucznej trawy z funkcją lodowiska, budowę budynku zaplecza kortu tenisowego i lodowiska wraz z niezbędnym wyposażeniem, dostawę i montaż agregatu chłodniczego wraz z kompletnym układem chłodzącym, dostawę maszyny do pielęgnacji lodowiska, dostawę band wokół lodowiska, ogrodzenie kortu piłko chwytem, ogrodzenie części działki ogrodzeniem panelowym, wykonanie chodników dla ruchu pieszego, wykonanie drenażu odwadniającego i odwodnienia liniowego kortu tenisowego/lodowiska, budowę oświetlenia kortu oraz terenu przyległego, dostawę i montaż chodników gumowych w ciągach komunikacyjnych zewnętrznych lodowiska oraz wewnątrz projektowanego budynku, wykonanie elementów zagospodarowania i urządzenia terenu (ławki, śmietniki, stojaki dla rowerów, regulaminy, trybuna sportowa), budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, budowę przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzające wody drenażowe do kanalizacji deszczowej.

Na sfinansowanie inwestycji strzeliński samorząd otrzymał w 2017 roku dofinansowanie w kwocie 144 tys. zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

92601 Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu „Na Skarpie” w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł, , wykonano 26.992,00 zł 100,00 %

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, który został unieważniony, ponieważ złożone oferty przewyższały kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Ogłoszono drugi przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpiło 14.12.2017r.. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2017-2018).

92601 Budowa parku linowego w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 215.000,00 zł , wykonano 212.175,00 zł 98,7 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną. Ponadto, powstał park linowy dla dzieci (od 3 do 13 lat). Linowy plac zabaw składa się z 10 przeszkód oraz 11 platform drewnianych zamontowanych na 11 drewnianych opalach. Pomiedzy poszczególnymi platformami zaprojektowane są specjalne przeszkody linowe. Całkowita długość trasy linowej wynosi ok. 70 m. Ponadto, zamontowane zostały urządzenia tzw. małej architektury (ławki, kosze na śmieci oraz tablica informacyjna z regulaminem).

92601 Budowa boiska o nawierzchni trawiastej przy stadionie w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł , wykonano 9.840,00 zł 98,4 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Zakres prac obejmował wykonanie mapy do celów projektowych, projektu budowlanego oraz wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

92601 Budowa zadaszenia na boisku piłkarskim i zakup stacjonarnego urządzenia sportowego (siłownia) w m. Bierzyn f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.222,00 zł , wykonano 6.222,00 zł 100,00 %

Wybudowana została drewniana wiatka rekreacyjna o wymiarach 2,5x5 m. Na placu zabaw w miejscowości Bierzyn posadowione zostało urządzenie siłowni zewnętrznej typu surfer (wahadło).

92601 Wykonanie podłogi, stołu i ławek we wiacie na boisku piłkarskim w miejscowości Bierzyn

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.500,00 zł , wykonano 2.500,00 zł 100,0%

Wiatka na boisku piłkarskim w miejscowości Bierzyn wyposażona została w podłogę na legarach drewnianych oraz stół i dwie ławki.

92601 Doposażenie boiska sportowego w Chociwelu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.200,00 zł , wykonano 9.195,58 zł 100,00 %

W ramach zadania zakupiono 30 ton piasku, który został nawieziony na boisko do piłki siatkowej oraz traktorek do koszenia trawy, a także puzzle betonowe, które posadowiono pod wiatką rekreacyjną na boisku sportowym.

92601 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Gębczyce f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł , wykonano 8 999,91 zł 100,00 %

W miejscowości Gębczyce posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:
urządzenie potrójne: biegacz, surfer, twister
urządzenie podwójne: podnoszenie siedząc, wyciskanie siedząc
urządzenie pojedyncze typu orbit rek

92601 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Czeszyce f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6 900,00 zł , wykonano 6 899,07 zł 100,00 %

W miejscowości Czeszyce posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:
urządzenie podwójne: orbitrek i wioślarz
urządzenie podwójne: biegacz i wyciskanie siedząc

92601 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Ludów Polski f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2 644,50 zł , wykonano 2 644,50 zł 100,00 %

W miejscowości Ludów Polski posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: orbitrek i twister

92601 Budowa wiaty rekreacyjnej na boisku wiejskim i podłączenie skrzynki elektrycznej w m. Gościęcice f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 26.200,00 zł , wykonano 26.199,00 zł 100,00 %

Część środków finansowych (11.200 zł) pochodziła ze środków funduszu sołeckiego wsi Gościęcice na rok 2017. W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowa na budowę wiaty. Na podstawie wspomnianej dokumentacji wykonano drewnianą wiatę rekreacyjną o powierzchni 40,00 m² oraz geodezyjną dokumentację powykonawczą.

92601 Zakup i montaż siłowni zewnętrznej w m. Karszów f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.830,00 zł , wykonano 6.826,50 zł 100,0%

W miejscowości Karszów posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej:
urządzenie podwójne: wioślarz i step per
urządzenie podwójne: orbitrek i wyciskanie siedząc

92601 Wykonanie i montaż siłowni zewnętrznej w m. Kazanów f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.506,00 zł , wykonano 3.505,50 zł 100,00 %

W miejscowości Kazanów posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: orbitrek i wyciskanie siedząc

92601 Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w miejscowości Warkocz f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3 000,00 zł , wykonano 2 999,97 zł 100,00 %

W miejscowości Warkocz posadowiono następujące urządzenia siłowni zewnętrznej: urządzenie podwójne: stepper i prasa nożna

92601 Projekt energetyczny boiska w Pławnej f.s.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1 136,00 zł , wykonano 0,00 zł 0,00 %

Gmina Strzelin wystąpiła do spółki TAURON z wnioskiem o wykonanie przyłącza energetycznego. Spółka wdrożyła procedurę projektowo-wykonawczą i planuje wykonać przyłącze w 2018 roku.

92601 Wykonanie piłko chwyków na boisku treningowym, trawiastym w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł , wykonano 100.000,00 zł 0,00 %

W ramach zadania wykonano wokół boiska cynkowane, malowane proszkowo piłko chwyty o wysokości 6,0 m. Piłko chwyty wykonane z siatki bezwęzłowej polipropylenowej PP gr. 5 mm grubości i o oczku 10x10 cm. Kolor zielony. Wykonano także ogrodzenie części działki. Jest to stalowe systemowe ogrodzenie panelowe w kolorze zielonym, na podmurówce. Brama ocynkowana, powlekana poliestrem. Wypełnienie bramy – panel (jak ogrodzenie). Brama i furtka wyposażone w system zamykający. Ogrodzenie panelowe zostało podsypane ziemią.

92601 Wykonanie piłko chwyków na boisku w miejscowości Pęcz oraz niezbędnych zabezpieczeń płyty boiska

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 110.000,00 zł , wykonano 92 250,00 zł 83,87%

Wykonano na boisku cynkowane, malowane proszkowo piłko chwyty o wysokości 6,0 m i długości 84 m (wymiar płyty boiska 68/102 m). Piłko chwyty wykonane z siatki bezwęzłowej polipropylenowej PP gr. 5 mm grubości oraz o oczku 10x10 cm. Kolor zielony. Wykonano również wokół boiska ogrodzenie stalowe systemowe panelowe i 2 bramy o szerokości 3,5 m – panel (jak ogrodzenie) - na wysokości pól karnych oraz 2 furtki o wymiarach 1x2 m za bramkami, wyposażone w system zamykający. Całość ogrodzenia w kolorze zielonym.

92601 Termomodernizacja budynku zaleczonego przy stadionie miejskim w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 628.000,00 zł , wykonano 613.990,10 zł 97,77%

Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania. Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2017-2018).

W kompleksowo przebudowanym budynku, zlokalizowanym na terenie basenu miejskiego przy stadionie sportowym, będą się mieścić m.in. pomieszczenia przebieralni wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna. W ramach tej inwestycji zostaną wykonane m.in. ściany konstrukcyjne, podłogi, ocieplenie budynku, tynki, stolarka okienna i drzwiowa. W projekcie przewidziano też miejsca

parkingowe i budowę odcinka chodnika. Z zaplecza będą korzystać głównie piłkarze klubów korzystających z boisk w Parku Miejskim im. Armii Krajowej. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 737.353,19 zł. W 2017 roku otrzymaliśmy pierwszą transzę w wysokości 16.728,00 zł, a pozostałą część otrzymamy w roku 2018.

92601 Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy ulicy Staromiejskiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 157.000,00 zł , wykonano 156.994,99 zł 100,00 %

Zadanie zostało zakończone. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Zakres robót budowlanych obejmował termomodernizację budynku sali gimnastycznej przy ul. Staromiejskiej w Strzelinie wraz z budynkiem gospodarczym poprzez m.in. usunięcie starych warstw farb i mas szpachlowych z tynków zewnętrznych, skucie tynków odspojonych od podłoża i uzupełnienie w tych miejscach nowym tynkiem cementowo wapiennym, wyrównanie tynków zewnętrznych w miejscach występowania nierówności, wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych styropianem i fundamentowych metodą lekką-mokrą, wykonanie opaski budynku z kostki betonowej, ocieplenia ościeży okiennych styropianem, demontaż parapetów zewnętrznych oraz obróbek blacharskich, reklam, anten oraz wszystkich elementów uniemożliwiających prace budowlane, montaż nowych obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych z blachy płaskiej stalowej powlekanej, rur spustowych – wcześniej zdemontowanych wraz z montażem czyszczaków, wykonanie nowych przyłączy kanalizacji deszczowej odprowadzających wody opadowe z dwóch rur spustowych, przełożenie tabliczek informacyjnych, opraw lamp oświetleniowych zewnętrznych, wykonanie instalacji odgromowej – pionowe zwody, demontaż starych i montaż nowych obróbek blacharskich dachu na elewacji szczytowej budynku sali gimnastycznej.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 127.759,65 zł. Dotację otrzymamy w 2018 roku.