

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN ZA 2019 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina Nr IV/41/18 z dnia 19 grudnia 2018 r. na realizację wydatków majątkowych w 2019 roku zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 15.913,715,00 zł. W wyniku dokonanych zmian budżetu gminy Strzelin na wydatki majątkowe Gminy przeznaczono środki finansowe w wysokości 18.027.115,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne 15.077.115,00 zł, w tym na: wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich 2.493.670,00 zł i na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2.950.000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 17.282.564,10 zł, tj. 95,9% planu, w tym zadań inwestycyjnych 14.332.564,10 zł, tj. 79,5% planu 95,1% planu, z tego: wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych 2.473.341,26 zł, tj. 99,1% planu, wniesienie wkładów do spółek 2.950.000,00 zł, tj. 100,0% planu.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Wykonanie węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 27.000,00 zł 54,0%

Dokonano zapłaty za mapę do celów projektowych oraz częściowe wykonanie dokumentacji technicznej. Pozostała do zapłaty kwota za opracowanie projektu oraz realizacja robót budowlanych została przewidziana w budżecie Gminy Strzelin na rok 2020.

- **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 280.440,00 zł, wykonano 280.440,00 zł 100,00 %

Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy ciągu komunikacyjnego wraz z budową zatoki autobusowej w m. Strzegów”. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonano m.in. chodnik z kostki betonowej oraz o nawierzchni bitumicznej, remont nawierzchni zatoki autobusowej z betonu asfaltowego w jej istniejących granicach. W miejscu rozebranego w 2018 roku budynku mieszkalnego powstała zatoka autobusowa z kostki kamiennej. Ponadto zamontowano bariery ochronne oraz posadzono tuje. Realizacja inwestycji w znacznym stopniu poprawiła bezpieczeństwo osób korzystających z odcinka ruchliwej drogi wojewódzkiej nr 395 w miejscowości Strzegów.

- **60016 - Drogi publiczne gminne**

Wykonanie dojazdu do parkingu wewnętrznego przy przychodni

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 215.000,00 zł, wykonano 214.528,00 zł 99,78 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018-2019) zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie dziewiętnastu miejsc postojowych dla samochodów osobowych - w tym dwóch miejsc dla osób niepełnosprawnych, remont dojazdu do placu przed przychodnią oraz wykonanie drugiego, dodatkowego dojazdu, wykonanie remontu utwardzenia placu przed

przychodnią oraz przyłącza kanalizacji deszczowej i dwóch studni wpustowych kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (kanalizacja deszczowa i wodociąg) – etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.385.800,00 zł, wykonano 1.385.702,55 zł 99,99 %
Roboty budowlane realizowane w cyklu dwuletnim (2018-2019) zostały zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował pierwszy etap przebudowy ulicy Energetyków polegający na wykonaniu kanalizacji deszczowej i wodociągu. W kosztach realizacji przedsięwzięcia partycypowało przedsiębiorstwo TECE Industrial sp. z o.o., które przekazało gminie Strzelin 300 tys. zł. na wykonanie kanalizacji deszczowej.

Przebudowa ul. Energetyków w Strzelinie (nawierzchnia bitumiczna jezdni)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku.

Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 43.600,00 zł, wykonano 43.585,00 zł 99,97 %

Prace projektowe częściowo zostały zakończone. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmuje m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej na całym projektowanym odcinku drogi wraz z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Oława. Część kanalizacji deszczowej przebiega przez działkę nr 9 AM-25 obręb Strzelin, należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wielokrotne próby porozumienia się z właścicielem działki nie przyniosły pożądanego efektu a co za tym idzie nie otrzymaliśmy prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i dostępu do ww. działki. Powyższa sytuacja stanowi przeszkodę w uzyskaniu pozwolenia wodno – prawnego, którego pozyskanie jest bardzo czasochłonne. Zastosowane rozwiązanie projektowe jest jedyną możliwością techniczną, jaką można zastosować w przypadku wykonania powyższego zadania. Zgodnie z uchwałą nr XV/217/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto kwotę 9.717,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2020 r.

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.988,74 zł 99,95 %

Kontynuacja zadania realizowanego w cyklu dwuletnim (2018-2019) polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Liliowej w Strzelinie wraz z parkingiem przy stadionie miejskim i otwartym basenie. Prace projektowe zostały zakończone i rozliczone.

Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (Kochanowskiego)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 199.870,00 zł 99,94 %

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (Kochanowskiego). W ramach zadania przebudowano ulicę Kochanowskiego i kolejny etap ulicy Galla Anonima (do skrzyżowania z ulicą Gabrieli Zapolskiej) poprzez m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej i systemu odwodnienia. Zadanie zostało zakończone. Zadanie zostało zakończone. Zapłacono częściowo wykonawcy wykonanie robót budowlanych a płatność drugiej części przewidziano w 2020 roku. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Przebudowa ul. Dębowej w Gęsińcu (+10.000 f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.600,00 zł, wykonano 80.550,67 zł 99,94 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres inwestycji obejmował m.in. wykonanie stabilizacji cementem, podbudowy z mieszanki kamiennej, nawierzchni bitumicznej, regulację pionową studzienek dla włączów kanałowych. Pobocza uzupełnione zostały tłuczniem kamiennym.

Remont ul. Zawadzkiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 185.000,00 zł, wykonano 184.976,83 zł 99,99 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano roboty budowlane. Zdegradowana nawierzchnia bitumiczna jezdni została zdjęta. Wraz z jej rozbiórką usunięto krawężniki betonowe. Ułożono nową nawierzchnię bitumiczną, wtopiono krawężnik betonowy na ławie betonowej, wyregulowano wpusty deszczowe, wymieniono skrzynki i urządzenia obce (np. zawory wody, itp.), które zostały uszkodzone w trakcie eksploatacji przedmiotowej ulicy. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Budowa drogi łączącej Strzelin (ul. Okulickiego) z drogami powiatowymi nr 3055D i 3059D - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.500,00 zł, wykonano 48.500,00 zł 100,00 %

Projektowana droga, zgodnie z zapisami MPZP, przebiega przez tereny należące do właścicieli prywatnych. Na obecną chwilę nie uzyskano ich zgody na władanie gruntem na cele budowlane, czego skutkiem jest brak możliwości podjęcia dalszych kroków formalno-prawnych związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej. Dodatkowo istnieje kolizja między projektowaną drogą, a siecią gazową znajdującą się w jej obrębie. Projektowana droga w MPZP figuruje jako droga wewnętrzna natomiast projekt przewiduje wykonanie drogi publicznej. W tej sytuacji zachodzi konieczność zmiany zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, która może nastąpić dopiero po uzyskaniu gruntu. Powyższe rozwiązanie jest najkorzystniejsze z uwagi na problematykę sprawy. Zgodnie z uchwałą nr XV/217/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto kwotę 48.500,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2020 r.

Remont drogi gminnej w m. Biedrzychów (obok świetlicy) w tym fundusz sołecki 9.000 zł

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.100,00 zł, wykonano 34.073,42 zł 99,92 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano podbudowę z mieszanki kamiennej oraz nawierzchnię bitumiczną. Pobocza uzupełnione zostały tłucznem kamiennym. Ponadto wykonano studzienkę fi 500 mm z wpustem deszczowym oraz zamontowano płytę nastudzienną wraz z włazem rewizyjnym.

Utwardzenie drogi gminnej w Gościęcicach Górnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 9.000,00 zł, wykonano 9.000,00 zł 100,0%

Zadanie zakończono i rozliczono.

Budowa chodnika przy drodze gminnej etap II w m. Muchowiec (f.s.)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.992,00 zł, wykonano 6.800,00 zł 97,25 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował: wykonanie koryta na szerokości chodnika, wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym z zagęszczeniem mechanicznym, wykonanie obrzeża betonowego na ławie betonowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.

Wykonanie odwodnienia drogi (dz. nr 135) w miejscowości Warkocz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł 100,0%

Zadanie zakończono i rozliczono.

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.500,00 zł, wykonano 11.799,99 zł 99,99 %

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). Zakres prac przewidziany na rok 2019 został zakończony i rozliczony. Prace projektowe kontynuowane będą w 2020 roku.

Montaż radaru przewencyjnego w Ludowie Polskim

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 15.000,00 zł 100,0%

Zadanie zakończono i rozliczono.

Remont drogi wewnętrznej osiedlowej przy ul. Staszica w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 115.100,00 zł, wykonano 114.690,42 zł 99,64 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Starą nawierzchnię betonową drogi i chodnika z płyt zastąpiła kostka betonowa typu Polbruk. W 2014 roku wykonano pierwszy etap inwestycji. Gmina Strzelin przejęła aktem notarialnym od Agencji Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) część drogi stanowiącej jej własność. Na remont przedmiotowego odcinka otrzymaliśmy wówczas bezzwrotną pomoc finansową w wysokości 80% kosztów brutto całego przedsięwzięcia.

Remont ulicy Brzegowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł 100,00 %

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W 2020 roku wykonana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni ulicy Brzegowej w Strzelinie oraz chodnika z kostki betonowej typu Polbruk. W 2018 roku, w ramach środków własnych gminy, wyremontowaliśmy jedną stronę chodnika - od skrzyżowania z ulicą Staszica do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma w 2020 roku dofinansowanie

z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł 100,00 %

W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W 2020 roku wykonany zostanie remont nawierzchni jezdni ul. Marii Konopnickiej w Strzelinie. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma w 2020 roku dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50%. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

- **60017 - Drogi wewnętrzne**

Droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 293.836,00 zł 97,95%

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną oraz przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Biały Kościół – ulica Dębowa o długości 0,469 mb i szerokości jezdni 5 m (na długości ok. 185 mb) oraz szerokości jezdni 2,75 m (na długości ok. 284 mb) m.in. poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej. Na realizację zadania otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych w kwocie 98.490,00 zł. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Wykonanie dróg wewnętrznych w zakresie umożliwiającym wyznaczenie ścieżek rowerowych łączących Strzelin z Ośrodkiem Wypoczynkowym „Nad Stawami” w Białym Kościele - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 39.500,00 zł, wykonano 39.500,00 zł 100,00%

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie drogi wewnętrznej o długości ok. 3,6 km z funkcją ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej. Początek projektowanej ścieżki rozpoczyna się na wysokości strzelińskiej cukrowni w kierunku Gęsińca (od drogi łączącej ul. Ząbkowicką ze zjazdem na Gęsiniec) i przebiega drogami śródpolnymi w pobliżu Strzegowa i Szczodrowic do miejscowości Dębniaki (do drogi powiatowej relacji Dębniaki-Biały Kościół).

Dębniaki – droga dojazdowa do gruntów rolnych (+ 5.000 fs)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 533.000,00 zł, wykonano 273.916,40 zł 51,39 %

Zadanie zostało zakończone. Zapłacono częściowo wykonawcy wykonanie robót budowlanych a płatność drugiej części przewidziano w 2020 roku. W ramach zadania wykonano remont drogi o długości 1,176 km i szerokości zmiennej od 2,75 do 3,75 m m.in. poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz remontu dwóch przepustów drogowych. Atrakcyjnie położona, gruntowa droga gminna w centrum Dębniak przebiega przez las. Rozpoczyna się przy posesji nr 7B i łączy z drogą powiatową - ulicą Leśną w Białym Kościele. Na realizację zadania Gmina Strzelin otrzymała pomoc finansową w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 246.960,00 zł. Z powstałego pierwszego etapu drogi mogą cieszyć się zarówno mieszkańcy, rolnicy jak i turyści odwiedzający nasze miasto i gminę oraz korzystający ze zmodernizowanego Ośrodka Wypoczynkowego „Nad Stawami” w Białym Kościele. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

630 TURYSTYKA

- **63095 – Pozostała działalność**

Wykonanie ścieżek rowerowych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.000,00 zł, wykonano 296.094,70 zł 98,70 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował wykonanie trzech oznakowanych ścieżek rowerowych

typu singletrack o łącznej długości ok. 6200 mb, zlokalizowanych w lasach porastających malownicze Wzgórza Strzelińskie, tj. w okolicach Gościęcic oraz w kierunku Gębczyc i Białego Kościoła. Przypomnę, że singletracki to wąskie, odpowiednio wyprofilowane, jednokierunkowe i przebiegające po terenach leśnych trasy, zbudowane specjalnie do jazdy rowerem. Ścieżki mają do 1 metra szerokości a ich nawierzchnia została wykonana z gruntu rodzimego, uzupełnionego drobnym materiałem mineralnym. Z uwagi na specyfikę terenu leśnego prace wykonywano głównie ręcznie a miejscami przy pomocy koparki. Został oczyszczony i utwardzony korytarz ścieki, zakręty zostały wyprofilowane, a zbędna roślinność i korzenie usunięte. Ścieżki zostały oznakowane. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Budowa krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 39.757,00 zł, wykonano 39.756,48 zł 99,99 %
Dokonano zapłaty zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2019 r.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 67.730,00 zł, wykonano 67.493,30 zł 99,65 %

W ramach zadania wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego, opracowano kosztorysy inwestorskie oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla łącznie pięciu wykonanych dokumentacji technicznych. W ramach przedmiotowego zadania wyłoniono wykonawcę budowy sieci wodociągowej w ulicy Lipowej w miejscowości Gęsiniec. Na podstawie stosownych umów z Gminą Strzelin w kosztach realizacji przedsięwzięcia partycypują mieszkańcy. Wydłużona procedura wpłaty kwot partycypacji przez wnioskodawców spowodowała późne zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych. Ponadto Gmina Strzelin otrzymała od Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie niekorzystne uzgodnienie dotyczące odtworzenia, po zrealizowanych pracach, pasa drogi powiatowej nr 3075D. Zgodnie z wydanym uzgodnieniem wykonawca powinien odtworzyć całą szerokość jezdni ulicy Lipowej, co wiązałoby się ze znacznymi środkami finansowymi oraz spowodowało opóźnienie podpisania umowy z Wykonawcą, a co za tym idzie w wykonaniu planowanych robót budowlanych. Po przeprowadzonej wizji lokalnej, zainicjowanej przez Burmistrza Miasta i Gminy w Strzelinie, w terenie, w której uczestniczyli przedstawiciele Gminy Strzelin, Powiatu Strzelińskiego, Powiatowego Zarządu Dróg w Strzelinie, wykonawca, mieszkańcy, uzgodniono, że nie ma konieczności odtwarzania całej szerokości pasa drogowego. Ponadto mając na względzie zbliżający się okres zimowy, a co za tym idzie pogarszające się warunki atmosferyczne, istniało realne zagrożenie jakości wykonywania robót budowlanych zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Zgodnie z uchwałą nr XV/217/19 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto kwotę 60.270,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2020 r.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Orzechowej w miejscowości Pławna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.510,00 zł, wykonano 30.504,00 zł 99,98 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD fi 110 mm o długości 142,70 mb, odcinek przyłącza wodociągowego z rur PE fi 40 mm o długości 3,2 mb, zamontowano hydrant nadziemny DN80.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Leśnej w miejscowości Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.200,00 zł, wykonano 34.028,44 zł 99,50 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur PE fi 100 SDR 17 o długości 145,70 mb, odcinki przyłączy wodociągowych z rur PE fi 32 o długości 6,20 mb, montaż hydrantu nadziemnego DN80. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono nadzór i ratownicze badania archeologiczne oraz sporządzono stosowne sprawozdanie z wykonanych prac.

Budowa sieci wodociągowej przy ulicy Borowskiej w Strzelinie (obręb Szczawin)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.300,00 zł, wykonano 80.016,08 zł 99,65 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD fi 110 mm o długości 315,90 mb, zamontowano hydrant nadziemny DN80. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono nadzór i ratownicze badania archeologiczne oraz sporządzono stosowne sprawozdanie z wykonanych prac.

Rozbudowa sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Jaśminowej w miejscowości Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.800,00 zł, wykonano 18.743,00 zł 99,70 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z rury kamionkowej fi 0,2 mm o długości 22,2 mb wraz z 2 studniami kanalizacyjnymi o średnicy 1000 mm oraz odcinek przyłącza kanalizacji sanitarnej 160 mm o długości 8,60 mb. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono nadzór i ratownicze badania archeologiczne oraz sporządzono stosowne sprawozdanie z wykonanych prac.

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Witosa w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.600,00 zł, wykonano 40.590,00 zł 99,98 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur Dz. 110 PE o długości 121,10 mb, odcinek przyłącza wodociągowego z rur Dz 40 PE o długości 3,30 mb. Zamontowano hydrant naziemny DN80.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brożec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 47.970,00 zł, wykonano 47.970,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD fi 110 o długości 135,60 mb, odcinek przyłącza wodociągowego z rur DN fi 40 PEHD o długości 5,10 mb. Zamontowano trzy hydranty naziemne DN80.

Budowa sieci wodociągowej ulica Teczowa w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 54.020,00 zł, wykonano 53.997,00 zł 99,96 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wybudowano sieć wodociągową z rur PEHD fi 110 o długości 135,60 mb, odcinek przyłącza wodociągowego z rur DN fi 40 PEHD o długości 5,10 mb. Zamontowano hydrant naziemny DN80.

Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 170.000,00 zł, wykonano 169.976,50 99,98%

Wyplacono odszkodowania za przejęty grunt pod drogi zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 275.000,00 zł, wykonano 259.529,19 zł 94,37%

Wykupiono na powiększenie mienia gminy dz. nr 693/5 i 693/7 obręb Kuropatnik; działki nr 102/7 i 110/106 obręb Pławna; działkę nr 411 obręb Gościęcice, łącznie 14.529,19 zł. Wykupiono działkę nr 61/6 w Ludowie Polskim – 95.000,00 zł. Zaplacono III ratę za nieruchomość w Karszowie – 150.000 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **710004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 97.868,46 zł 97,87%

W roku 2019 środki wydatkowane były na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla : Strzelin Rynek; Strzelin Sosnowa – Źródłana; Strzelin Punkt Przesiadkowy; Strzelin Wzgórze Parkowe; Strzelin – Młynarska; cz. miejscowości Piotrowice; cz. miejscowości Kazanów; cz. miejscowości Wąwolnica; Biały Kościół; Nowolesie; Gębczyce – Biały Kościół; Gęsiniec; Gościęcice; Kuropatnik; cz. miejscowości Górzec; cz. miejscowości Karszów

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 75022 - Rady gminny

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 66.600,00 zł, wykonano 66.515,94 zł.

Zakupiono aparaturę do automatycznej transmisji obrad Rady Miejskiej Strzelina oraz elektronicznego imiennego głosowania przez radnych. Zadanie zakończono i rozliczono.

- 75023 - Urzędy gmin

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 10.701,00 zł 89,2%

Zakupiono dwa szybkie dyski serwerowe do rozbudowy istniejącej macierzy serwera hostującego maszyny wirtualne o dodatkową przestrzeń fizyczną. Zadanie zakończono

- 75095 - Pozostała działalność

Dokapitalizowanie Spółki Strzełiński Ratusz sp. z o.o.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 500.000,00 zł, wykonano 500.000,00 zł 100,0%

Wniesiono wkład do Spółki Strzełiński Ratusz sp. z o.o..

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Kuropatnik

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.000,00 zł, wykonano 48.000,00 zł 100,0%

Zadanie wykonano i rozliczono.

- 75414 – Obrona cywilna

Zakup i montaż syreny elektronicznej z głośnikami tubowymi i umieszczenie jej na budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 19.434,00 zł, wykonano 19.434,00 zł 100,0%

Zadanie wykonano i rozliczono.

- 75495 – Pozostała działalność

Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 75.238,97 zł 31,00 %

Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną punktu kamerowego oraz wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego. Ponadto dokonano opłat za korzystanie z kanalizacji kablowej Orange w miejscowości Strzelin. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i częściowo zapłacono za wykonane prace. Z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę, w umownym terminie, robót budowlanych a tym samym uniemożliwienie przeprowadzenia procedury odbiorowej zadania, Gmina Strzelin nie mogła dokonać płatności za wykonanie przedmiotowych zadań inwestycyjnych ujętych w budżecie Gminy Strzelin w roku 2019. Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy zostaną Wykonawcą naliczone kary umowne zgodnie z zawartymi umowami.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

• 80101 – Szkoły Podstawowe

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 4.899,95 zł 98,00 %

Opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Strzelinie.

Remont dachu w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 29.999,63 zł 99,99 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy inwestycji:

- renowacja części starego dachu krytego papą termozgrzewalną – 26,75 m²;
- obróbki dachowe murów ogniowych papą termozgrzewalną – 47,5 m^b;
- obróbki dachowe kominów ogniowych papą termozgrzewalną – 143 mb;
- założenie pasów usztywniających z blachy ocynkowanej – listwy – 190,95 mb;
- uszczelnienie uszczelniaczem styków pokrycia listwa z murami – 190,95 mb;
- obróbki wywiewek kanalizacyjnych – 2 szt.;
- rozebranie rynny z blachy – 5 mb;
- rozebranie rury spustowej – 6 mb;
- zamontowanie rury spustowej – 6 mb;
- renowacja starych dachów krytych papą – impregnacja 50% powierzchni – 390 m²;
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej – 11,875 m²;
- uzupełnienie tynków cen. wapiennych w kominach - 11,875 m²;
- malowanie powierzchni metalowych – 62,04 m².

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.060,00 zł, wykonano 27.060,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie.

Remont sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie (remont dachu, malowanie ścian oraz cyklinowanie parkietu)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 51.500,00 zł, wykonano 51.030,00 zł 99,09 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres rzeczowy inwestycji:

- wymiana listew przyściennych z drewna liściastego;
- mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczulek;
- lakierowanie posadzek;
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: sufitów, ścian, ścian z jednorodnym szpachlowaniem;
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. i grzejników żebrowych;
- demontaż i ponowny montaż elementów drewnianych (drabinki, osłony na grzejniki);
- malowanie linii boiskowych na wycyklinowanym parkiecie;
- uzupełnienie i naprawa obróbek blacharskich murów ogniowych.

Przebudowa kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 14.700,00 zł, wykonano 14.637,00 zł 99,57 %

Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Białym Kościele.

Wymiana hydrantów w budynkach szkół podstawowych na terenie Gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.800,00 zł, wykonano 18.697,00 zł 99,45%

Wymieniono hydranty w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Strzelinie.

Zadanie wykonano i rozliczono.

Zakup wyposażenia do stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.865,00 zł, wykonano 30.863,16 zł 100,0%.

Zadanie wykonano i rozliczono.

- **80104 – Przedszkola**

Budowa przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 64.950,00 zł, wykonano 64.950,00 zł 100,00 %

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim (2018-2019) zostało zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na budowę przedszkola wraz z biblioteką w miejscowości Kuropatnik.

- **80132 – Szkoły artystyczne**

Wymiana hydrantów w budynku Szkoły Muzycznej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.200,00 zł, wykonano 11.022,03 zł 98,4%

Wymieniono hydranty w budynku Szkoły Muzycznej w Strzelinie. Zadania zakończone.

851 OCHRONA ZDROWIA

- **85121 – Lecznictwo ambulatoryjne**

Zakup UNITU stomatologicznego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000 zł, wykonano 40.000 zł 100,0%

Zadania zakończone i rozliczone.

Zakup i montaż pieca CO w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł 100,0%

Zadanie wykonano i rozliczone.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Budowa kanalizacji sanitarnej w Karszowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 3.800.000,00 zł, wykonano 3.750.914,23 zł 98,71 %

Zadanie wykonywane w cyklu dwuletnim (2018-2019) zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym o łącznej długości ok. 6,2 km i dwóch przepompowni ścieków dla Karszowa, z wpięciem do sieci w Mikoszowie. Po zakończeniu prac wykonano nową nakładkę bitumiczną pasa ruchu jezdni drogi powiatowej nr 3021D oraz odtworzono nawierzchnie dróg gminnych. Inwestycja została zrealizowana przy udziale środków własnych gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Dofinansowanie wyniosło 25% kosztów kwalifikowalnych inwestycji a dodatkowo gmina pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę udzieloną na preferencyjnych warunkach.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Gębczyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 97.170,00 zł, wykonano 39.975,00 zł 41,14 %

Zadanie przewidziano do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). Wyłoniono wykonawcę dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębczyce. Dokonano zapłaty za częściowe opracowanie dokumentacji technicznej. Projektant poinformował, że zaistniały problemy z brakiem niezbędnych uzgodnień terenowo prawnych dotyczących lokalizacji kanalizacji i pompowni na czterech działkach w obrębie wsi Gębczyce, tj. m.in. brak zgody kopalni na lokalizację pompowni na jej terenie. Lokalizacja pompowni w sąsiedztwie planowanego przystanku wiąże się ze zmianą sposobu użytkowania działki. Procedura zmiany została wszczęta przez Gminę Strzelinie. Ponadto, zaobserwowano przesunięcia granic na mapach do celów projektowych w stosunku do istniejących obiektów w rejonie projektowanej przepompowni P. Podjęte zostały czynności geodezyjne mające na celu dostosowanie mapy do istniejącego stanu faktycznego.

Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku.

Remont rowu melioracyjnego wraz ze wzmocnieniem skarp od ul. Okulickiego od ul. Oławskiej w Strzelinie.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 49.288,84 zł 98,58 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach inwestycji zamontowano w dwóch lokalizacjach (przy przepuszczeniu ulicy Okulickiego i przy małym mostku w ciągu ulicy Wita Stwosza) zespół oczyszczający wodę z piasku i mułu składający się ze studni betonowej z osadnikiem oraz odstożnika piaskowego. Dotychczas po każdym większym deszczu widoczne były zastoiny wody, których spływ był utrudniony z uwagi na zamulone dno rowu melioracyjnego. Po wykonaniu przedmiotowych prac namul będzie gromadził się w osadnikach, skąd łatwo będzie go wybrać sprzętem mechanicznym bezpośrednio z dróg przyległych. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji technicznej i pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Odbudowa przepustu drogowego na ul. Akacjiowej w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 190.000,00 zł, wykonano 189.961,65 zł 99,98 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Konieczność odbudowy zbiornika ppoż. i przepustu drogowego została wymuszona zawaleniem się muru oporowego/ścianki czołowej z kamienia granitowego łamanego oddzielającego nasyp drogowy od zbiornika wodnego. Zbiornik, z uszkodzoną zastawką piętrzącą w zbiorniku wody, miał bardzo ograniczone możliwości przejścia wód opadowych. Jezdnia na długości muru oporowego z masy bitumicznej wymagała wzmocnienia. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Program ochrony zbiorników wodnych w obrębie geodezyjnym Gębczyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.050,00 zł, wykonano 43.665,50 zł 96,93 %

W ramach zadania zakupiono i uruchomiono urządzenie napowietrzające (aerator) na zbiorniku dolnym w Białym Kościele. Aerator powoduje zmniejszenie właściwości korozyjnych wody i usunięcie rozpuszczonych w niej gazów, które pogarszają m.in. jej zapach.

- 90004 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie Gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 79.938,54 zł 99,9%

W ramach zadania doposażono plac zabaw w Parku Jordanowskim (skałki wspinaczkowe) oraz w Parku Miejskim (zestaw zabawowy).

Zagospodarowanie działki Nr 156 w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe 11.500,00, wykonano 11.499,89 zł 100,0%

Zadanie zakończono.

Budowa placu zabaw na terenie Osiedla „na Skarpie” w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.620,00 zł, wykonano 7.620,00 zł 100,00 %

Wykonano wycinkę drzew na terenie Osiedla na Skarpie, dz. nr 19/1 AM-36, obręb Strzelin oraz opracowano dokumentację techniczną na budowę placu zabaw na terenie Osiedla „na Skarpie” w Strzelinie. Roboty budowlane będą realizowane w 2020 roku.

Doposażenie placów zabaw zlokalizowanych na osiedlu zachodnim w sprzęt małej architektury

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 19.806,00 zł, wykonano 19.805,09 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

- 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 365.007,00 zł, wykonano 337.918,41 zł 92,57%

W ramach zadania pod nazwą „Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin” wykonano następujące zadania:

I. Budowa oświetlenia drogowego w 2019 r na terenie miasta i gminy Strzelin etap I

w tym: zadanie nr 1 – „Budowa linii n/n oświetlenia drogowego w miejscowości Pławna na terenie działek nr 100, 94/5, 94/3, 94/16, 159 AM-1 obręb Pławna Gmina Strzelin”

- wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem YAKXS 4x35 mm² około 100 m.
- wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego kablem YAKXS4 x 35mm² l w. około 18 m
- wykonanie odcinka linii oświetlenia drogowego przewodem AsXS_n 2x25 mm²- około 470 m.
- montaż 18 szt. słupów w tym trzy aluminiowe w kolorze oliwka z fundamentem betonowym
- montaż 18 szt. wysięgników w tym cztery aluminiowe anodowane w kolorze oliwka
- montaż opraw LED min 50 W w ilości 18 szt.- wykonanie szafki sterowniczej.

Zadanie nr 2 „Budowa linii n/n oświetlenia placu zabaw i boiska w miejscowości

Dobrogoszcz nadziałce nr104/23 gmina Strzelin” - wykonanie odcinka linii kablowej oświetlenia kablem YAKY 4x35 mm² długości około 85 - wykonanie linii kablowej YAKY 4x35 mm² około 110 m w celu zasilania szafki sterowniczej

- montaż 4 szt. słupów aluminiowych w kolorze oliwka wraz z fundamentami betonowym
- montaż 4 szt. wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka
- montaż 4szt..opraw oświetleniowych Led 39 W
- wykonanie szafki sterowniczo gniazdowej

Zadanie nr 3 - „Budowa linii NN oświetlenia drogowego na dz. nr 43/12, 12/7, 47, 42 przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie”

- wykonanie linii kablowe oświetlenia kablem YAKY 4x35 mm o długości około 93 mb
- montaż 3 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych w kolorze oliwka wraz z fundamentami
- montaż 3 szt. wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka
- montaż 3 szt. opraw oświetleniowych LED min. 39 W
- wykonanie szafki sterowniczej oświetlenia.

Zadanie nr 4 „Budowa linii n/n oświetlenia placu zabaw w miejscowości Trześnia na działce100/3 i 100/6 gm. Strzelin”

- zasilenie szafki sterowniczo- gniazdowej kablem YAKY 4x25 mm² o długości około 36 mb - wykonanie linii kablowej oświetlenia kablem YAKY 4x25 mm² o długości około 14 m
- montaż 1 szt. słupa aluminiowego w kolorze oliwka wraz z fundamentami betonowym
- montaż 1 szt. wysięgnika aluminiowego anodowanego w kolorze oliwka- montaż 1 szt. -
- montaż 1 oprawy oświetleniowej LED 39 W
- wykonanie szafki sterowniczo gniazdowej .

Zadanie nr 5 - „Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w m. Pławna dz. nr 110/19 gmina Strzelin”

- zabudowano szafkę sterowniczą przy zestawie złączowo-pomiarowym na działce nr 110/19 oraz wykonano zasilanie z zestawu złączowo-pomiarowego kablem YKY 5x10 mm² i wyposażono w osprzęt.
- Wykonać odcinek linii kablowej n/n oświetlenia drogowego kablem YAKXS 4x35 mm² o długości około 60 m
- zamontowano 3 szt. słupów aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka
- zamontowano 3 szt. wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka
- zamontowano 3 szt. opraw Led o mocy min 39 W.

Zadanie nr 6 - „Budowa linii n/n oświetlenia placu zabaw w miejscowości Kuropatnik na działce nr 692/11

- wykonano szafkę sterowniczo zabudować na działce 692/11 i wyposażono w osprzęt
- zasilono z istniejącego zestawu złączowo - pomiarowego kablem YAKY 4x25 mm² o długości około 26 m
- wykonano odcinek linii kablowej n/n oświetlenia zewnętrznego kablem YAKY 4x25 mm² o długości około 18 m
- zamontowano 2 szt. słupów oświetleniowych aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka wraz z fundamentami betonowymi
- zamontowani 2 szt. wysięgników aluminiowych anodowanych w kolorze oliwka
- zamontowano 2 szt. opraw oświetleniowych LED min. 39 W.

II. Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru na zadaniu związanym z budową oświetlenia drogowego w 2019 r etap I.

III. Dostawa stylizowanych opraw oświetlenia drogowego w technologii Led -

Dostarczono i zostały zamontowane 84 szt. stylizowanych oprawy oświetlenia drogowego

w technologii LED, na terenie ulic miasta Strzelin w tym:

- a) 18 szt. opraw o mocy 75 W
 - 46 szt. opraw o mocy 71 W
 - 20 szt. opraw o mocy 55 W

Oprawy zostały zamontowane na następujących ulicach: Rynek, Kościelna, Jana Pawła II, Bolka I Świdnickiego, Mickiewicza, Poczтова, Podwale, Piłsudskiego, Kilińskiego Książąt Brzeskich, Rybna, Wodna.

IV. Dostawa i wymiana żarówek w technologii Led na terenie starego miasta

Dostarczono i zostało zamontowane 141 szt. żarówek oświetleniowych w technologii LED, tym: żarówki o mocy 55 W - 18 szt., żarówki o mocy 35 W - 123 szt.

V. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w tym:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w Dankowicach
2. Opracowanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m Biały Kościół
3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia w Gęsińcu
4. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia w Gębczycach
5. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia przy ul. Kazimierza WLK
6. Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia ul. Nałkowskiej, Zapolskiej, Żeromskiego, Kochanowskiego, Łozińskiego w Strzelinie.

Przebudowa oświetlenia w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 325.000,00 zł, wykonano 324.042,92 zł 99,71%

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował wykonanie nowego oświetlenia Parku Głównego, Placu Pokoju oraz terenu basenu odkrytego. Należy zaznaczyć, że zamontowane zostały energooszczędne oprawy typu Led. Dzięki realizacji zadania park stał się bezpieczniejszy i zachęca do aktywnego spędzania czasu po zmroku. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono nadzór i ratownicze badania archeologiczne oraz sporządzono stosowne sprawozdanie z wykonanych prac.

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia drogowego ul. Żeromskiego, ul. Zapolskiej, ul. Nałkowskiej, ul. Kochanowskiego i ul. Łozińskiego – osiedle Wschodnie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.220,00 zł, wykonano 17.220,00 zł 100,0%

Dokumentację opracowano.

- **90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 184.130,00 zł, wykonano 184.129,00 zł 100,0%

W ramach zadania zakupiono:

1. zakup specjalistycznego auta z wysięgnikiem koszowym – 61.500,00 zł;
2. zakup bramy do stodoły w Ludowie Polskim – 8.917,50 zł;
3. zakup pieca gazowego BUDERUS GB-12 do kotłowni w budynku przy ul. Kamiennej 3– 7.500,00 zł;
4. wykonanie chodnika z kostki betonowej na Cmentarzu Parafialnym w Nowolesiu – 19.500,00 zł;
5. wykonanie chodnika na Cmentarzu Parafialnym w Dankowicach – 19.000,00 zł;
6. zakup dekoracji świątecznych (choinka, dekoracje latarniowe) – 67.711,50 zł.

- **90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 617.640,00 zł, wykonano 617.640,00 zł 100,0%

Wnieiono wkład do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o.

- **90095 - Pozostała działalność**

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 140.463,89 zł 93,64%

Wyplacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 42 osób.

Ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 466.650,00 zł, wykonano 466.649,33 zł 100,0%

Wyplacono dofinansowania na wymianę pieca w ramach programu „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” ogłoszonego przez WFOŚiGW we Wrocławiu dla 59 osób w kwocie 466.646,33 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Przebudowa kotłowni w Strzelińskim Ośrodku Kultury z węglowej na gazową

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 191.000,00 zł, wykonano 188.599,11 zł 98,74 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Dokumentacja techniczna na rozbudowę zaplecza Strzelińskiego Ośrodka Kultury opracowana została w 2009 roku. W tym czasie nie było możliwości dostarczenia przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. tak dużej ilości gazu na potrzeby zaplanowanej do realizacji inwestycji. Biorąc pod uwagę okres 10 lat sytuacja uległa zmianie i zaistniała możliwość zmiany sposobu ogrzewania obiektu poprzez wykonanie instalacji gazowej.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 576.300,00 zł, wykonano 574.892,15 zł 99,76 %

Od czerwca 2019 r. w Gościęcicach trwa długo wyczekiwana przez mieszkańców budowa świetlicy wiejskiej. Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). Obecnie inwestycja znajduje się na etapie stanu surowego zamkniętego, co umożliwi wykonywanie prac wewnątrz budynku w okresie zimowym. Parterowy, niepodpiwniczony obiekt będzie miejscem nawiązywania kontaktów społecznych a przede wszystkim integracji społeczności wiejskiej. W budynku wydzielono salę na spotkania wiejskie, zaplecze kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Na uwagę zasługuje również taras wraz z balustradami. Na realizację projektu Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie w kwocie 352.342,00 zł. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach zadania wyłoniono również inspektora nadzoru. Zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu zlecono w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzenie nadzoru i ratowniczych badań archeologicznych oraz sporządzenie stosownego sprawozdania z wykonanych prac.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościęcice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Zadanie przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zagospodarowania terenu przy powstającej obecnie świetlicy, które obejmuje m.in. wykonanie oświetlenia, ogrodzenia, budowę dróg utwardzonych dla ruchu pieszego i pojazdów mechanicznych, budowę miejsc postojowych dla pojazdów osobowych.

Wspieramy nasz dom, dom kultury! Dopełnienie Strzelińskiego Ośrodka Kultury w sprzęt umożliwiający rozwój oferty kulturalnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 158.884,00 zł, wykonano 158.881,00 zł 100,0 %

W ramach tego zadania zakupiono: sprzęt audio za kwotę 27 000,00 zł, oświetlenie sceniczne za kwotę 75 265,68 zł, fortepian Kawai RX-0- kwota 49 950,00 zł. Budowa instalacji oświetlenia, sterowania dodatkowego nagłośnienia w Sali widowiskowej to koszt 11.000,00 zł. Ponadto zakupiono przedłużacze do oświetlenia, hak aluminiowy, materiały do instalacji oświetlenia. Zintegrowano stare urządzenia oświetleniowe z nowymi.

Zadanie zakończono i rozliczono

- **92195 – Pozostała działalność**

92195 Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.965.000,00 zł, wykonano 1 872 687,30 zł 95,30 %
Zadanie w trakcie realizacji. Inwestycję zaplanowano do realizacji w cyklu dwuletnim (2019-2020). W ramach przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z pierzei zniknął nieestetyczny kamienny murek, a nawierzchnię ciągu pieszego zastąpiła kamienna nawierzchnia z kostki granitowej oraz strzeleńskich płyt. Ponadto przebudowana zostanie linia oświetlenia drogowego. Na sfinansowanie zadania gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Wykonano wizualizację architektoniczną na podstawie projektów dot. przebudowy wschodniej pierzei strzeleńskiego rynku, tablicę informacyjną, baner i zamontowano w miejscu realizacji inwestycji. Wyłoniono inspektora nadzoru inwestorskiego.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

• 92601 – Obiekty sportowe

Budowa otwartej strefy aktywności sportowej w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 42.170,00 zł, wykonano 42.089,37 zł 99,81 %
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach inwestycji zamontowano sześć urządzeń siłowni zewnętrznej (orbiter, twister, wyciąg górny, biegacz, wahadło, podciąg nóg), stół do ping-ponga oraz urządzenia tzw. małej architektury (ławki z oparciem, tablica informacyjna z regulaminem, stojak na rowery, kosz na śmieci). Wykonano strefę bezpieczną o nawierzchni trawiastej – trawa z rolki. Projekt ma na celu poprawę życia oraz stworzenie miejsca aktywności, tym samym będzie mieć pozytywny wpływ na integrację wszystkich grup wiekowych oraz wzrost atrakcyjności przestrzeni publicznej. Zadanie zostało zrealizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz przedsięwzięcia 3.1.1. „Rozwój infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gromnik. Dofinansowanie wyniosło 22.300,00 zł.

Przygotowanie terenu pod boisko sportowe do piłki nożnej na Osiedlu Piastowskim

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.000,00 zł, wykonano 16.974,00 zł 99,85 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował przygotowanie terenu pod boisko sportowe do piłki nożnej na Osiedlu Piastowskim w Strzelinie poprzez: dowieszenie i mechaniczne rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej w celu uzupełnienia zagłębień i nierówności oraz wyrównania płyty boiska, mechaniczne profilowanie całej powierzchni płyty boiska z nadaniem jej odpowiednich spadków poprzecznych, wykonanie nawierzchni trawiastej całej powierzchni płyty boiska siewem z przykryciem nasion po wysiewie poprzez wałowanie walcem, montaż dwóch bramek aluminiowych do piłki nożnej.

Budowa zadaszenia wiaty na boisku sportowym – osiedle na Skarpie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 26.000,00 zł, wykonano 24.575,00 zł 94,52 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną oraz wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował montaż jednej wiaty oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 cm – 18,75 m. Ponadto w ramach zadania dokonano zapłaty za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Budowa toru rowerowego ziemnego PUMPTRACK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 59.000,00 zł, wykonano 4.350,00 zł 7,37 %
Zadanie w trakcie realizacji. Opracowano dokumentację techniczną. Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę, w umownym terminie, robót budowlanych a tym samym uniemożliwienie przeprowadzenia procedury odbiorowej zadania, Gmina Strzelin nie mogła dokonać płatności za wykonanie przedmiotowego zadania inwestycyjnego ujętego w budżecie Gminy Strzelin w roku 2019. Za niedotrzymanie terminu wykonania umowy zostaną Wykonawcy naliczone kary umowne zgodnie z zawartymi umowami.

Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.450.000,00 zł, wykonano 2.450.000,00 zł 100,0%
Wniesiono wkład do spółki.

