

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN

ZA 2020 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina XV/219/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku na realizację wydatków majątkowych w 2020 r. zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 14.221.210,00 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 17.058.170,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 13.375.170,00 zł i na wniesienie wkładów do spółek kwotę 3.683.000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 15.589.150,34 zł, tj. 91,4% planu, w tym: zadań inwestycyjnych 11.906.150,34 zł, tj. 89,0 %, objęcie udziałów 3.638.000,00 zł, tj. 100,0%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **60004 – Lokalny transport zbiorowy**

60004 Wykonanie węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 565.740,00zł, wykonano 465 383,78 zł 82,26%
Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przebudowy węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej zostały wykonane 2 perony dla autobusów rejsowych i 6 peronów dla busów, jezdnia manewrowa oraz wjazd i wyjazd z placu manewrowego. Wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej dla wykonania oświetlenia węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej – realizacja robót budowlanych została przewidziana w budżecie Gminy na rok 2021.

- **60011 – Drogi publiczne krajowe**

Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego na rondzie w km 17+565 w ciągu drogi krajowej nr 39 w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 54.000,00zł, wykonano 53.628,00 zł 99,31 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano koncepcję projektową remontu ronda w km 17+565 w ciągu drogi krajowej nr 39 w Strzelinie w zakresie korekty lokalizacji przejść dla pieszych. Celem opracowania jest planowanie działań zmierzających do wykonania robót budowlanych w tym zapewnienie realizacji robót pod ruchem, uwzględniając przy tym funkcjonalność istniejącego układu komunikacyjnego i przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania.

- **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.800,00 zł, wykonano 42.846,44 zł 87,80 %
Inwestycja realizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice”. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice. W związku

z brakiem możliwości wydatkowania w 2020 roku całości środków ze względu na pandemię Covid-19, wydłużony okres uzgodnień branżowych oraz konieczność uzyskania uzgodnień końcowych z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Gmina Strzelin wypłaciła Wykonawcy kwotę 42 846,44 zł, w tym pomoc rzeczowa Gminy Strzelin dla Województwa Dolnośląskiego wyniosła 19995,01 zł. Pozostałą część kosztów 22 851,43 zł tj. 48 % sfinansowało Województwo Dolnośląskie. Gmina Strzelin w roku 2021 wypłaci Wykonawcy dokumentacji pozostałą część tj. 4760,71 zł po uzyskaniu wszelkich decyzji oraz uzgodnień.

- **60016 - Drogi publiczne gminne**

Budowa drogi dojazdowej pełniącej funkcję drogi pożarowej w miejscowości Nieszkowice.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 99.000,00 zł, wykonano 91.037,41 91,96%
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wybudowana została droga dojazdowa pełniąca funkcję drogi pożarowej o długości 85 m. Nawierzchnia drogi wykonana została z prefabrykowanej kostki betonowej typu EKO, jezdnia została dwustronnie obramowana krawężnikami, wykonane zostały skarpy oraz sięgacz drogi zapewniający możliwość manewrowania pojazdami uprzywilejowanymi w kierunku działki kościelnej. Dokonano również nasadzenia zastępczego w postaci 1 drzewa z gatunku lipy szerokolistnej na terenie działki nr 250/5 AM-1 obręb Nieszkowice zgodnie z decyzją Starosty Strzelińskiego nr NOŚ.613.92.2020.MB z dnia 09.11.2020 r. Wykonana i zamontowana została również brama wjazdowej oraz uzupełniono dwa segmenty istniejącego ogrodzenia.

Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Biały Kościół - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 28.000,00 zł, wykonano 25 620,00 zł 91,50%
Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano mapę do celów projektowych wraz z okazaniem granic działki na której zostanie wybudowana przedmiotowa droga. Opracowano dokumentację techniczną na budowę ulicy Spacerowej w miejscowości Biały Kościół.

Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00zł, wykonano 24.977,00 zł 100,0%
Kontynuacja zadania realizowanego w cyklu dwuletnim (2019-2020) polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na wykonanie ul. Lawendowej w Gęsińcu wraz z odwodnieniem. Prace projektowe zostały zakończone, a inwestycja rozliczona.

Remont skrzyżowania ul. Kaczerki w Kuropatniku - II etap

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 107.800,00 zł, wykonano 103.141,71 zł 95,68 %
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania została wykonana nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonano ściek z prefabrykatów betonowych, odbudowano nawierzchnie po frezowaniu oraz po elementach odwodnienia, roboty wykończeniowe.

Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. J. Kochanowskiego)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 237.000,00 zł, wykonano 236.551,17 zł 100,00 %
Zadanie zostało realizowane i rozliczone. W ramach inwestycji została wykonana nawierzchnia z betonu asfaltowego, wraz z kanalizacją deszczową na ul. Kochanowskiego oraz ul. Gall Anonima, natomiast na ul. Moniuszki została wykonana część kanalizacji deszczowej.

Remont drogi gminnej w miejscowości Dobrogoszcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 140.000,00 zł, wykonano 132.743,99 zł 94,82%
Zadanie zostało wykonane w trzech etapach. W ramach pierwszego etapu wykonano utwardzenie podbudowy od strony chodnika na powierzchni ok. 51m², wyrównano podłużną koleinę mieszanką kamienną 0-31,5 mm, następnie skropiono podbudowę emulsją asfaltową oraz wykonano profilację masą mineralno – asfaltową 0-12 mm z uzyskaniem spadku podłużnego i spadków poprzecznych z pozostawieniem w świetle krawężników 5 cm na grubość projektowanej warstwy ścieralnej 0-11 mm.

Drugi etap polegał m. in. na mechanicznym rozebraniu nawierzchni tłucznia kamiennego o grubości 10 cm z wywozem gruzu kamiennego, wykonaniu ławy pod ściek z kostki betonowej pod krawężnik betonowy, wykonaniu ścieków z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo – piaskowej, wykonaniu nawierzchni ścieralnej z mieszanek mineralno – bitumicznych o grubości 5 cm. W ramach trzeciego etapu zrealizowano prace polegające na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, ułożeniu krawężników, ułożeniu ścieku z kostki betonowej o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej, regulacji urządzeń infrastruktury technicznej, wykonanie dodatkowej studzienki ściekowej ulicznej wraz z przykanalikiem.

Remont ulicy Królowej Jadwigi w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 190.000,00 zł, wykonano 182.791,00 zł 96,21%
Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje m.in. ułożenie krawężnika kamiennego (materiał z rozbiórki), ułożenie kostki betonowej gr. 8 cm - 828,00 m² oraz ułożenie ścieku ulicznego o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej -184 m. Wystąpienie awarii wodociągu oraz niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły realizację prac. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą nr XXIX/382/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ujęto kwotę 182.791,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2021 r.

Remont ulicy Łokietka w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 31.114,00 zł, wykonano 31.113,60 zł 100 %

Zadanie przewidziane w cyklu wieloletnim. Zakres prac przewidzianych na rok 2020 został zakończony i rozliczony. Opracowano dokumentację techniczną z podziałem na 3 etapy wraz z uzyskaniem zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Wykonano monitoring (inspekcję TVC) sieci kanalizacji deszczowej. Opracowano mapę do celów projektowych części działki w obrębie której zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Wykonanie nawierzchni chodnika w obrębie przystanku w miejscowości Muchowiec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.000,00 zł, wykonano 23.000,00 zł 41,5 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej gr. 8cm - 52,5 m² oraz zamontowano kanał z rur kanalizacyjnych - 10 mb

Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie - etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 246.800,00 zł, wykonano 246.032,53 zł 99,69 %

Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie zostało zrealizowane i odebrane w II połowie 2020 r. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował dwie części:

Część drogowa, w ramach której wykonano:

- Nawierzchnię ul. Słonecznej z betonu asfaltowego o długości 150 m i szerokości 5,5m, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem istniejącej stabilizacji, ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 22,5x15x100cm posadowionym na wspólnej ławie betonowej, ze ściekiem z kostki betonowej 16x16 cm.
- Uzupełnienie tłuczniem kamiennym istniejących zjazdów do posesji.

Część sanitarna wiązała się z :

- Budowę kanalizacji deszczowej w tym:
 - Wykonanie kolektora deszczowego o długości 20 m zakończonego wylotem odprowadzającym wody deszczowe do projektowanego rowu otwartego (odrębny etap, w ramach którego zostaną wykonane separatory, rów i dalsze odprowadzenie wód deszczowych);
 - Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej Ø0,25m w ul. Słonecznej o długości 150 m;
 - Wykonanie studzienek kontrolnych z typowych elementów betonowych – 5 szt.;
 - Wykonanie wpustów ulicznych klasy D400 osadzonych na studzienkach z typowych

elementów betonowych prefabrykowanych o średnicy Ø0,45m z osadnikami o głębokości min. 0,5m oraz koszami do wyłapywania zanieczyszczeń stałych – 10 szt.

Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. Gabrieli Zapolskiej, Zofii Nałkowskiej oraz Galla Anonima)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 554.410,00 zł, wykonano 554.410,00 zł 100%
Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie jest do realizacji w cyklu dwuletnim (2020-2021). Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni asfaltowych o szerokości 5,00 m. Nawierzchnia ograniczona krawężnikami ze ściekiem z kostki betonowej. Odwodnienie powyższych dróg odbywać się będzie powierzchniowo do ścieków przy krawężnikowych i wpustów deszczowych kanalizacji deszczowej. Ponadto należy wykonać odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejących kolektorów deszczowych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą nr XXIX/382/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ujęto kwotę 504.410,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2021 r.

Remont drogi gminnej w miejscowości Szczodrowice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.358,00 zł, wykonano 70.357,78 zł 100,00 %
Zadanie zostało zrealizowane, a jego zakres obejmował:

- wykonanie oczyszczenia odcinka drogi „A” wraz ze zruszeniem istniejącej podbudowy;
- wykonanie górnej warstwy z kruszywa łamanego 0,31 mm o grubości 10 cm;
- skropienie odcinka „A” emulsją asfaltową;
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej 0-12 mm o grubości 5 cm.;
- wykonanie poboczy utwardzonych mieszanką kamienną o gr. 10 cm;
- wykonanie lokalnego wyrównania tłuczniem 0-31,5 mm odcina drogi „B” wraz z zagęszczeniem;
- skropienie odcinka „B” emulsją asfaltową;
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej 0-11 mm o grubości 5 cm.

Remont włączenia drogi gminnej do drogi powiatowej nr 3074D w miejscowości Pęcz

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 38.000,00 zł, wykonano 37.902,93 zł 94,76 %
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano nawierzchnie chodnika z kostki betonowej, krawężniki betonowe oraz ściany oporowe rampowe o wysokości 60 cm- długość 46 m.

Remont ulicy Kryształowej w miejscowości Szczawin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 82.040,00zł, wykonano 66.477,28 zł 81,03 %
Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykony został remont ulicy Kryształowej w Szczawinie o długości 0,210 km, który obejmował w szczególności profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych – warstwy ścieralnej o gr. 5 cm. Łączny koszt inwestycji wyniósł 60.227,28 zł, w tym 12.000 zł to środki pochodzące z Funduszu Sołeckiego wsi Szczawin.

Przebudowa ulicy Energetyków (obwód Pęcz) w gminie Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.722.100,00 zł, wykonano 1.707.375,94 zł 99,12 %
Inwestycja realizowana w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnie bitumiczną, ciąg pieszy oraz dokonany został montaż studzienek i kratek ściekowych wraz z włączeniem do istniejącego kolektora głównego kanalizacji deszczowej. W kosztach realizacji przedsięwzięcia partycypowały dwa przyległe do ul. Energetyków przedsiębiorstwa tj. firma TECE Industrial sp. z o.o., która przekazała gminie Strzelin 577 tys. zł. i firma Multilayer Pipe Company Sp. z o.o., która przekazała Gminie Strzelin 290 tys. zł.

Remont ulicy Brzegowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.446.274,00 zł wykonano 1.446.273,40 zł 100 %
W ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Remont nawierzchni ulicy Brzegowej w Strzelinie” wykonano remont ulicy Brzegowej o szerokości jezdni wynoszącej 8,00 m i długości 915 m obejmował

między innymi wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego i wyrównaniu ubytków masą drobnoziarnistą, wykonanie uzupełnienia ubytków i likwidacja lokalnych zaniżeń w nawierzchni z kostki kamiennej (materiał z rozbiórki do ponownego wbudowania). Wykonano remont chodnika po stronie prawej, w zakresie którego dokonano korekty niwelety koryta pod konstrukcję chodnika oraz ułożenie nowej nawierzchni wraz z ułożeniem obrzeży betonowych na całej długości remontowanego chodnika, ułożenie nowego krawężnika betonowego na całym odcinku drogi wraz z opaską, wykonanie remontu wpustów deszczowych, wykonanie koniecznych wymian elementów skrzynek wody i gazu, jak i włączów kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odtworzenie zieleni niskiej w pasie do 50 cm, na odcinku gdzie prowadzono roboty remontowe. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych takich jak wymiana załamanych przykanalików kanalizacji deszczowej, remont studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wykonanie nawierzchni parkingu przy PSP nr 5 im. Bolka I Świdnickiego, wykonanie peronu i dojścia do przystanku Strzełińskiej Komunikacji Publicznej. Gmina Strzelin uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 559.248,25 zł.

Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 826.674,00 zł, wykonano 826.673,33 zł 100 %

Remont nawierzchni ulicy Marii Konopnickiej o szerokości jezdni wynoszącej 7,00 m i długości 780 m obejmował między innymi wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego, ułożenie ścieku z kostki kamiennej (z materiału odzyskanego z rozbiórki istniejącego), ułożenie nowych krawężników betonowych, wykonanie kontroli drożności istniejącej kanalizacji deszczowej, wykonanie remontu wpustów deszczowych (wymiana uszkodzonych na nowe), wykonanie regulacji wysokościowych infrastruktury technicznej wraz z wymianą istniejących uszkodzonych skrzynek wody, gazu itp., odtworzenie nawierzchni chodników, zjazdów i terenów zieleni niskiej na szerokość do 50 cm. W trakcie realizacji inwestycji wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych takich jak zwiększenie zakresu remontu chodnika z częściową wymianą podbudowy zasadniczej, wycinka drzew i zieleni niskiej związana ze zwiększeniem zakresu remontu chodnika oraz remont istniejącego ogrodzenia wrośniętego w zielen, remont załamanej przykanaliki kanalizacji deszczowej, wykonanie dodatkowego układu wpust - przykanalik poprawiającego system odwodnienia w ulicy Konopnickiej, wprowadzenie dodatkowego oznakowania, wykonanie przejścia wyniesionego w rejonie ulicy M. Reja. Gmina Strzelin uzyskała dofinansowanie na realizację zadania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 294.233,81 zł.

Wykonanie odwodnienia ul. Sienkiewicza w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.859,53 zł 99,43 %

Wykonano 200 mb ścieku ulicznego „rolka”. Zadanie zostało zakończone

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 77.045,00zł, wykonano 74.925,60 zł 97,24%

W ramach zadania wykonano 10 miejsc postojowych wraz z dojazdem do nich.

• 60017 - Drogi wewnętrzne

Dębni - droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 258.827,00 zł, wykonano 258.826,58 zł 94,46 %

Zadanie zostało realizowane i rozliczone. W ramach zadania wykonano remont drogi o długości 1,176 km i szerokości zmiennej od 2,75 do 3,75 m m.in. poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz remontu dwóch przepustów drogowych.

GESINIEC - STRZEGÓW droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 337.689,00 zł, wykonano 337.661,03 zł 99,99 %

W 2020 roku zrealizowany został I etap zadania, na który składa się remont ul. Tęczowej i Widokowej

w Gęsińcu o długości 697m. Początek remontu ulicy Tęczowej rozpoczął się przy istniejącym odcinku asfaltowym o szerokości 3m. Nawierzchnia z kruszywa łamanego oraz z kostki kamiennej została zastąpiona nową konstrukcją bitumiczną, utwardzone zostały również pobocza. Na ulicy Widokowej nawierzchnia ziemna zastąpiona została również konstrukcją o nawierzchni bitumicznej. W trakcie remontu wykonany został dodatkowo remont przepustów, oczyszczenie rowów na wlotach i wylotach przepustów na całym odcinku drogi, wycinka zieleni kolidującej z budową oraz wykonano konstrukcję drogi. Mieszkańcy sołectwa Gęsiniec przeznaczyci na ten cel 12.000 zł. Dodatkowo Gmina Strzelin w ramach przyznanego dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymała środki w kwocie 140.700 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- **70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 310.000,00 zł, wykonano 304.957,53 zł 98,37 %

W ramach zadania wykonano:

- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Kuropatnik z rur PEHD PE 100 SDR o średnicy 125 mm i długości 182 mb wraz z montażem 2 szt. hydrantów naziemnych DN 80 oraz dokonaniem opłaty za umieszczenie urządzenia w drodze PZD.
- dokumentację techniczną dla zadania pn. "Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Pęcz, przewidzianego na terenie działki nr 52 AM-1" wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
- budowę odcinka sieci wodociągowej z rur Dz 110 PE o długości 89,70 mb wraz z hydrantem naziemnym oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 o długości 80,6 mb wraz z 4 studniami kanalizacyjnymi Tegra 400.
- budowę sieci wodociągowej w miejscowości Nieszkowice z rur PEHD PE 100 SDR o średnicy 160 mm i długości 99 mb wraz z montażem 1 szt. hydrantów naziemnych DN 80 oraz dokonaniem opłaty za umieszczenie urządzenia w drodze PZD.
- budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pęcz, z rur De 110x6,6 PE 10 SDR 17 o długości 73,10 mb wraz z montażem hydrantu oraz odcinka kanalizacji sanitarnej De 200 o długości 61,90 mb wraz z 2 studzienkami sanitarnymi o średnicy 1000 mm oraz dokonaniem opłaty za umieszczenie urządzenia w drodze PZD.
- budowa odcinka sieci wodociągowej ulica Tymiankowa w miejscowości Białym Kościół, z rur PEHD o średnicy 110 mm i długości 36,20 mb wraz z montażem hydrantu naziemnego DN80. Opracowanie dokumentacji technicznej podziału na etapy wraz z uzyskaniem decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę.
- budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w miejscowości Gęsiniec, z rur PEHD o średnicy 110 mm i długości 55,90 mb oraz Dz 63 PE o długości 2,30 mb wraz z montażem hydrantu naziemnego DN80,
- budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Gębczyce z rur PEHD o średnicy 125 mm i długości 180,7 mb wraz z montażem 2 szt. hydrantów zewnętrznych DN80.
- budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Pławna z rur PEHD 100 SDR średnicy 110 mm o długości 138 mb wraz z montażem hydrantu naziemnego DN 80 oraz dokonaniem opłaty za umieszczenie urządzenia w drodze PZD.

Ponadto zlecono i rozliczono wykonanie map do celów projektowych dla działek nr 55 i 57 w miejscowości Gębczyce, działek nr 215/19, 215/17 i 215/18 w miejscowości Biały Kościół, działki nr 490 AM-1 obręb Gościęcice, działka nr 19/40 AM-36 obręb Stare Miasto, działka nr 40 AM-4 ulica Żwirki i Wigury, działka nr 38 AM-22 ulica Chopina oraz działka nr 2/13 AM-17 ulica

M. Dąbrowskiej, które zostaną wykorzystane do realizacji inwestycji przewidzianych w budżecie na rok 2021.

Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.086,00 zł, wykonano 130.085,20 zł 100,0%

Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy (punkt przesiadkowy)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 185.000,00 zł, wykonano 184.961,25 zł 99,97%

- **Pozostała działalność**

Wniesienie wkładu do spółki pn: Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 217.950,00 zł, wykonano 217.948,18 zł 100,0%

Gmina Strzelin wniosła wkład pieniężny w kwocie 217.948,18 zł. Wniosła również aportem 2 działki budowlane.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Sporządzanie planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 46,767,20 zł 77,91%

W roku 2020 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gęsiniec II, Strzelin – Pocztowa, Strzelin – Grunwaldzka, Strzelin – Osiedle Pozytywistów III, część m. Pławna, część m. Piotrowice, Część m. Skoroszowice, Nowolesie, Gębczyce – Biały Kościół
2. podkłady geodezyjne na potrzeby nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
ogłoszenia prasowe i mapy geodezyjne związane procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
3. Materiały geodezyjne związane ze zmianą granic miasta Strzelina.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- **75095 - Pozostała działalność**

Dokapitalizowanie spółki „Strzeliński Ratusz sp. z o.o.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.200.000,00zł, wykonano 1.200.000,00 zł 100,0 %

Przekazano dokapitalizowanie Spółce.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- **75404 – Komendy wojewódzkie policji**

Dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 14.868,00 zł 99,12 %

W ramach zadania zakupiono analizator narkotyków – 14.868,00 zł .

- **75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 80.000,00 zł 100,00 %.
Przekazano dotację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

- **75416 - Straż Miejska**

Zakup samochodu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 96.889,00 zł, wykonano 96.888,95 zł 100,00 %
Zakupiono samochód na potrzeby Straży Miejskiej.

- **75495 – Pozostała działalność**

Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 248.500,00 zł , wykonano 247.786,57 zł 99,71 %
Zadanie zakończono i rozliczono.

W ramach zadania wykonano przyłącza telekomunikacyjne węzłów komunikacyjnych punktów kamerowych zlokalizowanych na lampach oświetleniowych: PK2 (rondo), PK5 (ul. Kościuszki), PK7 (Książąt Brzeskich) , PK 17 (plac zabaw Park Wschodni), PK 18 (plac zabaw park im. Armii Krajowej) oraz przyłącze telekomunikacyjne wraz z punktem kamerowym zlokalizowanym na budynku przy ul. Rycerskiej. Zgodnie z decyzjami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu w ramach przedmiotowej inwestycji przeprowadzono nadzór i ratownicze badania archeologiczne oraz sporządzono stosowne sprawozdanie z wykonanych prac. Z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę, w umownym terminie, robót budowlanych naliczono kary umowne zgodnie z zawartą umową. Zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla nowego punktu kamerowego zlokalizowanego na lampie oświetleniowej w Rynku w Strzelinie. Zakres prac obejmował wykonanie projektu wykonawczego, przedmiar robót, kosztorys inwestorski oraz specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Uzyskano DWKZ nr 1049/2020 we Wrocławiu pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku. Wykonano roboty budowlane polegające na doprowadzeniu światłowodu do istniejącej lampy oświetleniowej, przeniesiono kamerę obrotową zlokalizowaną na lampie oświetleniowej (ul. Zamkowa – plac zabaw) w miejsce, której zamontowano kamerę stałopozycyjną. Na słupie oświetleniowym w Rynku zamontowano oprócz kamery obrotowej kamerę stałopozycyjną. W ramach zadania zakupiono również dwie kamery stałopozycyjne, z których jedną zamontowano na słupie oświetleniowym zlokalizowanym na rondzie obok kamery obrotowej. W ramach zadania zlecono również montaż dodatkowego punktu kamerowego w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie oraz zakupiono 7 kamer stałopozycyjnych.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

- **80101 – Szkoły Podstawowe**

Termomodernizacja budynku Samorządowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 79.950,00 zł 99,93 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie termomodernizacji ścian budynków Szkoły Muzycznej, ocieplenie dachu, częściową wymianę stolarki

okiennej i drzwiowej. Ponadto zostanie wykonana nowa izolacja przeciw wodna ścian fundamentowych.

Przebudowa kotłowni w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Białym Kościele

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 384.744,00 zł, wykonano 384.744,00 zł 100 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano nową kotłownię na olej opałowy i magazyn oleju opałowego w obrębie istniejących pomieszczeń kotłowni i składu opału zlokalizowanego w części piwnicznej budynku.

Wykonanie remontu dachu wraz z ociepleniem Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 180.920,00 zł, wykonano 180.920,00 zł 100 %

W ramach zadania zostanie wymieniona wierzchnia warstwa dachu, rozebrane zostaną rynny oraz rury spustowe oraz przemurowane kominy i wykonana zostanie nowa instalacja odgromowa. Ponadto w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi Wykonawca nie mógł realizować robót budowlanych zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą nr XXIX/382/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ujęto kwotę 170.920,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2021 r.

Remont budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie w obrębie bloku żywieniowego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 49.080,00 zł, wykonano 36.102,00 zł 73,55%

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował remont posadzki z płytek kamionkowych typu Gres o pow. 9m² oraz wymianę rurociągu z PCV w pomieszczeniu bloku żywieniowego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie. Ponadto zamontowano elektryczny piec konwekcyjno-parowy wraz z okapem wyciągowym.

80101 Remont dachu w budynku Przedszkola Miejskiego przy ul. Sikorskiego 6

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 116.743,96 zł 77,83 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował wymianę pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę oraz wymianę pokrycia z papy na płaskich zadaszeniach lukarn.

- **80113 – Dowożenie uczniów do szkół**

Zakup autobusu szkolnego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 126.690,00 zł 84,46 %

Zakupiono autobus szkolny do dowożenia dzieci.

852 POMOC SPOŁECZNA

- **85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej**

Adaptacja lokalu na mieszkanie chronione

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 116.720,00 zł, wykonano 94.066,01 zł 80,59%

Utworzono lokal chroniony w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Na realizację zadania pozyskana dotacja w wysokości 59.201,01zł, z budżetu Gminy wydatkowano 34.865,00 zł.

- **85228 – Usługi opiekuńcze**

Zakup samochodu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł 100,0 %

Zakupiono samochód osobowy na potrzeby dojazdu do osób, które korzystają z pomocy w postaci usług opiekuńczych.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- **90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębzyce

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 57.195,00 zł, wykonano 57.195,00 zł 100 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Kontynuacja zadania realizowanego w cyklu dwuletnim (2019-2020) polegającego na opracowaniu dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębzyce. Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gębzyce wraz z etapowaniem inwestycji oraz uzyskano prawomocne zgłoszenie nie wymagające robót dotyczących budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej.

- **90002 – Gospodarka odpadami**

Wykonanie monitoringu wizyjnego PSZOK w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 27.000,00 zł, wykonano 25.661,55 zł 95,04%
Wykonano monitoring PSZOK w Strzelinie. Zadanie zakończono.

- **90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Budowa placu zabaw na terenie Osiedla "na Skarpie" w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 222.940,00 zł, wykonano 222.940,00 zł 100 %
Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował montaż urządzeń zabawowych typu: pająk, huśtawka, trampolina, bujak, koparka, mostek, piaskownica, tyrolka. Ponadto zamontowano ogrodzenie panelowe wraz z furtką i bramą oraz wykonano chodnik betonowy.

Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 82.500,00, wykonano 22.264,35 zł 27,00%
Doposażono plac zabaw na terenie miasta i gminy Strzelin przy ul. Grota Roweckiego w zestaw trampolin.

Doposażenie w sprzęt placów zabaw (ul. Wojska Polskiego, ul. Kościuszki i ul. Rybna

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 14.922,34 zł 99,60%
Zakupiono wieżę linową na doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego.

Zagospodarowanie działki nr 36/43 AM 16 oraz 38/5 AM6

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 14.941,62 zł 99,60%
Zakupiono skałkę wspinaczkową.

- **90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Budowa oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Chociwel

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.103,00 zł, wykonano 87.813,30 zł 87,72%
Zlecono wykonanie map do celów projektowych dla zadania, w oparciu o którą zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla zadania (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych). Uzyskano pozwolenie na budowę Starosty Strzelińskiego oraz Wojewody Dolnośląskiego. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca poinformował pisemnie, że z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na zamówione materiały elektryczne (słupy oraz oprawy) od producenta nie będzie w stanie zakończyć realizacji zadania w 2020 r. Taki stan rzeczy nie jest zależny od

wykonawcy, ale od firmy produkującej sprzęt oświetleniowy. Wykonawca w 2020 r. rozpoczął część prac ziemnych i oczekuje na dostawę zamówiony słupów i opraw oświetleniowych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą nr XXIX/382/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ujęto kwotę 70 324,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2021 r.

Część środków finansowych (8 102,99 zł) pochodzi ze środków funduszu sołeckiego wsi Chociwel na rok 2020.

Budowa oświetlenia parkowego w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica - etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 230.000,00 zł, wykonano 159.075,00 zł 69,16 %

Zlecono opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej dla zadania. Zakres dokumentacji obejmuje wykonanie projektu budowlanego, przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Uzyskano pozwolenie na budowę Starosty Strzelińskiego. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Wykonawca poinformował pisemnie, że z uwagi na wydłużony okres oczekiwania na zamówione materiały elektryczne (słupy oraz oprawy) od producenta nie będzie w stanie zakończyć realizacji zadania w 2020 r. Taki stan rzeczy nie jest zależny od wykonawcy, ale od firmy produkującej sprzęt oświetleniowy. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą nr XXIX/382/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku ujęto kwotę 154 155,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2021 r.

Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 302.000,00 zł, wykonano 288.881,38 zł 95,65%

Na potrzeby planowanej modernizacji i remontu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin opracowanie studium wykonalności. Wykonano modernizację oświetlenia w miejscowościach:

- Dankowice - droga powiatowa w kierunku cmentarza
- Gęsiniec - ul. Modrzewiowa
- Biały Kościół - ul. Szkolna
- Gębczyce droga powiatowa w kierunku Romanowa
- Strzelin - ul. Łozińskiego
- Strzelin ul. Kochanowskiego, Zapolskiej, Nałkowskiej, Żeromskiego.

Przebudowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego – Osiedle Południowe

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 9.840,00 zł 98,4%

Zlecono opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na oświetlenie terenu położonego na Osiedlu Południowym.

- **90017 - Zakłady gospodarki komunalnej**

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 155.800,00 zł, wykonano 155.268,20 zł 99,7 %

Wydatki przeznaczono na :

1. wykonanie malowidła ściennego typu mural na elewacji budynku przy ul. Rybnej 10 w Strzelinie – 34.500,00 zł;
2. zakup skraparki do asfaltu, przecinarkę jezdnią – 21.389,50 zł;
3. zakup samochodu do prac drogowych – 29.200,00 zł;
4. walec wibracyjny, walec drogowy – 17.680,00 zł;
5. pojemnik stalowy na asfalt – 11.685,00 zł;
6. zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych – 28.280,00 zł;
7. zakup oprogramowania – 12.533,70 zł.

- **90095 – Pozostała działalność**

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł, wykonano 146.934,86 zł 91,83%
Wyłacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 50 osób.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

92109 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościecice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 244.778,00 zł, wykonano 244.777,25 zł 96,20 %
Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano oświetlenie terenu polegające na montażu 6 słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi energooszczędnymi typu LED, wykonano ogrodzenie terenu z siatki stalowej ocynkowanej wraz z bramą i dwoma furtkami, wybudowano drogę utwardzoną dla ruchu pieszego i pojazdów mechanicznych z kostki betonowej oraz kostki ażurowej, utwardzono plac dla czterech miejsc postojowych, w tym jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych oraz obsiano teren trawą. Ponadto, wykonano remont drogi dojazdowej do świetlicy wiejskiej oraz wykonano nasadzenia zastępcze w postaci dwóch drzew z gatunku śliwy wiśniowej Nigra.

Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Krzepice - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.744,00 zł, wykonano 15.744,00 zł 100 %
Zadanie zakończone i rozliczone. Prace projektowe zostały zakończone. Opracowanie dokumentacji technicznej obejmowało budowę wiaty parterowej wraz z projektem zagospodarowania terenu.

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w miejscowości Brożec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.000,00 zł, wykonano 5.000,00 zł 100 %
Zadanie w trakcie realizacji. Realizacje prac projektowych zaplanowano w cyklu dwuletnim (2020-2021). Zmiany w dokumentacji projektowej dotyczą m.in.: połączenia jednym poziomem podłogi wszystkich pomieszczeń na poddaszu oraz w przyziemiu, wydzielenie nowych pomieszczeń.

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gościecice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 248.461,93 zł 99,40 %
Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji powstał parterowy, niepodpiwniczony obiekt, który będzie miejscem nawiązywania kontaktów społecznych, a przede wszystkim integracji społeczności wiejskiej. W budynku wydzielono salę na spotkania wiejskie, zaplecze kuchenne, sanitariaty oraz pomieszczenie gospodarcze. Ponadto wykonany został również taras wraz z balustradami.

"Poprawa estetyki przestrzeni publicznej poprzez remont świetlic wiejskich w Gminie Strzelin"

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 58.563,51 zł 97,6%
W ramach zadania zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem robót. Uzyskano również pozytywną opinię wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków dotyczącą planowanego zakresu robót. Wykonano roboty budowlane polegające na wykonaniu ocieplenia części ścian elewacji budynku świetlicy (dwie ściany szczytowe) styropianem o gr. 10 i 15 cm oraz otynkowaniem i pomalowaniem ścian i ościeży, oczyszczenie cokołu, wymiana parapetów oraz odświeżenie elementów drewnianych elewacji.

- **92195 – Pozostała działalność**

Rewitalizacja ciągów komunikacyjnych wraz z terenami przyległymi – pierzeja wschodnia Rynku w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 388.049,00 zł, wykonano 388.048,65 zł 100 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Z pierzei zniknął nieestetyczny kamienny murek, a nawierzchnię ciągu pieszego zastąpiła kamienna nawierzchnia z kostki granitowej oraz strzelińskich płyt. Ponadto przebudowana została linia oświetlenia drogowego. Na sfinansowanie zadania gmina otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych. Zlecono ułożenie kory kamiennej przy krawężnikach.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

- **92601 – Obiekty sportowe**

Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 221.002,00 zł, wykonano 39.298,50 zł 17,79 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową na wykonanie toru typu Pumptrack oraz Skatepark o nawierzchni utwardzonej i zróżnicowanym poziomie trudności oraz utworzenie miasteczka rowerowego w którym dzieci oraz młodzież będą zdobywać oraz rozwijać umiejętności poruszania się w ruchu drogowym.

Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Pęczu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 24.907,86 zł 99,63 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano 156 mb ogrodzenia systemowego panelowego boiska sportowego w Pęczu o rozstawie osiowym 2,5 m, mocowane na fundamentach.

Budowa zaplecza przy boisku sportowym w Pławnej - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 18.942,00 zł 94,71 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie budynku kontenerowego z pomieszczeniami szatniowymi, sanitariatami z prysznicami, pomieszczeniem gospodarczym, pomieszczeniem biurowym dla sędziów. Obiekt będzie wyposażony w kompletną instalację elektryczną oraz wod.-kan. i c.w.u.

Budowa bieżni na stadionie w Parku Miejskim im. Armii Krajowej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.978,00 zł, wykonano 50,282,40 zł 98,64 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Opracowano dokumentację projektową na wykonanie przebudowy bieżni lekkoatletycznej wraz z budową oświetlenia oraz budową infrastruktury teletechnicznej. Projekt bieżni obejmuje: 4 tory bieżni okrężnej oraz 6 torów bieżni prostej o nawierzchni poliuretanowej. Ponadto projekt obejmuje odwodnienie bieżni lekkoatletycznej.

Budowa toru rowerowego ziemnego Pumptrack

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 47.000,00 zł, wykonano 46 607,76 zł 99,17 %

Zadanie zostało zakończone i rozliczone. W ramach zadania wykonano tor rowerowy typu pumptrack dla dzieci i początkujących. Ponadto utwardzono z kostki betonowej plac przed wjazdem na tor oraz zamontowano obiekty małej architektury takie jak kosze na odpady, stojak na rowery oraz regulamin korzystania z obiektu.

- **92695 – Pozostała działalność**

Zagospodarowanie terenu obiektu w Białym Kościele tzw. „harcówki” – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.400,00 zł, wykonano 49.200,00 zł 97,61%

Dokumentację wykonano.