

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN

ZA 2021 ROK

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina XXIX/385/20 z dnia 22 grudnia 2020 roku na realizację wydatków majątkowych w 2021 r. zostały przeznaczone środki finansowe w kwocie 12.981.425,00 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 20.359.661,00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 12.880.014,00 zł i na wniesienie wkładów do spółek kwotę 7.479.647,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 16.170.651,84 zł, tj. 79,4% planu, w tym: zadań inwestycyjnych 10.112.008,84 zł, tj. 78,5 %, objęcie udziałów 6.0588.643,00 zł, tj.81,0%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- **60013 - Drogi publiczne wojewódzkie**

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.001,00 zł, wykonano 4.760,71 zł 39,7 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Inwestycja zrealizowana na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Strzelin zadania pn: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice”.

W ramach zadania opracowano w roku 2020 dokumentację techniczną na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 395 w zakresie budowy zatok autobusowych, ciągu pieszo-rowerowego oraz chodnika w miejscowości Szczodrowice.

W związku z brakiem możliwości wydatkowania w 2020 roku całości środków ze względu na pandemię Covid-19, wydłużony okres uzgodnień branżowych oraz konieczność uzyskania uzgodnień końcowych z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Gmina Strzelin wypłaciła w 2020 roku Wykonawcy kwotę 42.846,44 zł, w tym pomoc rzeczowa Gminy Strzelin dla Województwa Dolnośląskiego wyniosła 19.995,01 zł. Pozostałą część kosztów: 22.851,43 zł tj. 48 % sfinansowało Województwo Dolnośląskie. Gmina Strzelin w roku 2021 wypłaciła Wykonawcy dokumentacji pozostałą część tj. 4760,71 zł po uzyskaniu wszelkich decyzji oraz uzgodnień.

Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.500,00 zł, wykonano 4.210,90 zł 56,14 %

W roku 2020 opracowano koncepcję przebudowy ronda w zakresie korekty lokalizacji przejść dla pieszych, która została zaakceptowana przez Generalną dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu. Celem opracowania jest planowanie działań zmierzających do wykonania robót budowlanych, uwzględniając przy tym funkcjonalność istniejącego układu komunikacyjnego i przebudowę infrastruktury technicznej w obrębie skrzyżowania. W roku 2021 przekazano pomoc finansową w kwocie 4.210,90 dla DSDiK we Wrocławiu z tytułu wypłaty odszkodowań za grunty w związku z realizacją zadania.

- **60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Remont chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Szczawin – etap II

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 228.013,91 zł 91,20 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Inwestycja zrealizowana na podstawie porozumienia z dnia 05.05.2021 r. pomiędzy Gminą Strzelin a Powiatem Strzelińskim w sprawie powierzenia Gminie Strzelin przeprowadzenia robót budowlanych w pasie drogi powiatowej nr 3074 D w miejscowości Szczawin. Zakres prac obejmował wykonanie remontu nawierzchni chodnika oraz wjazdów z kostki betonowej, a także regulację studzienek dla włączów kanałowych oraz studzienek telefonicznych.

Przebudowa drogi powiatowej nr 3070D w miejscowości Nieszkwice

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 696.350,00 zł, wykonano 184.500,00 zł 26,49 %

Zadanie realizowane przez Powiat Strzeliński w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przy współfinansowaniu przez Gminę Strzelin w wysokości 50% wartości wkładu własnego, co stanowi kwotę 696 350,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji na dwa lata budżetowe (2021 – 2022), ponieważ Powiat nie zrealizował pełnego zakresu przedsięwzięcia, w związku z czym udział Gminy wyniósł 184.500,00 zł (zgodnie z aktualnym zaawansowaniem prac).

- **60016 - Drogi publiczne gminne**

Przebudowa dróg na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie (ul. Gabrieli Zapolskiej, Zofii Nałkowskiej oraz Galla Anonima)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 290.000,00 zł, wykonano 282.553,72 zł 97,43 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie realizowano w cyklu dwuletnim (2020-2021). Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni asfaltowych o szerokości 5,00 m. Nawierzchnia ograniczona krawężnikami ze ściekiem z kostki betonowej. Odwodnienie powyższych odbywa się powierzchniowo do ścieków przy krawężnikowych i wpustów deszczowych kanalizacji deszczowej. Ponadto wykonano odcinek sieci kanalizacji deszczowej wraz z podłączeniem do istniejących kolektorów deszczowych.

Remont ul. Chopina w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 171.500,00 zł, wykonano 171.432,57 zł 99,96 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach inwestycji opracowano niezbędną dokumentację techniczną i wykonano remont drogi gminnej – ulicy Chopina w Strzelinie. Wykonawca wyłoniony został w drodze przetargu (w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji). Zakres inwestycji obejmował m.in. nową nawierzchnię bitumiczną jezdni oraz odwodnienie poprzez budowę dwóch studni rewizyjnych i czterech studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami.

Dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru oraz nasadzenie zastępcze w postaci dwóch drzew z gatunku lipa drobnolistna, na terenie działki nr 42 AM-22, obręb Strzelin, zgodnie z decyzją Starosty Strzelińskiego z dnia 25.06.2021r. Korzystając z zaplanowanej inwestycji drogowej, strzeliński Zakład Wodociągów i Kanalizacji wymienił również sieć wodociągową w przedmiotowej ulicy.

Wykonanie remontu ulicy Chopina z pewnością wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców tej części Osiedla Wschodniego w Strzelinie.

Remont ul. Matejki w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 34.146,25 zł 97,56 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz oczyszczono i wykonano monitorowanie istniejącej kanalizacji deszczowej D400 w ulicy Matejki w Strzelinie o długości ok. 170 mb. Realizacja robót budowlanych zaplanowana jest w roku 2022.

Remont ulicy Orzechowej w miejscowości Gęsinec (10 000,00 zł f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 223.000,00 zł, wykonano 212.580,49 zł 95,10 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 456 mb. (wraz z fragmentem ul. Jodłowej). Na przedmiotowe zadanie zostało przeznaczone 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego.

W ramach procedury przetargowej (w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji) wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował m.in. budowę szafki sterowniczej oraz linii n/n oświetlenia przedmiotowej drogi. Ponadto na 8-metrowych słupach oświetleniowych zamontowanych zostało osiem energooszczędnych opraw.

W ramach zadania dokonano płatności za nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny.

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o łącznej długości 456 mb. (wraz z fragmentem ul. Jodłowej). Na przedmiotowe zadanie zostało przeznaczone 10 000,00 zł z funduszu sołeckiego.

Remont ulicy Sosnowej w miejscowości Gęsinec - oświetlenie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 314.000,00 zł, wykonano 312.332,97 zł 99,46 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej w Gęsińcu. W ramach procedury przetargowej (w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji) wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował m.in. budowę szafki sterowniczej oraz linii n/n oświetlenia przedmiotowej drogi. Ponadto na 8-metrowych słupach oświetleniowych zamontowanych zostało osiem energooszczędnych opraw. W ramach zadania wykonano podbudowę z tłuczni kamiennego oraz utrwalenie nawierzchni asfaltem.

W ramach zadania dokonano płatności za nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny

Remont ulicy Łokietka w Strzelinie - etap I

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 371.500,00 zł, wykonano 335.347,06 zł 90,27%

Zadanie w trakcie realizacji. W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. W ramach zadania wyremontowany zostanie odcinek o długości ok.138 mb od ulicy Grunwaldzkiej do skrzyżowania z ulicą Westerplatte. Wykonana zostanie m.in. nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o szerokości 4 m i obustronne chodniki z kostki betonowej oraz wymieniona zostanie sieć kanalizacji deszczowej. Przedłużające się prace realizowane przez PS Gas, wymusiły przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2022 r. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku, ujęto kwotę 242 605,06 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

Remont ulicy Żwirki i Wigury w Strzelinie PT (OP 25.000)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 26.229,75 zł 65,57%

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną.

Utwardzenie drogi - ul. Lawendowa w Gęsińcu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 217.000,00 zł, wykonano 206.262,70 zł 95,05 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem oraz utrwalenie nawierzchni asfaltem.

Remont drogi na działce nr 171/1 (za stara remiza) w m. Gościęcice (10.000,00 f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 160.000,00 zł, wykonano 146.775,00 zł 91,73 %

Opracowano dokumentację techniczną. W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, jednak w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi Wykonawca nie mógł realizować robót budowlanych zgodnie z warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto kwotę 138.375,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

Remont drogi wewnętrznej w m. Karszówek (15 000,00 zł f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 171.050,00 zł, wykonano 157.220,16zł 91,91 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac inwestycji obejmował m.in wykonanie podbudowy, nawierzchni bitumicznej, ścieku ulicznego z kostki betonowej, remont trzech studzienek kanalizacji deszczowej oraz odmulenie rowu. Na przedmiotowe zadanie zostało przeznaczone 15 000,00 zł z funduszu sołeckiego.

Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Strzelińskiej (od ul. Ogrodowej do ul. Krajobrazowej) w m.

Kuropatnik PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %

Budowa chodnika w m. Muchowiec - etap IV (f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.000,00 zł, wykonano 16.000,00zł 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zadanie sfinansowano z funduszu sołeckiego.

Remont drogi na działce nr 10 AM-19 w Strzelinie (boczna ul. Zabkowskiej)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 75.000,00 zł, wykonano 31.000,00 zł 41,33 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano ściek uliczny oraz nawierzchnię z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej.

Budowa ul. Turkusowej w Szczawinie (odcinek od ul. Diamentowej) - etap I (13.717 f.s)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 332.217,00 zł, wykonano 322.427,41 zł 96,93 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Zakres prac obejmował m.in. wykonanie nawierzchni bitumicznej, poszerzenie jezdni do 5 m, oczyszczenie kanalizacji deszczowej, odbudowę dwóch studni rewizyjnych, profilowanie istniejącej podbudowy masą asfaltową oraz ustawienie znaku drogowego ograniczającego ciężar ruchu pojazdów ponad 10 ton za wyjątkiem rolników. Na przedmiotowe zadanie zostało przeznaczone 13 717 zł z funduszu sołeckiego

Rozbudowa przejścia dla pieszych, ul. Kościuszki, Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.200,00 zł, wykonano 15 157,38 zł, tj.99,7%.

Zadanie dwuletnie (2021/2022), realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące zakresem opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót w zakresie montażu dedykowanego, aktywnego oświetlenia i oznakowania oraz wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu na istniejącym przejściu dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulicy Kościuszki w Strzelinie. W okresie

rozliczeniowym (2021 r.) wykonano oznakowanie pionowe oraz dokumentację projektową. Pozostały zakres przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w okresie umownym do 31 sierpnia 2022 r.

Budowa przejścia dla pieszych, ul. Bolka I Świdnickiego, Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 28.000,00 zł, wykonano 27 943,68 zł, tj. 99,8 %

Zadanie dwuletnie (2021/2022), realizowane w systemie „Zaprojektuj i wybuduj”, obejmujące zakresem opracowanie projektu budowlanego oraz wykonanie robót w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych, montażu dedykowanego, aktywnego oświetlenia i oznakowania oraz wprowadzenia zmiany stałej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowań ulicy Bolka I Świdnickiego z ul. Piłsudskiego i ul. Sienkiewicza w Strzelinie.

W okresie rozliczeniowym (2021 r.) wykonano oznakowanie pionowe oraz dokumentację projektową. Pozostały zakres przedsięwzięcia zrealizowany zostanie w okresie umownym do 31 sierpnia 2022 r.

Remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr 448/63 oraz 448/83 AM-2 w Kuropatniku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.998,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano utwardzenie drogi gminnej w Kuropatniku.

Remont drogi gminnej zlokalizowanej na dz. Nr 122 w Krzepicach (odcinek między posesjami nr 24 - 21).

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 26.000,00 zł, wykonano 24.354,00 zł 91,77 %

Zadanie zakończono i rozliczono. Wykonano podbudowę z gruntu stabilizowanego cementem.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Gęsiniec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 61.764,00 zł, wykonano 58.651,00 94,95%

Przebudowano parking i wykonano 7 miejsc postojowych. Zadanie zakończono i rozliczono.

Remont drogi gminnej – łącznik ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 136.691,81 zł 91,13%

Opracowano niezbędną dokumentację techniczną oraz w ramach przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zlecony prac obejmował m.in. budowę nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego i ścieku z kostki betonowej o długości ok. 134 mb oraz wjazdów na tereny posesji. Zlecono pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Fizyczne rozpoczęcie realizacji inwestycji uzależnione było od zakończenia prac związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastów Śląskich i Bolka I Świdnickiego. Ten zakres, wykonywany na tych samych działkach ewidencyjnych co zaplanowany remont drogi gminnej, realizował w ramach odrębnej umowy inny wykonawca. Prace wodno-kanalizacyjne zostały odebrane protokołarnie dopiero w dniu 25.11.2021 r. W związku z tym wykonawca remontu drogi gminnej, z przyczyn niezależnych od siebie, mógł przystąpić do wykonywania prac dopiero po zakończeniu inwestycji związanej z budową sieci wod-kan.

Pod koniec listopada 2021 r. na terenie budowy ujawniono zostało przyłącze gazowe przebiegające przy posesjach nr 25a i 26, które jest zbyt płytko ułożone. Niestety lokalizacja przyłącza i głębokość (ok. 30 cm) uniemożliwiła bezpieczne wykonywanie inwestycji drogowej. Podczas wizytacji terenu budowy przy udziale pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. okazało się, że przyłącze jest sprawne, pod ciśnieniem, ale nie podłączone do żadnego z budynków. W związku z tym, pracownicy spółki podjęli decyzję o zlikwidowaniu przyłącza.

Prace zostały już wykonane, ale biorąc pod uwagę istniejące, niesprzyjające warunki atmosferyczne (m.in. opady śniegu) niezbędne było przeniesienie wydatku na środki, które nie wygasają z upływem 2021 roku. Zgodnie z uchwałą nr XL/551/21 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto kwotę 128.291,81 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

Budowa drogi gminnej ul. Wiosenna w Strzelinie – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 39.750,00 zł 99,37 %

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej.

Przedłużające się uzgodnienia, wymusiły przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2022 r. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku, ujęto kwotę 33. 750,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

Budowa drogi gminnej ul. Pogodna w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 37.500,00 zł 93,75 %

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej. Przedłużające się uzgodnienia, wymusiły przesunięcie terminu zakończenia zadania na 2022 r. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku, ujęto kwotę 33. 500,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

Remont odcinka ppoż. do ul. Królowej Jadwigi w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 124.000,00 zł, wykonano 123.391,67 zł 99,50 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wybudowana została droga dojazdowa pełniąca funkcję drogi pożarowej. Nawierzchnia drogi wykonana została z kostki betonowej o gr.8 cm i powierzchni 102 m², wykonano również ściek uliczny o dł. ok. 24 m oraz krawężnik kamienny.

Remont mostu na ulicy Brzegowej w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 131.000,00 zł, wykonano 130.922,50 zł 99,94 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną dotyczącą przebudowy dwóch obiektów mostowych przy ul. Brzegowej.

Remont ul. Okulickiego w Strzelinie (od ul. Wrocławskiej do ul. Gen. S. Maczka)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 777.630,00 zł, wykonano 772.264,89 zł 99,31 %

W ramach przetargu wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, jednak w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót w dni targowe, konieczne było wydłużenie terminu zakończenia prac. Mając powyższe na uwadze, zgodnie z uchwałą w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto kwotę 480.670,95 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

• 60017 - Drogi wewnętrzne

Gęsiniec-Strzegów – droga dojazdowa do gruntów rolnych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 436.100,00 zł, wykonano 434.699,40 zł 99,68 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Gmina Strzelin systematycznie korzysta ze wsparcia samorządu wojewódzkiego przeznaczonego na remont dróg śródpolnych. W 2021 roku otrzymaliśmy pomoc finansową w formie dotacji celowej w kwocie 144 tys. zł na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Gęsiniec-Strzegów o długości 1,440 km.

W ramach przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wyłoniono wykonawcę robót budowlanych. Zakres prac obejmował m.in. remont dwóch przepustów drogowych oraz wykonanie nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3 m z mijankami, która służy rolnikom jako dojazd do pól uprawnych. Korzystają z niej również okoliczni mieszkańcy, ponieważ łączy ona dwie miejscowości – Strzegów i Gęsiniec. Wykonana droga jest też świetną alternatywą dla rowerów.

W ramach zadania dokonano również płatności za nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz wykonanie tablicy informacyjnej o otrzymanych środkach finansowych.

630 TURYSTYKA

• 63095 – Pozostała działalność

Atrakcyjne pogranicze

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 147.000,00 zł, wykonano 146.585,86 zł 99,72 %

W ramach przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wyłoniono wykonawcę zagospodarowania części Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie w ramach projektu pn: „Atrakcyjne Pogranicze”.

Zakres prac obejmował zagospodarowanie terenu Wzgórza Maryjnego wokół kamiennego pomnika, z którym związane są liczne legendy. Po usunięciu przez wykonawcę zbędnych zakrzaczeń i warstwy ziemi okazało się, że odkryto duże ilości lokalnego bogactwa Strzelina czyli granitu, które stanowią ciekawe uatrakcyjnienie tego miejsca. W ramach inwestycji wykonany został plac o nawierzchni z kostki kamiennej oraz płyt kamiennych wraz z remontem istniejących alejek umożliwiających dojsię do placu. Ustawione zostały ławeczki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne i regulamin. Zakres prac nie obejmował wymiany nawierzchni drogi dojazdowej prowadzącej od ul. Okrzei. W kolejnych latach chcielibyśmy wykonać podświetlenie kamiennego pomnika. W związku z tym wykonawca zamontował rury osłonowe tzw. peszle, które umożliwią układanie kabli bez większej ingerencji w wykonaną już nawierzchnię.

Działania realizowane w ramach projektu przyczynią się do głębszego poznania historii i krajobrazu regionu, pozwolą turystom z Czech na odwiedzenie strzelińskiego parku wpisanego do rejestru zabytków, od którego pośrednio wywodzi się nazwa miasta. Jedną z legend mówi, że to właśnie ze Wzgórza Maryjnego, będącego częścią parku, żona Bolka I Świdnickiego wypuściła w kierunku obecnego rynku strzałę z łuku, wskazując w ten sposób przyszłe miejsce budowy siedziby władz miasta – strzelińskiego ratusza. Warto podkreślić, że w ramach tego projektu została wyeksponowana cenna, lokalna geoatrakcja, tj. charakterystyczny kamień, na którym wyryto m.in. datę: „A.D. 1677”. Z tym kamiennym artefaktem również wiążą się interesujące legendy. Podobno w tym miejscu istniała kiedyś kapliczka a Wzgórze Maryjne było celem pielgrzymek katolickiej ludności Śląska. Wyeksponowanie kamienia i związanych z nim legend to kolejne działanie wpisujące się w szeroko rozumianą promocję kamiennych walorów, z których słynie Strzelin i ziemia strzelińska.

Przedmiotowy projekt realizowany był w partnerstwie z czeskim Miastem Svitavy - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Atrakcyjne pogranicze”. Działaniem towarzyszącym projektu jest promocja regionu i oferty turystycznej po obu stronach granicy.

Czesko-Polska droga współpracy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 82.000,00 zł, wykonano 79.450,62 zł 96,89 %

W ramach projektu stworzono Szlak Historyczny składający się z 8 mosiężnych figurek - postaci historycznych ustawionych na granitowych kamieniach, związanych z historią miasta Strzelina. Figurki zostały umieszczone w następujących lokalizacjach: skwer przy Placu Pokoju, wschodnia pierzeja strzelińskiego rynku, park skalny przy dworcu PKP, park Wschodni przy ulicy Staszica, skwer przy ulicy Wodnej, skwer przy Gospodarczym Banku Spółdzielczym, skwer przy ulicy Pocztovej, teren Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie. Przedstawiają następujące postaci: Książę Bolko I Świdnicki, Beatrycze - żona księcia Bolka I Świdnickiego, Paul Ehrlich, Św. Jan Nepomucen, Michał Anioł, rycerz średniowieczny (Von Czirn), zakonnica klaryska, strzeliński górnik/skalnik.

Przy postaciach umieszczono tabliczki informacyjne o postaciach z nadrukowanym kodem QR, dzięki któremu mieszkaniec pogranicza jest przekierowany do Systemu Informacji turystyczno-edukacyjnej. Tam może odczytać opis lub odsłuchać nagrania profesjonalnego lektora na temat obiektów znajdujących się na szlaku.

Spacer trasą figurek rozmieszczonych w pobliżu zabytkowych i ciekawych miejsc opowie ich historie i utrwali postaci historyczne Strzelina w pamięci poszukiwaczy. Celem projektu jest również poszerzenie oferty turystycznej miasta, a także włączenie do zabawy rodzin z dziećmi. Szukanie figurek jest nową atrakcją promującą nasze miasto.

Przedmiotowy projekt realizowany był w partnerstwie z czeskim Miastem Svitavy - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska pn. „Czesko-Polska droga współpracy”.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

• 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan na terenie miasta i gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 151.100,00 zł, wykonano 151.094,00 zł 100,0 %

W ramach zadania:

- Wykonano mapy do celów projektowych dla działek nr 219, 220 AM-1 obręb Biały Kościół.
- Opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka wodociągu w miejscowości Krzepice, przewidzianego na terenie działki nr 112 dr.
- Opracowano dokumentację techniczną zamienną na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jodłowej w miejscowości Biały Kościół, przewidzianego na terenie działek nr 84/12, 85, 219 i 220 AM-1.
- Opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin, przewidzianego na terenie działek nr 187/6, 187/7, 187/8 i 187/10 AM-1
- Opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka wodociągu w ulicy Malowniczej w miejscowości Gęsiniec, przewidzianego na terenie działek nr 55, 12, 56 AM-1;
- Opracowano dokumentację techniczną na odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Pławna oraz ulica Liliowa w Strzelinie;

- Opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka sieci wodociągowej w ulicach: Tymiankowa, Miętowa oraz Jaśminowa w miejscowości Biały Kościół, gm. Strzelin;
- Opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka wodociągu oraz odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pęcz, przewidzianego na terenie działek nr 255 dr, 59/2, 60/1 i 59/7 AM-1;
- Opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 63/1, 76/8 i 76/9 AM-1 w miejscowości Biały Kościół, gm. Strzelin. Etap I i Etap II;
- Opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka sieci wodociągowej na terenie działek nr 301 dr, 172/10 i 172/71 AM-1 w miejscowości Szczawin, gm. Strzelin"
- Opracowano dokumentację techniczną na budowę odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczawin do działek nr 189/5 oraz 189/6 AM-1.
- Wykonano odcinek sieci wodociągowej i odcinek kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biały Kościół, na terenie działki nr 278 AM-1, ul. Okrężna;
- Wykonano odcinek sieci wodociągowej i odcinek kanalizacji sanitarnej w ulicy Jaworowej w miejscowości Strzelin, na terenie działek nr 66 AM-30 obręb Strzelin-Miasto oraz dz. nr 346/5 AM-1, obręb Gęsiniec. W tym przypadku również wykonano nadzór archeologiczny

Wykup nieruchomości zgodnie z mpzp (odszkodowania)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 179.500,00 zł, wykonano 175.002,36 zł 97,49 %

Wypłacono odszkodowania za przejęty grunt pod drogi

Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 330.767,00 zł, wykonano 306.396,40 zł 92,63%

Nabyto lokal użytkowy w Ludowie Polskim (dz.nr 61/6 AM 1), działkę nr 42/4 AM 9 obręb Strzelin, działkę nr 39/3 AM 1 obręb Skoroszowice, działkę nr 344 AM 1 obręb Gębice.

Budowa odcinka sieci wod-kan – przedłużenie ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 318.400,00 zł, wykonano 318.324,00 zł 99,98 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano kosztorys inwestorski, przedmiar robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla dokumentacji technicznej pn: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastów Śląskich w Strzelinie".

W ramach procedury przetargowej (w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji) wyłoniono wykonawcę budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Piastów Śląskich i Bolka I Świdnickiego w Strzelinie. Zakres prac obejmował m.in. budowę dwóch odcinków sieci wodociągowej o łącznej długości ponad 160 mb oraz kanalizacji sanitarnej o długości ok. 168 mb. W ramach zadania dokonano płatności za nadzór inwestorski.

Budynki zlokalizowane przy bocznym odcinku (łączniku) ul. Bolka I Świdnickiego nie mogły korzystać z sieci wod-kan, ponieważ zostały odcięte od infrastruktury PKP. Wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej w tym miejscu było konieczne.

• **70095 -Pozostała działalność**

Dokapitalizowanie Spółki Dzierżoniowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Dzierżoniowie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.524.004,00 zł, wykonano 1.103.000,00 zł 43,7%

Gmina Strzelin wniosła wkład pieniężny w kwocie 1.103.000,00 zł.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

• **71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego**

Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 15.393,34 zł 19,24%

W roku 2021 środki wydatkowane były na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

1. opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego cz. m. Gościęcice, cz. m, cz. m. Szczawin, cz. m. Skoroszowice, cz. m. Mikoszków(kopalnia), Strzelin Północny I
2. opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin (Mikoszków, Wąwolnica, Chociwel)
3. ogłoszenia w prasie związane z procedurą opracowania planów.
4. komisje urbanistyczno-architektoniczne związane z procedurą opracowania planów.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

• 75023 – Urzędy miast i gmin

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowane w kwocie 190.872,00 zł, wykonano 190.871,70 zł, 100,0%

Powyższe środki wydatkowano na:

1. zakup nowego serwera wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami – 80.183,70 zł.
2. zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3- 18.000,00 zł.
3. zakup samochodu osobowego Opel Crossland EDI F12XHLMT16 – 92.688,00 zł.

• 75095 - Pozostała działalność

Dokapitalizowanie spółki „Strzełiński Ratusz sp. z o.o.”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.245.500,00zł, wykonano 1.245.500,00 zł 100,0 %

Przekazano dokapitalizowanie Spółce.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

• 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.981,80 zł 99,91 %

Dofinansowano zakup radiowozu.

• 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KP PSP w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł 100,00 %.

Przekazano dotację Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

• 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zakup zestawu ratownictwa dla OSP Brożec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 104.500,00 zł, wykonano 104.500,00 zł.

Zakupiono zestaw ratownictwa i przekazano OSP Brożec.

• 75495 – Pozostała działalność

Rozbudowa istniejącego monitoringu na terenie Parku Wschodniego w Strzelinie oraz na skrzyżowaniu ulic Brzegowej i M. Konopnickiej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 23.294,00 zł, wykonano 23.293,98 zł 99,99%

Zadanie zakończone i rozliczone. Rozbudowano monitoring miejski, który przekazuje obraz do centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie straży miejskiej na dworcu PKP.

Dwie kamery zamontowano na słupie oświetleniowym znajdującym się w centrum Parku Wschodniego przy ulicy Staszica. Trzy kolejne urządzenia z kolei zainstalowano na słupie przy wyniesionym przejściu dla pieszych na ul. Marii Konopnickiej (kamery skierowano odpowiednio w kierunkach: ul. Brzegowej, ul. Marii Konopnickiej, ul. Prusa).

Warto dodać, że o realizację powyższych przedsięwzięć zabiegały m.in. władze Osiedla Wschodniego przeznaczając na ten cel środki finansowe w ramach tzw. funduszu osiedlowego. Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa przestrzeni publicznej.

Modernizacja istniejącego systemu monitoringu – etap IV

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 127.100,00 zł, wykonano 120.821,29 zł 95,06 %

W ramach zadania m.in.:

- Wykonano roboty ziemne w postaci 7 szt. przepustów oraz wykopu o długości 12 m celem ułożenia rury osłonowej oraz kabla zasilającego dla punktów kamerowych w Parku Wschodnim w Strzelinie, ul. Staszica dz. nr 24/2 AM-17, obręb Strzelin.
- Wykonano punkty kamerowe monitoringu miejskiego na terenie placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego na Osiedlu na Skarpie, na terenie działki nr 19/40 AM-36.
- Wykonano punkty kamerowe PK 13 i PK 10 na terenie Parku Jordanowskiego w Strzelinie, działki nr 79/1 oraz 75/4 AM-11, obręb Strzelin-Miasto. W tym przypadku dokonano również płatności za nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny.

- Zakupiono i zamontowano zewnętrzny system monitoringu budynku mieszkalnego nr 2-6 położonego przy ul. Chopina w Strzelinie.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

• 80101 – Szkoły Podstawowe

Przebudowa kotłowni w budynku PSP Nr 3 w Strzelinie - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 49.815,00 zł 99,63%

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę kotłowni w PSP nr 3 w Strzelinie, która umożliwi aplikowanie o środki zewnętrzne za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 49.200,00 zł 98,40 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuropatniku.

851 OCHRONA ZDROWIA

• 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Remont budynku PZLA w Strzelinie ul. Mickiewicza 20

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 200.000,00 zł 100,00%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zakup RTG dla PZLA w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 25.000,00 zł 100,0 %

Zadanie zakończone i rozliczone.

• Pozostała działalność

Zakup aparatu USG

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 148.800,00 zł, wykonano 148.000,00 zł 99,46%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Zakup histeroskopu dla USK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 16.796,50 zł 83,99%

Zadanie zakończone i rozliczone.

852 POMOC SPOŁECZNA

• 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Zakup samochodu

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 22.137,00 zł 88,5 %

Zakupiono samochód osobowy na potrzeby dojazdu do osób, które korzystają z pomocy w postaci usług opiekuńczych. Zadanie zakończone i rozliczone.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

• 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Remont odwodnienia ulicy Michalkiewicza w Strzelinie (na odcinku pomiędzy Młynówka a rzeką)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 93.000,00 zł, wykonano 92.004,00 zł 98,9 %

Zadanie zakończone i rozliczone

• 90002 – Gospodarka odpadami

Wykonanie odwodnienia części terenu PSZOK w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł

• 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 138.000,00 zł, wykonano 137.857,91 zł 99,9%

Wykonano nawierzchnię na placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Strzelinie oraz zamontowano urządzenie zabawowe. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Poprawa infrastruktury gminnej między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 199.947,00 zł 99,97 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach procedury przetargowej (w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji) wyłoniono wykonawcę oświetlenia parkowego między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybną w Strzelinie. W ramach zadania wykonano trzy odcinki linii kablowej oświetlenia parkowego o długości 780 m, dwa odcinki linii kablowej zasilania kamer o długości 230 m, zamontowano osiem słupów oświetleniowych z oprawami o wysokości 6,5 m oraz dwadzieścia pięć o wysokości 4,5 m. Podsumowując przestrzeń publiczna wzbogaciła się o 33 nowe, energooszczędne latarnie z oprawami typu led. Warto wspomnieć, że władze Osiedla Południowego przeznaczyły na ten cel 10 tys. zł w ramach tzw. funduszu, który stanowi część budżetu Gminy Strzelin. W tym przypadku dokonano również zapłaty za nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny. Na terenie placu zabaw zamontowana została również kamera monitoringu miejskiego, która przekazuje obraz do centrum monitoringu zlokalizowanego w siedzibie straży miejskiej na dworcu PKP. W tym przypadku dokonano również zapłaty za nadzór inwestorski oraz nadzór archeologiczny.

• 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Przebudowa oświetlenia wewnątrzsiedlowego między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 10.000,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach procedury przetargowej (w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji) wyłoniono wykonawcę oświetlenia parkowego między ulicami Wojska Polskiego, Kościuszki i Rybną w Strzelinie. W ramach zadania wykonano trzy odcinki linii kablowej oświetlenia parkowego o długości 780 m, dwa odcinki linii kablowej zasilania kamer o długości 230 m, zamontowano osiem słupów oświetleniowych z oprawami o wysokości 6,5 m oraz dwadzieścia pięć o wysokości 4,5 m. Podsumowując, przestrzeń publiczna wzbogaciła się o 33 nowe, energooszczędne latarnie z oprawami typu led. Warto wspomnieć, że władze Osiedla Południowego przeznaczyły na ten cel 10 tys. zł w ramach tzw. funduszu, który stanowi część budżetu Gminy Strzelin.

Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin.

Zaplanowano środki finansowe 146.500,00zł, wykonano 139.610,82 zł 95,30%

W ramach zadania wykonano:

- oświetlenie drogowe na terenie działek nr 110/77, 110/29, 110/67, 110/19, 110/98, 110/22, 110/111 w miejscowości Pławna ul. Jodłowa oraz zasilenie sceny przy placu zabaw w parku.
- oświetlenie w drogowe w miejscowości Gębzyce.
- opracowano specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót dla dokumentacji tech. pn.: Przebudowa linii oświetlenia drogowego w m. Strzelin przy ul. Krzepickiej, na terenie działek nr 3 AM-7, 3 AM-8, 2/36 AM-7 obręb Strzelin.
- zakupiono hybrydowy zestaw oświetleniowy do oświetlenia terenu świetlicy wiejskiej i placu zabaw w miejscowości Gębice.
- opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia ulicy Sosnowej w miejscowości Pławna.
- wykonano mapy do celów projektowych dla zadania "Oświetlenie drogi gminnej Mikoszków- Pęcz, na terenie działki nr 35 AM-1 w miejscowości Mikoszków, gm. Strzelin".
- wymieniono naświetlacze przy boisku treningowym w Parku Miejskim.
- Zagospodarowanie części Parku Miejskiego im. Armii Krajowej w Strzelinie - Etap V - wykonano oświetlenie parkowe.

Wykonanie oświetlenia drogi przy starym placu zabaw (fs. Gębzyce)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 12.000,00 zł 100,00 %

W ramach procedury przetargowej (w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji) wyłoniono wykonawcę budowy oświetlenia drogowego w m. Gębzyce (przy starym placu zabaw). Zakres zleconych prac obejmował budowę dwóch odcinków linii kablowej n/n oświetlenia drogowego o łącznej długości 116 m. Na czterech słupach oświetleniowych zamontowanych zostanie pięć opraw oświetleniowych o mocy 44W wraz z układem zasilającym. Warto zaznaczyć, że o realizację tego przedsięwzięcia wnioskowali sami mieszkańcy Gębzyce, przeznaczając na ten znaczną część środków

finansowych (12 tys.) w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego został rozliczony, a pozostała część środków finansowych ujęta została w zadaniu inwestycyjnym pn: „Modernizacja, dobudowa i remonty oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin”.

Budowa oświetlenia placu zabaw „Na Skarpie”

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 53.100,00 zł, wykonano 53.016,00 zł 99,84 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia placu zabaw „Na Skarpie” oraz punktów kamerowych. W ramach przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wyłoniono wykonawcę zadania. Zakres prac obejmował budowę linii n/n oświetlenia placu zabaw oraz linii kablowej zasilania kamery. Na słupach oświetleniowych (o wysokości 7 m i 9 m) zamontowanych zostało 8 energooszczędnych opraw. Ponadto dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru.

Celem realizacji inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców przebywających na placu po zmroku, a zarazem wydłużenie czasu korzystania z tego miejsca w okresie wiosenno-jesiennym.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Chopina w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.700,00 zł, wykonano 36.611,43 zł 99,76 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia drogowego. W ramach przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wyłoniono wykonawcę zadania. Na siedmiometrowych słupach oświetleniowych zamontowano pięć energooszczędnych opraw. Ponadto dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Wykonanie inwestycji z pewnością wpłynęło na poprawę komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

Budowa oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie oraz odcinek ul. Brzegowej w Strzelinie (od ZWiKu w kierunku ul. Wojska Polskiego) – PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.926,00 zł 99,63 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na budowę oświetlenia drogowego ul. Nyska w Strzelinie oraz odcinek ul. Brzegowej w Strzelinie (od ZWiKu w kierunku ul. Wojska Polskiego).

Budowa oświetlenia węzła przesiadkowego Strzełińskiej Komunikacji Publicznej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.400,00 zł, wykonano 50.320,00 zł 99,84 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wyłoniono wykonawcę zadania. Na słupach oświetleniowych (o wysokości 4 m i 8 m) zamontowano 8 energooszczędnych opraw. Ponadto dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Celem realizacji tej inwestycji jest doświetlenie przestrzeni publicznej aby przebywanie w tym miejscu po zmroku stało się bardziej komfortowe.

• 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Zakupy inwestycyjne

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 300.194,00 zł, wykonano 300.193,22 zł 100,0%

Wydatki przeznaczono na :

1. zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych, tj. kosiarki-tractorka ISEKA -75.901,22 zł,
2. zakup koparki kołowej MECALAC 12 MXT – 157.440,00 zł;
3. zakup materiałów budowlanych do zmiany sposobu użytkowania części budynku przy ul. Krzepickiej 1 – 66.852,00 zł.

Wykonanie alejek na Cmentarzu Parafialnym przy ul. Oławskiej w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 7.875,00 zł, wykonano 7.875,22 zł 100,0 %

Zadania zakończone i rozliczone.

Wykonanie Pomnika Kombatanta na Skwerze przy ul. Staszica w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 26.375,00 zł, wykonano 26.374,74 zł 100,0%

Zadania zakończone i rozliczone.

Montaż i zakup iluminacji świątecznych

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 22.871,00 zł, wykonano 22.871,03 zł 100,0%

Zadanie zakończone i rozliczone.

Dokapitalizowanie Spółki ZWiK

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 910.143,00 zł, wykonano 910.143,00 zł 100,0%

Przekazano dokapitalizowanie Spółce ZWiK.

• 90095 – Pozostała działalność

Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 303.100,00 zł, wykonano 303.054,88 zł 99,97%
wyplacenie dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 106 osób w kwocie 303 054,88 zł. W tym wyplacono za :

- A) montaż pompy ciepła dla 8 osób w kwocie 25 200 zł.
- B) montaż przydomowej oczyszczalni ścieków dla 11 osoby w kwocie 34 985,32 zł.
- C) montaż kolektorów słonecznych dla 3 osób w kwocie 6 935,33 zł.
- D) wymiana oraz montaż pieca ekologicznego dla 65 w kwocie 206 904,46 zł.
- E) wykonanie przyłącza do sieci kanalizacyjnej dla 19 osób w kwocie 29 029,77 zł.

Część środków pochodziła z opłat z tytułu kar i opłat za korzystanie z środowiska z Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. W roku 2021, na konto Gminy Strzelin wpłynęło z tego tytułu: 52 tyś. zł. Pozostała część pochodziła z budżetu Gminy Strzelin. Dofinansowanie wypłaca się na podstawie uchwalonej Uchwały nr VII/59/11 przez Radę Miejską Strzelina z dnia 29 marca 2011 r. oraz uchwały zmieniającej Uchwały nr X/129/19 przez Radę Miejską Strzelina z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad dotyczących dofinansowywania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych na terenie Gminy Strzelin.

Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, Strzeńskiego i średzkiego.

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 935.084,00 zł, wykonano 624.928,05 zł 66,8%.

Wyplacono dofinansowania na wykonanie zadań proekologicznych dla 40 osób w kwocie 624 928,05 zł. W tym wyplacono za :

- A) montaż pompy ciepła dla 12 osób w kwocie 239 955,60 zł
- B) wymianę pieca ekologicznego dla 28 osób w kwocie 384 972,45 zł.

Środki pochodzą z projektu grantowego ogłoszonego przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach mieszkaniowych”.

Dofinansowanie wypłaca się na podstawie uchwalonej Uchwały nr V/46/19 przez Radę Miejską Strzelina z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Strzelin do partnerstwa powołanego do realizacji projektu pt. ”Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację systemów grzewczych w budynkach mieszkalnych w gminach powiatu oławskiego, strzeńskiego i średzkiego – projekt grantowy.”

Ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki/ ul. Wojska Polskiego

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 48.585,00 zł 97,2%.

Wykonano ogrodzenie placu zabaw przy ul. Kościuszki / ul. Wojska Polskiego w Strzelinie. Zadanie zakończono i rozliczono.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń sklepu wielobranżowego na świetlicę wiejską w miejscowości Brożec

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 99.771,40 zł 100 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wykonano prace przygotowawcze.

Rozbudowa zaplecza Strzeńskiego Ośrodka Kultury wraz z parkingiem

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.545,00 zł, wykonano 34.544,81 zł 100,0 %

Zadanie zakończono.

Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół - PT

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.000,00 zł, wykonano 13.000,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Opracowano dokumentację techniczną na remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Biały Kościół.

- **92195 – Pozostała działalność**

Zagospodarowanie terenu przy rotundzie św. Gotarda

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 136.800,00 zł, wykonano 133.375,15 zł 97,49 %

Zadanie zakończono i rozliczono. W ramach zadania wykonano m.in. ściek z kostki kamiennej, chodnik oraz nawierzchnię z kostki kamiennej, korektę łuku oraz krawężnik kamienny.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

• 92601 – Obiekty sportowe

Dokapitalizowanie spółki pełniącej rolę operatora krytej pływalni w Strzelinie

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.800.000,00 zł wykonano 2.800.000 zł 100,0%

Przekazano dokapitalizowanie Spółce.

Budowa boiska do piłki plażowej na terenie rekreacyjnym przy wieży ciśnień oraz montaż dwóch ławek (FO)

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.800,00 zł, wykonano 37.059,90 zł 98,04 %

Zadanie zakończone i rozliczone. Wykonano niezbędną dokumentację techniczną. Na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Na Skarpie” w Strzelinie, tuż za placem zabaw, powstało boisko do siatkówki plażowej. W ramach zadania wykonane zostało boisko do siatkówki plażowej o wymiarach 16x8 m, a wraz z pasem bezpieczeństwa (1,5 m piasek i 1,5 trawa) 22x14 m. Boisko wytyczono liniami z taśmy polipropylenowej o szerokości 5 cm. Nawierzchnia boiska stworzona została z piasku płukanego, niepyłącego. Piasek został oddzielony od gruntu geowłókniną. Teren pod boisko został zniwelowany i nawieziono potrzebną ilość ziemi. Ponadto dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Warto wspomnieć, że część kosztów (10 tys. zł) pochodzi z funduszu osiedlowego Osiedla „Na Skarpie”.

Zagospodarowanie terenu lodowiska poprzez stworzenie strefy aktywnego wypoczynku

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 249.000,00 zł, wykonano 216.000,00 zł 86,75 %

Wyłoniony w ramach przetargu (w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji) wykonawca zrealizował część zleconych prac związanych z budową oświetlenia oraz wykonaniem monitoringu na terenie dawnego lodowiska (ok. 58%). Dokonano częściowej płatności za zrealizowane roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Rozliczono nadzór archeologiczny.

Z uwagi na długi okres oczekiwania na zamówione materiały od ich producentów (m.in. oprawy oświetleniowe), zgodnie z uchwałą nr XL/551/21 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ujęto kwotę 89.516,00 zł. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2022 r.

Przebudowa boiska szkolnego na boisko wielofunkcyjne w miejscowości Biały Kościół

Zaplanowano środki finansowe w kwocie 578.300,00 zł, wykonano 578.300,00 zł 100,00 %

Zadanie zakończone i rozliczone. W ramach przetargu w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji wyłoniono wykonawcę inwestycji.

W sąsiedztwie wykonanego w 2018 roku placu zabaw powstało nowoczesne, ogrodzone piłkochwytem boisko wielofunkcyjne o wymiarach całkowitych 22x44 m. Obiekt służy do gry w piłkę ręczną, mini futbol, siatkówkę, koszykówkę i tenis ziemny. Dodatkowo wykonano m.in. drenaż odwadniający boisko oraz chodniki dla ruchu pieszego. Zamontowano urządzenia tzw. małej architektury, czyli ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną z regulaminem. Tym ogólnodostępnym obiektem administruje szkoła. Ponadto w ramach zadania dokonano płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru. Od teraz wszystkie placówki oświatowe zarządzane przez Gminę Strzelin posiadają zewnętrzne, wielofunkcyjne boiska (lub kompleksy boisk). Obiekty tego typu wybudowaliśmy we wcześniejszych latach przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3, 4, 5 oraz w Kuropatniku.

Nowoczesne boisko służyć będzie uczniom oraz całej lokalnej społeczności w rozwijaniu sprawności fizycznej i sportowych pasji.