

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY STRZELIN W 2014 ROKU

Uchwałą Rady Miejskiej Strzelina LXV/435/13 z dnia 28 grudnia 2013 roku na realizację wydatków majątkowych w 2013 r. zostały przeznaczone środki finansowe w wysokości 10.405.685,00 zł. W wyniku dokonanych korekt budżetu Gminy Strzelin w ciągu roku na wydatki majątkowe przeznaczono środki finansowe w wysokości 12.602.266 00 zł, w tym na zadania inwestycyjne kwotę 11.862.266,00 zł i na objęcie udziałów w spółkach kwotę 740.000,00 zł. Łączne wykonanie wydatków majątkowych wynosi 11.127.755,73 zł, tj. 88,3 % planu, w tym: zadań inwestycyjnych 10.387.755,73 zł, objęcie udziałów 740.000,00 zł.

## 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### **60013 Budowa chodnika w m. Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej.**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 29.520,00 zł, wykonano 29.520,00 zł 100,00 %**

W ramach środków zaplanowanych na rok 2014r. opracowana została dokumentacja techniczna na budowę chodnika w m. Ulica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396 wraz z budową zatok autobusowych i wykonaniem kanalizacji deszczowej. W grudniu 2014r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano-montażowych. Umowa z Wykonawcą zostanie podpisana w styczniu 2015r. Zakończenie i rozliczenie całego zadania zaplanowano na 2015 rok.

Na sfinansowanie całego przedsięwzięcia gmina Strzelin otrzyma dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% wartości zadania. Przekazanie pomocy rzeczowej za opracowaną dokumentację techniczną w kwocie 14.760,00 zł nastąpiło w 2014 roku.

### **60013 Budowa ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395, 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.900,00 zł 100,00 %**

W ramach środków zaplanowanych na rok 2014r. opracowana została koncepcja budowy ronda na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich nr 395 i 396 w m. Strzelin wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W 2015 roku Gmina Strzelin planuje opracować dokumentację techniczną, a w 2016 roku zrealizować roboty budowlane. Na sfinansowanie całego przedsięwzięcia gmina Strzelin otrzyma dotację celową z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 50% wartości zadania. Przekazanie pomocy rzeczowej za opracowaną koncepcję budowy ronda w kwocie 9.950,00 zł.

### **60014 Budowa drogi powiatowej – dojazd do strefy – PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 60.000,00 zł, wykonano 40.836 ,00 zł 68,06 %**

Rada Miejska Strzelina w dniu 30 września 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie :zaliczenia drogi nr 3055D Na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 396 w Strzelinie do skrzyżowania z drogą powiatową 3059D, kategorii drogi gminnej. Powiat Strzeliński również w dniu 30 września 2014r. podjął swoją uchwałę w sprawie pozbawienia drogi nr 3055D na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 396 w Strzelinie do skrzyżowania z drogą powiatową 3059D, kategorii drogi powiatowej. W związku z tym, że przedmiotowe uchwały wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r., Gmina Strzelin zwróciła się do Powiatu Strzelińskiego z wnioskiem o nieodpłatne użyczenie gruntów niezbędnych do wykonania projektu technicznego przebudowy przedmiotowej drogi.

Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej uzbrojenia terenu przy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Inwest Park” – podstrefa Strzelin wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego. Z uwagi na opóźnienia w kwestii uzyskania podstawowych uzgodnień dokumentacji technicznej Uchwałą nr III/22/14

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2014 r. kwotę w wysokości 40.836,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2015 r.

**60014 Modernizacja ciągu drogi powiatowej – przebudowa chodnika: droga nr 3021D w miejscowości Mikoszów**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 20.000,00 zł 100,00 %**

Gmina Strzelin w 2014 roku udzieliła pomocy finansowej dla Powiatu Strzeleńskiego w kwocie 20.000,00 zł na modernizację ciągu drogi powiatowej – przebudowę chodnika: droga nr 3021D w miejscowości Mikoszów. W ramach zadania został przebudowany chodnik o długości ok. 130 mb od skrzyżowania drogi krajowej nr 39 z drogą powiatową nr 3021D w miejscowości Mikoszów do zjazdu na posesję, gdzie znajdują się ostatnie budynki mieszkalne. Inwestycja w znaczny sposób przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa pieszych przy drodze powiatowej, na której występuje duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Przebudowa ul. Moniuszki i ul. Długosza**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 839.000,00 zł, wykonano 838.828,31 zł 100,00 %**

W ramach zadania przebudowano drogi ul. Moniuszki o długości 125 mb oraz ul. Długosza o długości 349,83 mb o nawierzchni bitumicznej, zakres prac obejmował także:

- modernizację kanalizacji deszczowej,
- budowę odcinka kanalizacji deszczowej,
- budowę wpustów deszczowych z przykanalikami,
- utwardzenie wjazdów na posesję,
- wykonanie oświetlenia drogowego,
- wykonanie ocieplenia istniejącego kanału kanalizacji deszczowej w km 0+012,60 do km 0+050,6 - ulica Długosza.

Roboty zostały wykonane w okresie od 16.04.2014r. do 20.08.2014r.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Przebudowa ul. Targowej w Strzelinie – etap I**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000,00 zł, wykonano 195.712,07 zł 98,86 %**

W ramach zadania wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 93 mb wraz z odwodnieniem.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Odwodnienie ul. Pułaskiego – Galczyńskiego - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 25.000,00 zł, wykonano 12.867,00 zł 51,47 %**

W ramach zadania zakupiono 9 arkuszy mapy zasadniczej w celu ustalenia wielkości zlewni (określenia ilości wód opadowych, które ma przejąć kanalizacja deszczowa) oraz opracowano koncepcję odwodnienia ul. Pułaskiego – Galczyńskiego w Strzelinie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Budowa chodnika wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 165.000,00 zł, wykonano 161.793,69 zł 98,06 %**

W ramach zadania rozbudowano pas drogi gminnej publicznej o nr 117322D na długości 135,3 m ulicy Ogrodowej (od skrzyżowania z ulicą Wiśniową do skrzyżowania z drogą dojazdową do przedszkola miejskiego), w tym: wybudowano miejsca postojowe wzdłuż jezdni w ilości 35 miejsc o wymiarach 2,5m x 5m (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6m x 5m) z parkowaniem prostopadłym dla samochodów o masie do 2,5t, przebudowano istniejący chodnik, wykonano odwodnienie powierzchniowe jak i drenaż nawierzchni przepuszczalnej parkingu z odprowadzaniem do kanalizacji deszczowej.

Roboty zostały wykonane w okresie od 03.09.2014r. do 01.10.2014r.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Przebudowa ul. Krzywoustego w Strzelinie – II etap****Zaplanowano środki finansowe w kwocie 62.300,00 zł, wykonano 62.287,43 zł 100,00 %**

W ramach zadania wykonano warstwę ścieralną na drodze o długości 131 mb i szerokości 6 m oraz zjeżdźcie. Ponadto zamontowano słupy aluminiowe o wysokości h=9,00mb z wysięgnikiem (fundamenty betonowe) – 4 szt. oraz oprawy oświetleniowe wraz ze źródłem światła – 4 szt. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych****Zaplanowano środki finansowe w kwocie 93.800,00 zł, wykonano 77.070,22 zł 82,16%**

W ramach zadania wykonano:

- Remont nawierzchni tłuczniowej drogi gminnej nr 120 053D w Kazanowie – 85 m2,
- Remont nawierzchni tłuczniowej drogi wewnętrznej w Kazanowie - 379 m,
- Remont chodników w Strzelinie przy ulicach: Sienkiewicza, Konopnickiej, Słowackiego, Brzegowej, Zamkowej, Grahama Bella ,Bolka I Świdnickiego. – 78 m<sup>2</sup>
- Remont drogi w Nowolesiu -52 m<sup>2</sup>
- Remont drogi do przedszkola -40 m<sup>2</sup>
- Remont drogi w Gęsińcu -230 m<sup>2</sup>
- Odwodnienie boiska w Pęczu -37,5 m<sup>2</sup>
- Remont kanalizacji deszczowej w Biedrzychowie -6 m.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Modernizacja drogi w Gębczycach****Zaplanowano środki finansowe w kwocie 37.235,00 zł, wykonano 37.233,66 zł 100,00%**

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z podbudową oraz odwodnienie drogi na powierzchni 476,50 m2. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Wykonanie chodnika na łączniku w ul. Łokietka****Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.756,00 zł, wykonano 6.341,19 zł 49,71%**

Wykonano chodnik na łączniku ulicy Łokietka w Strzelinie - 54m2. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Remont ul. Polnej w Strzelinie****Zaplanowano środki finansowe w kwocie 36.200,00 zł, wykonano 31.231,13 zł 86,27 %**

W ramach zadania wykonano remont ulicy Polnej na pow.690 m2 oraz remont chodnika 96 m2. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Przebudowa ulicy Galla Anonima w Strzelinie - PT****Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 29.766,00 zł 99,22 %**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną przebudowy ulicy Galla Anonima w Strzelinie i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**60016 Remonty obiektów mostowych****Zaplanowano środki finansowe w kwocie 65.000,00 zł, wykonano 33,60 zł 0,00 %**

Ze względu na zagrożenie dla dzieci (nierówna nawierzchnia oraz zły stan techniczny obiektu) wytypowano do remontu kładkę łączącą Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 z Osiedlem na Skarpie w Strzelinie. Realizacja zadania wymagała uzyskania zgody do dysponowania gruntem na cele budowlane od Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu. Prace nad remontem kładki dla pieszych nad rzeką Oławą realizowane miały być w okresie wakacyjnym, jednak Gmina Strzelin otrzymała ww. zgody dopiero w miesiącu październiku, w związku z czym nie podjęto się prowadzenia prac w trakcie roku szkolnego. W ramach zadania zakupiono mapę zasadniczą i ewidencyjną gruntów i budynków w postaci drukowanej czarno-białej. Zadanie będzie realizowane w 2015 roku.

**60016 Przebudowa ulicy Energetyków w Strzelinie – PT****Zaplanowano środki finansowe w kwocie 35.000,00 zł, wykonano 25.640,00 zł 73,25 %**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Energetyków w Strzelinie i uzyskano wymagane decyzje pozwolenia na budowę. Zadanie zakończone i rozliczone.

#### **60016 Remont ulicy Koralowej w miejscowości Szczawin – I etap**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 85.000,00 zł, wykonano 84.759,30 zł 99,72 %**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz wyłoniono Wykonawcę remontu ulicy Koralowej w miejscowości Szczawin. W trakcie rozpoczęcia czynności odbiorowych ujawnione zostały usterki, do których usunięcia Wykonawca, w celu bezpiecznego i prawidłowego użytkowania drogi przez uczestników ruchu drogowego, został zobowiązany przez Zamawiającego. Niestety, panujące warunki atmosferyczne (ujemne temperatury w nocy) sprawiły, że Wykonawca, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie był w stanie wykonać poprawek na masie bitumicznej. Zadanie nie zostało w całości wykonane w 2014 roku i uchwałą nr III/22/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2014 r. kwotę w wysokości 69.999,30 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2015 r.

#### **60016 Remont drogi w Karszowie, dz. nr 82/3 AM-3**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 190.000,00 zł, wykonano 154.192,00 zł 81,15 %**

Na remont drogi w Karszowie Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu udzieliła Gminie Strzelin bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 80% kosztów brutto całego przedsięwzięcia. Gmina Strzelin aktem notarialnym przejęła od ANR działkę nr 82/3 AM-3 w miejscowości Karszów.

Zakres rzeczowy inwestycji:

- remont nawierzchni drogi o długości ok. 197 mb i szerokości 6,2 m;
- wyrównanie podbudowy warstwą tłucznia gr. 10 cm;
- ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej;
- ułożenie rolki z kostki betonowej na ławie betonowej;
- wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwa wiążąca 4 cm oraz warstwa ścieralna 3 cm.

Roboty zostały wykonane w okresie od 22.09.2014r. do 23.10.2014r.

Zadanie zakończono i rozliczono.

#### **60016 Remont drogi przy ul. Staszica w Strzelinie, dz. nr 23/6 AM-13**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 150.000,00 zł, wykonano 112.130,93 zł 74,75 %**

Na remont drogi przy ul. Staszica w Strzelinie Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy we Wrocławiu udzieliła Gminie Strzelin bezzwrotnej pomocy finansowej w wysokości 80% kosztów brutto całego przedsięwzięcia. Gmina Strzelin aktem notarialnym przejęła od ANR działkę nr 23/6 AM-13 w miejscowości Strzelin (ul. Staszica).

Zakres rzeczowy inwestycji:

- remont nawierzchni drogi o długości ok. 79 mb i szerokości 6,7 m;
- rozebranie starej nawierzchni betonowej;
- wykonanie korytowania na głębokości 25 cm;
- wykonanie warstwy odsączającej gr. 10 cm;
- wykonanie warstwy odbudowy gr. 15 cm;
- ułożenie krawężników betonowych na ławie betonowej;
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu POLBRUK
- wymiana przykanalika kanalizacji deszczowej oraz wpustów ulicznych.

Roboty zostały wykonane w okresie od 22.09.2014r. do 23.10.2014r.

Zadanie zakończono i rozliczono.

#### **60016 Wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych na terenie gminy Strzelin**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 16.000,00 zł, wykonano 13.349,98 83,43%**

W ramach zadania utwardzono teren w rejonie wiat przystankowych w miejscowości Wąwolnica i Brożec oraz wykonano montaż dwóch wiat przystankowych w miejscowości Brożec i Wąwolnica. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **60017 Gościęcice droga dojazdowa do gruntów rolnych**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 96.000,00 zł, wykonano 95.967,15 zł 100,00 %**

W ramach zadania przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych w miejscowości Gościęcice (dz. nr 9

AM-1, obręb Gościęcice), polegającą na ułożeniu nawierzchni tłuczniowej o długości 620,47 mb + zatoka, warstwy wyrównawczej z kruszywa 0/63 o grubości 20 cm, a następnie skropienie tej warstwy 2x emulsją asfaltową w ilości 2x1kg/m<sup>2</sup>. W korycie podsypka piaskowa grubości 20 cm.

Roboty zostały wykonane w okresie od 09.07.2014r. do 29.08.2014r.

Gmina Strzelin na realizację przedmiotowego zadania otrzymała z budżetu Województwa Dolnośląskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych w kwocie 62.000,00 zł.

usunięcie humusu,

- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
- wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0 – 63,
- wykonanie warstwy górnej z kruszywa łamanego 0 – 31,5. - 2 142 m<sup>2</sup>.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **60017 Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Karszówce**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 48.871,25 zł 97,74%**

W ramach zadania wykonano: usunięcie humusu, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, warstwę odsączającą z piasku, podbudowę z kruszywa łamanego 0 – 63, warstwę górną z kruszywa łamanego 0 – 31,5. - 2 142 m<sup>2</sup>.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **60017 Remont drogi śródpolnej w Karszowie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 18.000,00 zł, wykonano 11.887,17 zł 66,03%**

W ramach zadania wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 0 – 63 oraz warstwę górną z kruszywa łamanego 0 – 31,5. - 980 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **60017 Remont drogi śródpolnej w Dankowicach**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 12.000,00 zł, wykonano 11.990,29 zł 100,00%**

W ramach zadania wykonano profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonano podbudowę z kruszywa łamanego 0 – 63 oraz warstwę górną z kruszywa łamanego 0 – 31,5. - 660 m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### **630 TURYSTYKA**

#### **63003 Zakup wodnych urządzeń rekreacyjnych na potrzeby rozwoju potencjału turystyczno-rekreacyjnego Gminy**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 41.305,00 zł, wykonano 41.302,17 zł 100,00 %**

W ramach zadania zakupiono nowy zestaw AQUATRACK marki WIBIT – wodny plac zabaw, który docelowo wykorzystywany jest na obiektach sportowo-rekreacyjnych, których właścicielem jest Gmina Strzelin – kryta pływalnia, basen otwarty i ośrodek w Białym Kościele. Na realizację zadania Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 25 tys. zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **63095 Budowa krytej pływalni w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 72.240,00 zł, wykonano 72.239,35 zł 100,00 %**

Wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny (syg. Akt I ACa 170/14) z dnia 9 kwietnia 2014 r. oraz wyrokiem Sądu okręgowego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny (syg. Akt I C 423/13) z dnia 24 października 2013 r., Gmina Strzelin zobowiązana była do zapłaty wierzytelności podwykonawcy tj. Dariusz Pożuczek, Karnków 15A, 57-130 Przeworno za wykonane roboty budowlane przy budowie krytej pływalni w Strzelinie.

## 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

### **70005 Rozbudowa istniejących systemów sieci wod-kan. na terenie miasta i gminy Strzelin.**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 450.000,00 zł, wykonano 434.127,78 zł 96,47 %**

W ramach zadania wykonano:

- a) odcinek sieci wodociągowej w Gęsińcu z rur PEHD Ø 90 o długości 133,9 mb, trzy odcinki sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 12,4 mb;
- b) odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gęsińcu; sieć wodociągowa z rur PEHD Ø 110 o długości 161,7 mb, dwa odcinki sieci wodociągowej z rur PE Ø 40 o łącznej długości 5,2 mb, sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 94,1 mb, dwa odcinki kanalizacyjne z rur PCV Ø 150 o łącznej długości 13 mb;
- c) odcinek kanalizacji sanitarnej w Szczawinie z rur PCV Ø 200 o długości 61,8 mb, dwa odcinki kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 150 o łącznej długości 8,2 mb;
- d) odcinek sieci wodociągowej w Pławnej z rur PEHD Ø 110 o długości 153,5 mb, sześć odcinków sieci wodociągowej z rur PE Ø 32 o łącznej długości 38 mb;
- e) odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Krasińskiego w Strzelinie; sieć wodociągowa z rur PEHD Ø 110 o długości 76,2 mb, odcinek sieci wodociągowej z rur PE Ø 40 o długości 1,1 mb, odcinek kanalizacji sanitarnej z rur PCV Ø 200 o długości 78,2 mb;
- f) odcinek sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wschodnim w Strzelinie; sieć wodociągowa z rur PE Ø 110 o długości 533,4 mb, sieć kanalizacji sanitarnej z rur DN200 o długości 572,4 mb.

Ponadto opracowano dokumentacje techniczne na rozbudowę sieci wodociągowej w Górcu oraz w ul. Szybalskiego w Strzelinie.

### **70005 Budowa budynku socjalnego przy ul. Żeromskiego w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 700.000,00 zł, wykonano 699.790,50 zł 99,97 %**

Zadanie zostało zaplanowane w cyklu dwuletnim (2014-2015). Realizację zadania rozpoczęto w czerwcu 2014 r. Zakres robót przewidziany na ten rok został zrealizowany w całości. Zakończenie robót budowlano-montażowych planowane jest na 30.06.2015 r. Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dopłat BGK w wysokości 866.870,59 zł. Refundację poniesionych kosztów zaplanowano na 2015 rok.

### **70005 Wykup nieruchomości na powiększenie mienia gminy**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 19.434,34 zł 64,78%**

Wykupiono działkę przy ul. Staszica w Strzelinie i Basztę Prochową w Strzelinie.

## 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

### **71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 215.580,00 zł, wykonano 154.380,05 zł 71,61%**

W ramach zadania wykonano:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Strzelin.
- MPZP : Strzelin – Stare Miasto, Strzelin Zachodni – Szczawin, Pławna – Trześnia, Gościęcice dz. Nr. 163/1, 163/2, Mikoszów – tereny zurbanizowane, Strzelin – Osiedle Na Skarpie, Strzelin – Piłsudskiego, Krzepice – tereny publiczne, Górzec – tereny publiczne, Strzelin – Krzepicka II, Strzelin – Wrocławska – Oławska – PKP II, Strzelin – Wzgórze Parkowe II, Strzelin - Dębniaki dz. Nr 19/2, Strzelin Północny – Chociwel – Górzec, Pęcz dz. 127 AM1, Strzelin dz. 31 AM 26, Szczawin – Turkusowa.

## 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### 75023 Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Strzelin

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00zł, wykonano 79.748,90 zł** **99,68%**

W ramach zadania :

1. Wykonano dokumentację projektową dla w/w zadania.
2. Wdrożono system osuszania oraz zabezpieczenia budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie, przy ul. Ząbkowickiej 11 przed wilgocią kapilarną ( system AQUAPOL).
3. Zamontowano nawiewniki automatyczne higrosterowane SM-HY z zewnętrzną czerpnią powietrza w istniejącej stolarcze okiennej PCV budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie na poziomie piwnicy (18 szt.), drukarkę laserową A# OKI B840dn, przełącznik sieciowy HP 2920-48G.

### 75023 Zakupy inwestycyjne

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 100.000,00 zł, wykonano 27.968,00 zł** **27,97 %**

W ramach wydatków zakupiono: kolorowe, laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 model: KYOCERA TASKalfa 3051ci do UMIG w Strzelinie (Biuro Obsługi Interesanta – pok. 20, notebook Lenovo Y510p z systemem Windows 8.1 Pro.

### 75023 Budowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie – etap I

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł** **0,00 %**

W ramach zadania pracownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji Funduszy Zewnętrznych - Pan Jacek Skołucki nieodpłatnie opracował dokumentację techniczną na budowę parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Strzelinie. W ramach środków zaplanowanych na 2014 r. miała zostać również zakupiona mapa do celów projektowych, jednak udało się pozyskać nieodpłatnie dodatkowy egzemplarz mapy w ramach złożonego przez Wydział Organizacyjny zamówienia na mapę niezbędną do opracowania dokumentacji na modernizację budynku UMIG (archiwum zakładowe + archiwum USC). Na początku stycznia 2015 roku zostanie złożony do Starostwa Powiatowego w Strzelinie wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę.

## 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

### 75412 Rozbudowa remizy OSP w Nowolesiu

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 385.005,00 zł, wykonano 385.003,67 zł** **100,00 %**

Zadanie polegające na rozbudowie remizy OSP w Nowolesiu i realizowane przez strzeleński samorząd w cyklu dwuletnim (2013-2014) zostało zakończone i rozliczone. Zakres prac obejmował wykonanie remizy w technologii tradycyjnej. Ściany murowane z pustaków ceramicznych zostały ocieplone 10 centymetrową warstwą styropianu i wełny. W budynku zostały wyodrębnione m.in. pomieszczenia na: boksy garażowe dla dwóch bojowych samochodów pożarniczych, kotłownię, salę szkoleniowo – rekreacyjną, pomieszczenia sanitarno - socjalne oraz pokój biurowy. Dach remizy został pokryty dachówką cementową. Ponadto, w ramach zadania została wykonana niezbędna infrastruktura towarzysząca.

### 75412 Budowa remizy OSP w Brozcu

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 214.995,00 zł, wykonano 214.376,54 zł** **100,00 %**

Zadanie realizowane przez strzeleński samorząd w cyklu dwuletnim (2014-2015). W 2014 roku zostały wykonane prace rozbiórkowe oraz prace konstrukcyjne (wraz z konstrukcją dachu), aby można było zabezpieczyć budynek przed skutkami aury zimowej. Zakres robót przewidziany na ten rok został zrealizowany w całości. Prace będą kontynuowane w 2015 roku.

**75414 Wymiana syreny elektrycznej wirnikowej na syrenę elektryczną tubową w systemie ostrzegania i alarmowania ludności w OSP Nieszkowice**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 13.000,00 zł, wykonano 12.915,00 zł 100,00%**

Zakupiono syrenę elektroniczną alarmową i zamontowano w Ochotniczej Straży Pożarnej w Nieszkowicach. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**80101 Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Białym Kościele oraz remont dachu starej szkoły**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 904.400,00 zł, wykonano 900.714,51 zł 99,59 %**

Zadanie realizowane przez strzeliński samorząd w cyklu dwuletnim (2014-2015). W ramach środków zabezpieczonych w budżecie Gminy Strzelin na rok 2014 doprowadzono obiekt do stanu surowego, otwartego. Zakres robót przewidziany na ten rok został zrealizowany w całości. Prace mają zakończyć się w sierpniu 2015r.

Na sfinansowanie zadania Gmina Strzelin otrzyma dofinansowanie w kwocie 804.400,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2016”. W 2014 roku otrzymaliśmy refundację kosztów w wysokości 504.400,00 zł, pozostałą kwotę przewidziano do refundacji w roku 2015.

**80101 Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie - toalety**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł 100,00 %**

W ramach zadania przebudowano istniejącą łazienkę na parterze budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Strzelinie i dostosowano ją dla osób niepełnosprawnych. Toaletę wyposażono w kabinę ustępową dla niepełnosprawnych o poręczy ściiennej łukowej uchylnej 85cm, umywalkę i lustro dla osób niepełnosprawnych. W pomieszczeniu wyremontowano posadzki, ściany i sufity, wymieniono drzwi wejściowe oraz instalację wodociągową, sanitarną i elektryczną.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**80101 Wymiana oświetlenia w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 10.631,06 zł 70,88 %**

W ramach zadania wymieniono jedną uszkodzoną lampę oświetleniową oraz przesunięto cztery lampy oświetleniowe w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Strzelinie.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**80101 Przeniesienie studzienki kanalizacyjnej i remont sanitariatów w Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie oraz projekt techniczny budowy parkingu.**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 31.208,80 zł 0,00%**

W ramach zadania zlikwidowano studzienkę kanalizacyjną w korytarzu szkoły Podstawowej nr 5 w Strzelinie a przystosowano do rewizji istniejącą studzienkę położoną w terenie zielonym na zewnątrz budynku. Ponadto zakupiono wyposażenie i materiały w celu przeprowadzenia remontu sanitariatów na parterze budynku. Zlecono również wykonanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 5 w Strzelinie. Z uwagi na opóźnienie w wykonaniu mapy do celów projektowych, zadanie nie zostało w całości wykonane w 2014 roku. Uchwałą nr III/22/14 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 grudnia 2014 r. kwotę w wysokości 14.770,00 zł przeniesiono na wydatki, które nie wygasają. Ostateczny termin realizacji tych wydatków ustalono na dzień 30.06.2015 r.

**80101 Docieplenie dachu papowego oraz obróbki blacharskie kominów w Zespole Szkół w Kuropatniku**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 78.105,00 zł 0,00 %**

Zakres inwestycji obejmował:

- deskowanie połaci dachowej,
- dwukrotne pokrycie dachu o powierzchni 424,05 m2 papą termozgrzewalną;



- wymianę obróbek blacharskich,
- uszczelnienie kominów;
- obróbki włazów dachowych
- docieplenie sali gimnastycznej wełną mineralną;
- wykonanie okienka rewizyjnego do przestrzeni dachowej sali gimnastycznej.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **80101 Wykonanie monitoringu w Zespole Szkół w Kuropatniku**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 19.904,92 zł 99,50 %**

Zamontowano system monitoringu wizyjnego Zespole Szkół w Kuropatniku. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **80104 Rozbudowa przedszkola w Strzelinie – II etap**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 45.000,00 zł, wykonano 42.251,00 zł 93,90 %**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę przedszkola przy ul. Ogrodowej w Strzelinie o cztery oddziały. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **80110 - Zakup wyposażenia do pracowni językowej w Gimnazjum Nr 1 w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 17.000,00 zł, wykonano 17.000,00 zł 100,00%**

W ramach zadania zakupiono komplet wyposażenia pracowni języków obcych.

#### **80110 Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 429.000,00 zł, wykonano 428.672,95 zł 100,0 %**

W okresie wakacyjnym (od 22.07.2014r. do 25.08.2014 r.) realizowano prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

- montaż nowych okien z PCV czterokomorowego w kolorze białym o skrzydłach rozwieralnych i uchylnych (99 szt.) – współczynnik przenikania ciepła  $U_{max} = 1,5W/m^2K$ .
- montaż nawietrzaków higrosterowalnych (99 szt.).
- montaż nowych drzwi zewnętrznych stalowych, ocieplonych, z dwoma zamkami i kompletem kluczy (2 szt.);
- montaż nowych parapetów wewnętrznych z PCV w kolorze białym (99 szt.);
- uzupełnienie tynków po zamontowaniu nowych okien.

Następnie w okresie od 07.10.2014r. do 21.11.2014 r. wykonano termomodernizację budynku głównego Gimnazjum nr 2 im. Żołnierza Polskiego w Strzelinie, łącznika pomiędzy starą salą gimnastyczną a budynkiem głównym, trzech ścian zewnętrznych (dwie ściany szczytowe i jedna boczna) starej sali gimnastycznej, która obejmowała w szczególności:

- Docieplenie ścian;
- wykonanie tynków;
- wymianę instalacji odgromowej oraz wszystkich obróbek blacharskich i rur spustowych wraz z montażem czyszczaków;
- obróbki zewnętrzne okien, w tym wymianę parapetów;
- montaż nowego zadaszenia nad wejściem do piwnicy (elewacja frontowa) z poliwęglanu;
- malowanie elementów krat;
- oczyszczenie i pomalowanie barierki zewnętrznych i konstrukcji zadaszeń.

Ponadto w okresie od 28.11.2014r. do 17.12.2014 r. wykonano:

- okładziny kamienne murków, gzymsów i pasów z płyt kamiennych prostokątnych grubości 6 cm i szerokości do 50 cm,
- czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni kamiennych nie malowanych oraz impregnację elewacji – dwukrotnie – powierzchnie kamienne,
- rozebranie przegrody,
- miniowanie krat i balustrad z prętów prostych zamontowanych przy obiekcie,

- dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych zamontowanych przy obiekcie,
- oczyszczono kraty, barierki oraz skrzynki instalacji gazowej zamontowane przy obiekcie;
- odświeżono i pomalowano wejście główne;
- wymieniono 3szt. parapetów przyziemia.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **80110 Budowa windy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum nr 2 w Strzelinie - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 11.000,00 zł, wykonano 10.455,00 zł 94,95 %**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę budynku Gimnazjum nr 2 w Strzelinie o windę dla osób niepełnosprawnych oraz pozyskano decyzję pozwolenia na budowę.

#### **80110 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Strzelinie - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł, wykonano 18.450,00 zł 92,25 %**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Strzelinie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **80110 Modernizacja kompleksu boisk sportowych przy Gimnazjum nr 2 w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.325,00 zł, wykonano 15.324,04 zł 100,00 %**

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu, II Wydział Cywilny Odwoławczy (syg. akt II Ca 938/14) z dnia 07.10.2014r., oraz wyroku Sądu Rejonowego w Oławie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Strzelinie z dnia 31.03.2014r. (syg. Akt VI C 604/13) Gmina Strzelin zobowiązana była do zapłaty na rzecz Millenium s.c. T. Maras & A. Zakątek, ul. Dzierżoniowska 3, 57-100 Strzelin części naliczonych wcześniej kar umownych za opóźnienie w realizacji zadania.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

#### **85219 Zakupy inwestycyjne**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 8.726,00 zł, wykonano 8.642,87 zł 99,05 %**

W ramach zadania zakupiono 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem i drukarką.

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

#### **90001 Budowa kanalizacji sanitarnej Pławna-Trześnia - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł, wykonano 0,00 zł 0,00 %**

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Termin opracowania wyznaczono na 30.04.2015 r. W roku 2014 przewidziano środki na zapłatę za wykonanie map do celów projektowych. Z uwagi na znaczne trudności w ich pozyskaniu w roku 2014 nie dokonano żadnej płatności. Zakończenie całości zadania planowane jest w II kwartale 2015 roku.

#### **90002 – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 409.500 zł, wykonano 403.197,66 zł 98,5%**

Wykonano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strzelinie.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **90002 – Rekultywacja kwatery składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000 zł, wykonano 96.856,55 zł 48,4 %**

Przeprowadzono montaż kominów odgazowujących w ramach rekultywacji składowiska odpadów w miejscowości Wąwolnica.

#### **9002 – System gospodarki odpadami Śleza – Oława**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.000 zł, wykonano 130.000 zł 100,0 %**

Przekazano udział Gminy w w/w przedsięwzięciu do Związku Międzygminnego Śleza – Oława w Świętej Katarzynie.

#### **90004 Modernizacja istniejących placów zabaw na terenie gminy Strzelin**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000 zł, wykonano 69.945,75 zł 99,9%**

W ramach zadania opracowano projekt budowlany dla placu zabaw w Parku Jordanowskim. Dopuszono place zabaw w miejscowościach Pęcz, Chociwel oraz przy ul. Okrzei w Strzelinie. Powyższe place wyposażono w huśtawkę bocianie gniazdo, urządzenie linowe – piramida o wysokości 2,40 m, kiwak potrójny. Huśtawka wagowa 4-osobowa, zestaw zabawowy dla maluchów.

#### **90004 Budowa placu zabaw w miejscowości Ulica**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 50.000,00 zł, wykonano 37.598,80 zł 94,00 %**

W ramach zadania wybudowano plac zabaw o powierzchni 500 m<sup>2</sup>. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe tj.: huśtawkę podwójną, huśtawkę wagową, karuzelę, dwa bujaczki sprężynowe, dwie ławki oraz kosz na śmieci i regulamin. Ponadto wykonano ogrodzenie panelowe o wysokości 1,2 m wraz z bramą i furtką.

#### **90004 – Zakup urządzenia zabawowego**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 4.285 zł, wykonano 4.254,82 zł 99,3%**

Zakupiono zestaw zabawowy – MALUCH 3.

#### **90015 – Budowa oświetlenia ulicznego na drodze nr 27/3 w miejscowości Mikoszków**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 6.015 zł, wykonano 4.797,00 zł 79,75%**

W ramach zadanie ( przedsięwzięcie zaplanowane w funduszu sołeckim) opracowano dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w Mikoszowie.

#### **90015 – Modernizacja, dobudowa i remonty Oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Strzelin**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 200.000 zł, wykonano 194.753,37 zł 97,38%**

W ramach zadania:

- Opracowano dokumentacje techniczne na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Kraszewskiego, Asnyka i Norwida w Strzelinie.
- Wykonano oświetlenie drogowe przy ul. Kraszewskiego w Strzelinie – linia kablowa YAKXS 4 x 25 o długości 350 mb słupy aluminiowe Sal-60H anodowane w kolorze oliwka z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową wraz ze źródłem światła w ilości 9 szt.
- Wykonano oświetlenia drogowe ulic Asnyka i Norwida w Strzelinie - linia kablowa YAKXS 4 x 25 o długości 500 mb, słupy aluminiowe Sal-60H anodowane w kolorze oliwka z wysięgnikiem i oprawą oświetleniową wraz ze źródłem światła w ilości 10 szt.
- Dobudowano 1 oprawę oświetleniową w rejonie placu zabaw w miejscowości Pławna.
- Dobudowano 2 oprawy oświetleniowe wraz z linią energetyczną w miejscowości Krzepice.
- Dobudowano 2 oprawy oświetleniowe wraz z linią energetyczną w miejscowości Brozec.
- Dobudowano 1 oprawę oświetleniową w miejscowości Piotrowice.
- Wyczyszczono zakonserwowano i pomalowano 9 szt. słupów oświetleniowych przy ul. Dubois w Strzelinie.
- Dobudowano oświetlenie drogowe w miejscowości Gębice- linia kablowo -napowietrzna o długości około 150 mb . słupy ŻN 10 wraz z wysięgnikami oprawami i źródłami światła w ilości 3 szt. oraz słup stalowy S-80 wraz z oprawą i źródłem światła w ilości 1 szt.
- Opracowano dokumentację techniczną na wykonanie oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Strzegowie.
- Dobudowano oświetlenie drogowe w Strzegowie – linia napowietrzna AsXS<sub>n</sub> 2x25 mm<sup>2</sup> około 30 mb, słup oświetleniowy linii napowietrznej E-10,5/4.3 z dwoma wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi wraz ze źródłami światła.  
w miejscowości Strzegów .
- Wymieniono na nową niesprawną oprawę oświetlenia drogowego w miejscowości Nieszkowice. Dobudowano jedną oprawę oświetleniowe wraz z linią energetyczną około

40 mb w miejscowości Głęboka Śl.

- Wykonano oświetlenie parkowe w parku jordanowskim w Strzelinie – linia kablowa YAKY 4x25 mm<sup>2</sup> długości około 90 mb 4 szt. słupów parkowych aluminiowych anodowanych koloru oliwkowego wraz z oprawami i źródłem światła.

W ramach Funduszu sołeckiego wykonano:

- dofinansowano w kwocie 3000 zł dobudowę oświetlenie drogowe w Strzegowie – linia napowietrzna AsXSn 2x25 mm<sup>2</sup> około 30 mb, słup oświetleniowy linii napowietrznej E-10,5/4.3 z dwoma wysięgnikami, oprawami oświetleniowymi wraz ze źródłami światła.
- dofinansowano w kwocie 500 zł dobudowę oprawy oświetleniowej wraz z linią energetyczna napowietrzną o długości około 30 mb w miejscowości Piotrowice.

#### **90017 – Zakupy inwestycyjne**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 40.700 zł, wykonano 40.631,84 zł 99,8%**

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono kosiarkę samojezdną JOHN DEERE X 304, mini ładowarkę KAMATSU/SK 1026-5, krzesło biurowe.

#### **90017 – Wymiana kotłów gazowych co oraz przebudowa instalacji w budynkach przy ul. Mickiewicza 8 oraz ul. Pocztovej 3 w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 230.600 zł, wykonano 230.558,81 zł 100,0 %**

W ramach tego zadania przebudowano wewnętrzną instalację CO w budynku użytkowo-biurowym przy ul. Mickiewicza 8, wykonano projekt przebudowy oraz opłacono nadzór inwestorski.

#### **90017 – Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie – PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 5.700 zł, wykonano 5.658,00 zł 99,3%**

Wykonano mapę niezbędną do budowy kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Strzelinie.

#### **90095 – Przebudowa skweru przy ul. Bolka I Świdnickiego w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 130.000 zł, wykonano 129.883,89 zł 100,0%**

W ramach zadania wykonano przede wszystkim przebudowę ciągów pieszych, oświetlenie parkowe oraz podświetlenie brył kamiennych, montaż ławek, koszy i tablic informacyjnych.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **90095 – Modernizacja fontanny ze Strzelcem**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 34.000 zł, wykonano 33.825,00 zł 99,5%**

W ramach zadania dokonano wymiany układu hydraulicznego i elektrycznego, w tym zastosowano szczelne kompletne orurowanie i okablowanie wszystkich urządzeń, uszczelnienie niecki fontanny, montaż atrakcji wodnych (4 dysze spieniające, 12 dysz strumieniowych oraz 8 lamp podwodnych).

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **90095 - Wykonanie toalety publicznej w Parku Armii Krajowej w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 20.000 zł, wykonano 7.995,00 zł 40,0%**

Opracowano projekt budowlany w ramach w/w zadania inwestycyjnego. W ramach projektu zaplanowano montaż toalety publicznej, utwardzenie terenu, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz przyłącze energetyczne.

#### **90095 – Oczyszczenie piaskownika w miejscowości Gościence**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000 zł, wykonano 14.472,00 zł 96,5 %**

W ramach tego zadania usunięto ze ścian i dna piaskownika o pow. 214m<sup>2</sup> zalegających osadów, namułu oraz przerostów roślinnych. Oczyszczono zbiornik na głębokości 0,8 – 1,5 metra do utwardzonego dna piaskownika.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

#### **90095 – Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Strzelin**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 48.000 zł, wykonano 47.970,00 zł 99,94%**

Opracowano plan gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy Strzelin.

## 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

### 92109 Remont dachu na świetlicy w miejscowości Pławna

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 80.000,00 zł, wykonano 66.468,65 zł** **83,1 %**

W ramach zadania wykonano remont dachu polegający na pokryciu dachu papą termozgrzewalną, wykonano nowe rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie, uszczelniono kominy oraz wykonano montaż nowego wjazdu dachowego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

### 92109 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobrogoszcz

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 229.350,00 zł, wykonano 23.326,76 zł** **10,17 %**

Wyłoniono (w ramach przetargu nieograniczonego) Wykonawcę robót budowlano-montażowych. Na początku lipca została zawarta umowa. Wykonawca inwestycji nie wywiązał się, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, z wykonania przedmiotu umowy (19.12.2014r.). Stan zaawansowania robót budowlanych to ok. 50%. Zadanie będzie kontynuowane w 2015 roku, a Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne za nieterminowe wykonanie inwestycji. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z PROW na lata 2007-2013. Na rok 2015 zaplanowano refundację poniesionych kosztów w wysokości: 135.125,00 zł.

### 92109 Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Gęsinię

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 570.000,00 zł, wykonano 562.816,56 zł** **98,74 %**

Zadanie realizowane przez strzeliński samorząd w cyklu dwuletnim (2013-2014). Remont i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej obejmowała częściową wymianę więźby i pokrycia dachowego, wykonanie nowych podłóg, tynków, ocieplenie budynku styropianem, wykucie otworów drzwiowych, wykonanie nowych podejść z kostki betonowej, przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, miejsc parkingowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, antresolę wraz z barierkami i schody wewnętrzne prowadzące do antresoli. W budynku wydzielono nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na salę widowiskową ze sceną, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina pozyskała środki zewnętrzne pochodzące z PROW na lata 2007-2013. Na rok 2015 zaplanowano refundację poniesionych kosztów w wysokości: 246.894,00 zł.

### 92109 Rozbudowa zaplecza SOK

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 2.330.000,00 zł, wykonano 1.750.551,23 zł** **75,13 %**

Gmina Strzelin zerwała umowę z pierwotnym wykonawcą inwestycji, tj. firmą MAXI-STAR, która ze względu na problemy finansowej nie była w stanie zakończyć rozbudowy obiektu. Niezależna firma audytorska (na zlecenie Gminy Strzelin), przygotowała inwentaryzację stopnia zaawansowania i jakości wykonanych robót. Inwentaryzacja wykazała usterki w wykonanych elementach. Również umowa z dotychczasowym inspektorem nadzoru została rozwiązana. W sierpniu, w ramach przetargu nieograniczonego, został wyłoniony nowy wykonawca zadania. Został również wyłoniony nowy inspektor nadzoru. Zakres robót przewidziany na ten rok został zrealizowany w całości. Prace są mocno zaawansowane i zakończą się w I kwartale 2015r. Zadanie posiada dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w kwocie: 3 756.475,25 zł.

### 92120 Remont baszty prochowej – PT oraz doraźne jej zabezpieczenie

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 30.000,00 zł, wykonano 27.675,00 zł** **92,25 %**

W ramach zadania opracowano koncepcję wykonania remontu baszty prochowej oraz doraźnego jej zabezpieczenia. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

## 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

### 92601 Dokapitalizowanie spółki pełniącej role operatora krytej pływalni w Strzelinie

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 740.000,00 zł, wykonano 740.000,00 zł** **100,00 %**

W 2014r. Gmina Strzelin z zaplanowanych środków finansowych w wysokości 740.000,00 zł przekazała

wszystkie zaplanowane środki spółce pełniącej obowiązki operatora Krytej Pływalni w Strzelinie celem podwyższenia kapitału zakładowego Strzeleńskiego Centrum Sportowo – Edukacyjnego Sp. z o.o.

**92601 Budowa basenu otwartego wraz z plażą i wodnym placem zabaw oraz kortem tenisowym - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł, wykonano 68.880,00 zł 98,40 %**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na budowę basenu otwartego wraz z plażą i wodnym placem zabaw oraz kortem tenisowym. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**92601 Modernizacja funkcjonowania krytej pływalni w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 250.000,00 zł, wykonano 247.127,19 99,25 %**

W ramach zadania wykonano prace budowlano - montażowe polegające na wykonaniu systemu retencyjno – drenażowego rozsądzającego wody popłuczne z obiektu krytej pływalni w Strzelinie. Z uwagi na zakończenie i zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowlanych w dniu 30.12.2013r., odbiór końcowy i płatność nastąpiła w 2014 roku.

**92601 Termomodernizacja wraz z wymianą podłogi w Sali sportowej przy ul. Staromiejskiej 64 w Strzelinie - PT**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 15.000,00 zł, wykonano 12.870,00 zł 85,8 %**

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną na termomodernizację wraz z wymianą podłogi w Sali sportowej przy ulicy Staromiejskiej nr 64 w Strzelinie. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**92601 Wykonanie ogrodzenia boiska w Karszówku**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 28.016,00 zł (w tym fundusz sołecki: 8.015,66 zł) wykonano 28.015,66 zł 100,00 %**

W ramach zadania wykonano ogrodzenie o wys. 1,5 m z siatki oraz bramę i dwie furtki.

**92601 Ogrodzenie boiska piłkarskiego w Kuropatniku – II etap**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 10.000,00 zł, wykonano 5.500,00 zł 55,00 %**

W ramach zadania wykonano ogrodzenie panelowe długości ok. 68 mb, wykonane z panelu ogrodzeniowego z drutu ocynkowanego gr. 4mm i wysokości ok. 1,71 cm. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

**92601 Remont Sali sportowej przy ul. Gen. Stanisława Maczka w Strzelinie**

**Zaplanowano środki finansowe w kwocie 125.000,00 zł, wykonano 124.994,14 zł 100,00 %**

W ramach zadania wykonano posadzki i powłoki z żywic Harz PU HB, Harz PU 25, Harz PU 26 wraz z izolacjami o powierzchni ~ 227,55 m<sup>2</sup>. Wykonano również sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi. Zamontowano 16 szt. opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych. Ponadto wykonano nowe ścianki działowe, drzwi, okna, armaturę sanitarną oraz zadaszenia z PCV nad wejściem do obiektu. Gmina Strzelin pozyskała dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji. W grudniu 2014 roku otrzymaliśmy refundację poniesionych kosztów w wysokości 52.000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszy Rozwoju Kultury Fizycznej.